CONTRATANTE A IDENTIFICAR · SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

04

PERÍODO DE 15/09/2026 A 27/10/2026

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II, NO DISTRITO DE INHUÇU, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROPOSTA 11099.8320001/24-002 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)

CONTEÚDO DESTE BOLETIM

01 ATESTO DO BOLETIM
02 RESUMO DA OBRA
03 BOLETIM DE MEDIÇÃO
04 MEMÓRIA DE CÁLCULO
05 RESUMO DO BOLETIM
06 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
07 CFF-AD (PRORROGAÇÃO)
08 RDOs DO PERÍODO

RESUMO GERAL DO CONTRATO

PROCESSO **2025.03.26.02**	LICITAÇÃO **90004/2025-CE**	ASSINATURA DO CONTRATO **09/09/2025**
ORDEM DE SERVIÇO **Nº 202502469 · 18/09/2025**	FIM DA EXECUÇÃO (12 DIAS) **30/09/2025 (VENCIDO)**	FIM DA VIGÊNCIA (18 DIAS) **27/09/2025 (VENCIDO)**
BDI **20,81%**	DATA-BASE · REAJUSTE **01/11/2024 · INCC-DI**	REGIME · LEI **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL ·…**

VALOR DESTA MEDIÇÃO
R$ 63.151,93
3,01% DO CONTRATO

ACUMULADO MEDIDO
R$ 417.520,28
BMs 01 A 04

(SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

19,88%
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
SALDO R$ 1.682.538,16
VALOR DO CONTRATO R$ 2.100.058,44

CONTRATO Nº **2025.09.09.01**	CNPJ **21.691.178/0001-04**
CONTRATADA **MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇ…**	FONTE DO RECURSO **MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA 11099.…**
ART DE EXECUÇÃO **CE20251730170**	ART DE FISCALIZAÇÃO **CE20261913040**

PUBLICAÇÃO NO PNCP
EDITAL E DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO — ACESSO PÚBLICO
https://pncp.gov.br/app/editais/07778129000174/2025/28
APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE OU ABRA O LINK.

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004
AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

ATESTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

TERMO DE ATESTO PARA FINS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

IDENTIFICAÇÃO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II, NO DISTRITO DE INHUÇU, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROPOSTA 11099.8320001/24-002 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)

CONTRATADA
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME — CNPJ 21.691.178/0001-04

CONTRATO Nº
2025.09.09.01

BOLETIM / PERÍODO
BM Nº 04 — 15/09/2026 A 27/10/2026

FONTE DO RECURSO
MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA 11099.8320001/24-002

ART DE EXECUÇÃO
CE20251730170

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261913040

TERMO DE ATESTO

ATESTO, NA QUALIDADE DE FISCAL DA OBRA, QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2026 A 27/10/2026, FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA CONTRATADA E VERIFICADOS EM CAMPO, NAS QUANTIDADES APURADAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, CONFORME O CONTRATO, O PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, TOTALIZANDO R$ 63.151,93 (SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

VERIFICAÇÕES REALIZADAS

- [X] SERVIÇOS INSPECIONADOS EM CAMPO E REGISTRADOS NOS DIÁRIOS DE OBRA (RDO) DO PERÍODO
- [X] QUANTIDADES CONFERIDAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, COM ESTAQUEAMENTO SEM SOBREPOSIÇÃO DE TRECHOS
- [X] PREÇOS UNITÁRIOS IGUAIS AOS DA PLANILHA CONTRATUAL (BDI 20,81% SERVIÇOS · 0,00% MATERIAIS)
- [X] NENHUM ITEM MEDIDO ACIMA DO SALDO CONTRATADO
- [X] REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PERÍODO ANEXADO (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)
- [X] 30 RDOs DOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO (EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)

ENCAMINHAMENTO

ENCAMINHA-SE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL NO VALOR ATESTADO E DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA (LEI Nº 14.133/2021, ART. 117; LEI Nº 4.320/1964, ART. 63).

RESUMO FINANCEIRO

VALOR DO CONTRATO	**R$ 2.100.058,44**	
ADITIVOS DE VALOR	**R$ 0,00**	
MEDIDO ATÉ O BM ANTERIOR	**R$ 354.368,35**	16,87%
VALOR DESTE BOLETIM	**R$ 63.151,93**	3,01%
ACUMULADO COM ESTE BOLETIM	**R$ 417.520,28**	19,88%
SALDO CONTRATUAL	**R$ 1.682.538,16**	80,12%

VALOR ATESTADO POR EXTENSO
SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

DOCUMENTOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

- CAPA E RESUMO DA OBRA
- BOLETIM DE MEDIÇÃO
- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- RESUMO DO BOLETIM
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- RDOs DO PERÍODO

DISTRITO DO INHUÇU, 27 DE OUTUBRO DE 2026

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

RESUMO DA OBRA

SITUAÇÃO NA DATA DO BM-04 · 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

VALOR DO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
R$ 2.100.058,44	**R$ 63.151,93**	**R$ 417.520,28**	**R$ 1.682.538,16**
SEM ADITIVO DE VALOR	BM-04	19,88% DO CONTRATO	80,12% A MEDIR

(SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CONTRATO

CONTRATADA
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ
21.691.178/0001-04

CONTRATO Nº
2025.09.09.01

REGIME
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

LEI · TABELA
14.133/2021 · SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) -...

BDI
20,81% SERVIÇO · 0,00% MATERIAL

FONTE DO RECURSO
MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA 11099.8320001/2...

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO · DESCONTO
R$ 2.100.058,46 · 0,00%

ART EXECUÇÃO
CE20251730170

FISCAL DO CONTRATO
ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

DEMANDANTE
STENIO RAFAEL G. DASMACENO

FISCAL DA OBRA
DAVID DE SOUSA FERNANDES — CREA-CE 40581-D

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261913040

EMPRESA DE FISCALIZAÇÃO
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — CNPJ 47.242.465/0001-12

PUBLICAÇÃO NO PNCP
https://pncp.gov.br/app/editais/07778129000174/2025/28

PRAZOS

18/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO

BM-04
27/10/2026

27/09/2025
FIM DA VIGÊNCIA

30/09/2025
FIM DA EXECUÇÃO

BOLETINS DE MEDIÇÃO

BM	PERÍODO	SITUAÇÃO	VALOR	ACUMULADO	% EXEC.
01	09/09/2025 A 30/06/2026	APROVADO · ATESTADO	R$ 56.456,26	R$ 56.456,26	2,69%
02	01/07/2026 A 31/07/2026	APROVADO · ATESTADO	R$ 186.690,79	R$ 243.147,05	11,58%
03	03/08/2026 A 14/09/2026	APROVADO · ATESTADO	R$ 111.221,29	R$ 354.368,35	16,87%
04	**15/09/2026 A 27/10/2026**	APROVADO · ATESTADO	**R$ 63.151,93**	**R$ 417.520,28**	**19,88%**

EXECUÇÃO POR FRENTE

50,27% — **FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS**
ACUMULADO R$ 96.640,10 · NO PERÍODO R$ 1.798,29 · CONTRATO R$ 192.249,66

100% — **FRENTE 2 — FUNDAÇÃO**
ACUMULADO R$ 226.117,24 · NO PERÍODO R$ 0,00 · CONTRATO R$ 226.117,23

16,86% — **FRENTE 3 — ESTRUTURA**
ACUMULADO R$ 49.814,30 · NO PERÍODO R$ 29.266,36 · CONTRATO R$ 295.502,72

22,63% — **FRENTE 4 — ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**
ACUMULADO R$ 44.935,83 · NO PERÍODO R$ 32.085,80 · CONTRATO R$ 198.576,76

+ 17 FRENTE(S) — VALORES COMPLETOS NO RESUMO DO BOLETIM

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004
AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito — Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

VALOR DO CONTRATO	ADITIVOS DE VALOR	MEDIDO ATÉ O BM ANTERIOR	ESTE BOLETIM — BM-04	ACUMULADO MEDIDO	SALDO A MEDIR
R$ 2.100.058,44	R$ 0,00	R$ 354.368,35	R$ 63.151,93	R$ 417.520,28	R$ 1.682.538,16
PLANILHA CONTRATUAL	SEM ADITIVO DE VALOR	16,87%	3,01% DO CONTRATO	19,88%	80,12%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
1		**FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES E I…**				**R$ 192.249,66**				**R$ 94.841,81**	**R$ 1.798,29**	**R$ 96.640,10**	**R$ 95.609,56**	**50,27%**	
1.1		**CANTEIRO DE OBRAS**				**R$ 103.387,85**				**R$ 81.893,84**	**R$ 0,00**	**R$ 81.893,84**	**R$ 21.494,01**	**79,21%**	
1.1.1	02.02.1…	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO…	UN…	12,00	R$ 865,65	R$ 10.387,80	3,00	0,00	3,00	R$ 2.596,95	R$ 0,00	R$ 2.596,95	R$ 7.790,85	25,00%	PARCIAL
1.1.2	S11703	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PROD…	M2	16,00	R$ 195,27	R$ 3.124,32	16,00	0,00	16,00	R$ 3.124,32	R$ 0,00	R$ 3.124,32	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.1.3	S04656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO CO…	MÊS	12,00	R$ 1.141,93	R$ 13.703,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.703,16	0,00%	NÃO MEDIDO
1.1.4	12208	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS…	M2	20,00	R$ 1.065,74	R$ 21.314,80	20,00	0,00	20,00	R$ 21.314,80	R$ 0,00	R$ 21.314,80	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.1.5	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -…	UN	1,00	R$ 551,46	R$ 551,46	1,00	0,00	1,00	R$ 551,46	R$ 0,00	R$ 551,46	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.1.6	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECI…	UN	1,00	R$ 108,90	R$ 108,90	1,00	0,00	1,00	R$ 108,90	R$ 0,00	R$ 108,90	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.1.7	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA,…	UN	1,00	R$ 1.793,98	R$ 1.793,98	1,00	0,00	1,00	R$ 1.793,98	R$ 0,00	R$ 1.793,98	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.1.8	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA…	M2	6,00	R$ 435,63	R$ 2.613,78	6,00	0,00	6,00	R$ 2.613,78	R$ 0,00	R$ 2.613,78	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.1.9	05.07.0…	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OB…	M3	120,00	R$ 103,94	R$ 12.472,80	120,00	0,00	120,00	R$ 12.472,80	R$ 0,00	R$ 12.472,80	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.1.10	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	382,58	R$ 97,54	R$ 37.316,85	382,58	0,00	382,58	R$ 37.316,85	R$ 0,00	R$ 37.316,85	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.2		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**R$ 61.655,54**				**R$ 10.275,93**	**R$ 1.798,29**	**R$ 12.074,22**	**R$ 49.581,32**	**19,58%**	
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM…	MES	2,40	R$ 25.689,81	R$ 61.655,54	0,40	0,07	0,47	R$ 10.275,93	R$ 1.798,29	R$ 12.074,22	R$ 49.581,32	19,58%	PARCIAL
1.3		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**R$ 5.344,07**				**R$ 2.672,04**	**R$ 0,00**	**R$ 2.672,04**	**R$ 2.672,03**	**50,00%**	
1.3.1	12689	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAN…	UN	1,00	R$ 5.344,07	R$ 5.344,07	0,50	0,00	0,50	R$ 2.672,04	R$ 0,00	R$ 2.672,04	R$ 2.672,03	50,00%	PARCIAL
1.4		**EQUIPAMENTOS DE APOIO**				**R$ 21.862,20**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.862,20**	**0,00%**	
1.4.1	CPU1926	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FA…	M2…	668,16	R$ 32,72	R$ 21.862,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.862,20	0,00%	NÃO MEDIDO
2		**FRENTE 2 — FUNDAÇÃO**				**R$ 226.117,23**				**R$ 226.117,24**	**R$ 0,00**	**R$ 226.117,24**	**R$ -0,01**	**100,00%**	
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILI…	M	135,65	R$ 71,85	R$ 9.746,45	135,65	0,00	135,65	R$ 9.746,45	R$ 0,00	R$ 9.746,45	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM P…	M3	190,69	R$ 15,11	R$ 2.881,33	190,69	0,00	190,69	R$ 2.881,33	R$ 0,00	R$ 2.881,33	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	47,67	R$ 105,59	R$ 5.033,48	47,67	0,00	47,67	R$ 5.033,48	R$ 0,00	R$ 5.033,48	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDR…	M3	63,85	R$ 198,04	R$ 12.644,85	63,85	0,00	63,85	R$ 12.644,85	R$ 0,00	R$ 12.644,85	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAG…	M2	465,20	R$ 95,52	R$ 44.435,90	465,20	0,00	465,20	R$ 44.435,90	R$ 0,00	R$ 44.435,90	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-…	KG	536,00	R$ 22,57	R$ 12.097,52	536,00	0,00	536,00	R$ 12.097,52	R$ 0,00	R$ 12.097,52	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-…	KG	41,30	R$ 19,84	R$ 819,39	41,30	0,00	41,30	R$ 819,39	R$ 0,00	R$ 819,39	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-…	KG	395,20	R$ 17,49	R$ 6.912,05	395,20	0,00	395,20	R$ 6.912,05	R$ 0,00	R$ 6.912,05	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito — Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-…	KG	2.221,00	R$ 15,11	R$ 33.559,31	2.221,00	0,00	2.221,00	R$ 33.559,31	R$ 0,00	R$ 33.559,31	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VI…	KG	425,30	R$ 11,34	R$ 4.822,90	425,30	0,00	425,30	R$ 4.822,90	R$ 0,00	R$ 4.822,90	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VI…	KG	531,50	R$ 10,56	R$ 5.612,64	531,50	0,00	531,50	R$ 5.612,64	R$ 0,00	R$ 5.612,64	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMEN…	M3	76,20	R$ 646,84	R$ 49.289,21	76,20	0,00	76,20	R$ 49.289,21	R$ 0,00	R$ 49.289,21	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRAT…	M3	347,81	R$ 1,67	R$ 580,84	347,81	0,00	347,81	R$ 580,85	R$ 0,00	R$ 580,85	R$ -0,01	100,00%	MEDIDO
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COM…	M3	284,54	R$ 32,11	R$ 9.136,58	284,54	0,00	284,54	R$ 9.136,58	R$ 0,00	R$ 9.136,58	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM…	M2	463,02	R$ 43,12	R$ 19.965,42	463,02	0,00	463,02	R$ 19.965,42	R$ 0,00	R$ 19.965,42	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
2.16	128	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	76,20	R$ 112,59	R$ 8.579,36	76,20	0,00	76,20	R$ 8.579,36	R$ 0,00	R$ 8.579,36	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
3		**FRENTE 3 — ESTRUTURA**				**R$ 295.502,72**				**R$ 20.547,94**	**R$ 29.266,36**	**R$ 49.814,30**	**R$ 245.688,42**	**16,86%**	
3.1		**PILARES**				**R$ 51.920,58**				**R$ 20.547,94**	**R$ 26.593,91**	**R$ 47.141,85**	**R$ 4.778,73**	**90,80%**	
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA…	M2	263,80	R$ 87,71	R$ 23.137,90	75,18	163,03	238,21	R$ 6.594,04	R$ 14.299,36	R$ 20.893,40	R$ 2.244,50	90,30%	PARCIAL
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	621,10	R$ 11,39	R$ 7.074,33	534,15	32,21	566,36	R$ 6.083,97	R$ 366,87	R$ 6.450,84	R$ 623,49	91,19%	PARCIAL
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	165,10	R$ 9,44	R$ 1.558,54	141,99	8,56	150,55	R$ 1.340,39	R$ 80,81	R$ 1.421,20	R$ 137,34	91,19%	PARCIAL
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	176,00	R$ 9,07	R$ 1.596,32	151,36	9,13	160,49	R$ 1.372,83	R$ 82,81	R$ 1.455,64	R$ 140,68	91,19%	PARCIAL
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	391,40	R$ 15,32	R$ 5.996,25	336,60	20,30	356,90	R$ 5.156,71	R$ 311,00	R$ 5.467,71	R$ 528,54	91,19%	PARCIAL
3.1.6	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MP…	M³	17,40	R$ 609,09	R$ 10.598,17	0,00	15,87	15,87	R$ 0,00	R$ 9.666,26	R$ 9.666,26	R$ 931,91	91,21%	PARCIAL
3.1.7	128	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	17,40	R$ 112,59	R$ 1.959,07	0,00	15,87	15,87	R$ 0,00	R$ 1.786,80	R$ 1.786,80	R$ 172,27	91,21%	PARCIAL
3.2		**VIGAS**				**R$ 112.210,05**				**R$ 0,00**	**R$ 2.672,45**	**R$ 2.672,45**	**R$ 109.537,60**	**2,38%**	
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA…	M2	325,10	R$ 154,60	R$ 50.260,46	0,00	7,74	7,74	R$ 0,00	R$ 1.196,60	R$ 1.196,60	R$ 49.063,86	2,38%	PARCIAL
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	18,70	R$ 14,04	R$ 262,55	0,00	0,45	0,45	R$ 0,00	R$ 6,32	R$ 6,32	R$ 256,23	2,41%	PARCIAL
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	518,70	R$ 12,93	R$ 6.706,79	0,00	12,35	12,35	R$ 0,00	R$ 159,69	R$ 159,69	R$ 6.547,10	2,38%	PARCIAL
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	668,50	R$ 11,39	R$ 7.614,22	0,00	15,91	15,91	R$ 0,00	R$ 181,21	R$ 181,21	R$ 7.433,01	2,38%	PARCIAL
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	766,00	R$ 9,44	R$ 7.231,04	0,00	18,23	18,23	R$ 0,00	R$ 172,09	R$ 172,09	R$ 7.058,95	2,38%	PARCIAL
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	501,20	R$ 9,07	R$ 4.545,88	0,00	11,93	11,93	R$ 0,00	R$ 108,21	R$ 108,21	R$ 4.437,67	2,38%	PARCIAL
3.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	93,40	R$ 10,27	R$ 959,22	0,00	2,22	2,22	R$ 0,00	R$ 22,80	R$ 22,80	R$ 936,42	2,38%	PARCIAL
3.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	519,20	R$ 15,32	R$ 7.954,14	0,00	12,36	12,36	R$ 0,00	R$ 189,36	R$ 189,36	R$ 7.764,78	2,38%	PARCIAL
3.2.9	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=3…	M³	36,90	R$ 610,33	R$ 22.521,18	0,00	0,88	0,88	R$ 0,00	R$ 537,09	R$ 537,09	R$ 21.984,09	2,38%	PARCIAL
3.2.10	128	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	36,90	R$ 112,59	R$ 4.154,57	0,00	0,88	0,88	R$ 0,00	R$ 99,08	R$ 99,08	R$ 4.055,49	2,38%	PARCIAL
3.3		**LAJES**				**R$ 129.849,15**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 129.849,15**	**0,00%**	
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA…	M2	60,60	R$ 97,42	R$ 5.903,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.903,65	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	352,80	R$ 14,59	R$ 5.147,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.147,35	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	546,00	R$ 13,36	R$ 7.294,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.294,56	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	167,40	R$ 12,30	R$ 2.059,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.059,02	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito — Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	197,50	R$ 10,84	R$ 2.140,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.140,90	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	5,90	R$ 8,95	R$ 52,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,80	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.7	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=3…	M³	42,80	R$ 610,33	R$ 26.122,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.122,12	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.8	128	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	42,80	R$ 112,59	R$ 4.818,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.818,85	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.9	CPU2100	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM…	M²	415,88	R$ 109,07	R$ 45.360,03	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.360,03	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.10	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM…	M3	1.555,27	R$ 19,90	R$ 30.949,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.949,87	0,00%	NÃO MEDIDO
3.4		**BASE RESERVATÓRIO**				**R$ 1.522,94**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.522,94**	**0,00%**	
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20…	M2	6,25	R$ 243,67	R$ 1.522,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.522,94	0,00%	NÃO MEDIDO
4		**FRENTE 4 — ALVENARIA, VEDAÇÕES E DI…**				**R$ 198.576,76**				**R$ 12.850,03**	**R$ 32.085,80**	**R$ 44.935,83**	**R$ 153.640,93**	**22,63%**	
4.1		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**				**R$ 130.539,54**				**R$ 12.850,03**	**R$ 32.085,80**	**R$ 44.935,83**	**R$ 85.603,71**	**34,42%**	
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER…	M2	11,17	R$ 58,70	R$ 655,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 655,68	0,00%	NÃO MEDIDO
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER…	M2	1.009,97	R$ 79,38	R$ 80.171,42	161,88	222,94	384,82	R$ 12.850,03	R$ 17.696,98	R$ 30.547,01	R$ 49.624,41	38,10%	PARCIAL
4.1.3	S10783	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZAD…	M2	137,80	R$ 210,62	R$ 29.023,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.023,44	0,00%	NÃO MEDIDO
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃ…	M	134,25	R$ 73,81	R$ 9.908,99	0,00	134,25	134,25	R$ 0,00	R$ 9.908,99	R$ 9.908,99	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM U…	M	86,30	R$ 51,91	R$ 4.479,83	0,00	86,30	86,30	R$ 0,00	R$ 4.479,83	R$ 4.479,83	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARI…	M	451,95	R$ 13,94	R$ 6.300,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.300,18	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2		**DRYWALL**				**R$ 66.120,03**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 66.120,03**	**0,00%**	
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE…	M2	50,01	R$ 111,68	R$ 5.585,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.585,12	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2.2	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE…	M²	180,11	R$ 125,11	R$ 22.533,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.533,56	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2.3	CPU2285	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE…	M²	114,28	R$ 204,89	R$ 23.414,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.414,83	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2.4	CPU2286	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE…	M²	78,57	R$ 185,65	R$ 14.586,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.586,52	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3		**DIVISÓRIAS**				**R$ 1.917,19**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.917,19**	**0,00%**	
4.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PA…	M2	0,40	R$ 335,36	R$ 134,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,14	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.2	S04065	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=…	M2	13,96	R$ 118,00	R$ 1.647,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.647,28	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.3	120220	LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM…	M2	1,58	R$ 85,93	R$ 135,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,77	0,00%	NÃO MEDIDO
5		**FRENTE 5 — COBERTURA**				**R$ 95.431,97**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 95.431,97**	**0,00%**	
5.1		**ESTRUTURA**				**R$ 46.833,92**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 46.833,92**	**0,00%**	
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA,…	KG	1.345,00	R$ 18,33	R$ 24.653,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.653,85	0,00%	NÃO MEDIDO
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALE…	M2	459,50	R$ 25,24	R$ 11.597,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.597,78	0,00%	NÃO MEDIDO
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TER…	M2	459,50	R$ 23,03	R$ 10.582,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.582,29	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2		**TELHAMENTO**				**R$ 27.600,25**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 27.600,25**	**0,00%**	
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE…	M2	459,50	R$ 52,25	R$ 24.008,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.008,88	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.2	100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO…	M2	34,41	R$ 104,37	R$ 3.591,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.591,37	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
5.3		**COMPLEMENTOS**				**R$ 20.997,80**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.997,80**	**0,00%**	
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO…	M	90,10	R$ 156,36	R$ 14.088,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.088,04	0,00%	NÃO MEDIDO
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N…	M	76,68	R$ 48,44	R$ 3.714,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.714,38	0,00%	NÃO MEDIDO
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENT…	M	33,40	R$ 95,67	R$ 3.195,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.195,38	0,00%	NÃO MEDIDO
6		**FRENTE 6 — IMPERMEABILIZAÇÃO**				**R$ 15.256,34**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.256,34**	**0,00%**	
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM…	M2	158,86	R$ 65,04	R$ 10.332,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.332,25	0,00%	NÃO MEDIDO
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM…	M2	135,65	R$ 36,30	R$ 4.924,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.924,09	0,00%	NÃO MEDIDO
7		**FRENTE 7 — ESQUADRIAS**				**R$ 176.635,30**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 176.635,30**	**0,00%**	
7.1.1		**PORTAS DE MADEIRA**				**R$ 41.065,84**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 41.065,84**	**0,00%**	
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA…	UN	13,00	R$ 1.139,03	R$ 14.807,39	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.807,39	0,00%	NÃO MEDIDO
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA…	UN	12,00	R$ 1.061,80	R$ 12.741,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.741,60	0,00%	NÃO MEDIDO
7.1.1.3	110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2,10…	UN	1,00	R$ 1.345,00	R$ 1.345,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.345,00	0,00%	NÃO MEDIDO
7.1.1.4	23.08.2…	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM M…	M2	17,96	R$ 508,14	R$ 9.126,19	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.126,19	0,00%	NÃO MEDIDO
7.1.1.5	110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10…	UN	2,00	R$ 1.522,83	R$ 3.045,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.045,66	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.1		**PORTAS DE ALUMÍNIO**				**R$ 52.398,22**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 52.398,22**	**0,00%**	
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMB…	M2	14,07	R$ 704,00	R$ 9.905,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.905,28	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.1.2	25.02.1…	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNI…	M2	6,93	R$ 1.058,88	R$ 7.338,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.338,04	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.1.3	14.003.…	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATU…	M2	17,76	R$ 1.076,32	R$ 19.115,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.115,44	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.1.4	24.02.4…	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE…	M2	8,08	R$ 1.122,46	R$ 9.069,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.069,48	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.1.5	112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1…	M2	2,52	R$ 1.291,12	R$ 3.253,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.253,62	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.1.6	S12220	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P,…	M2	9,80	R$ 379,22	R$ 3.716,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.716,36	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.2		**JANELAS DE ALUMÍNIO**				**R$ 35.648,58**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 35.648,58**	**0,00%**	
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, CO…	M2	28,52	R$ 658,32	R$ 18.775,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.775,29	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 F…	M2	39,93	R$ 385,12	R$ 15.377,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.377,84	0,00%	NÃO MEDIDO
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 F…	M2	4,32	R$ 346,17	R$ 1.495,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.495,45	0,00%	NÃO MEDIDO
7.3.1		**PORTAS METÁLICAS**				**R$ 1.944,78**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.944,78**	**0,00%**	
7.3.1.1	S12098	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHA…	M2	3,15	R$ 617,39	R$ 1.944,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,78	0,00%	NÃO MEDIDO
7.4		**ACESSÓRIOS**				**R$ 45.577,88**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45.577,88**	**0,00%**	
7.4.1	28.20.6…	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PA…	UN	9,00	R$ 449,64	R$ 4.046,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.046,76	0,00%	NÃO MEDIDO
7.4.2	S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INO…	UN	6,00	R$ 103,61	R$ 621,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,66	0,00%	NÃO MEDIDO
7.4.3	112597	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATIC…	M	271,54	R$ 86,02	R$ 23.357,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.357,87	0,00%	NÃO MEDIDO
7.4.4	140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZA…	UN	4,00	R$ 1.611,17	R$ 6.444,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.444,68	0,00%	NÃO MEDIDO
7.4.5	28.01.5…	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVA…	UN	26,00	R$ 314,19	R$ 8.168,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.168,94	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito — Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=…	UN	46,00	R$ 58,71	R$ 2.700,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.700,66	0,00%	NÃO MEDIDO
7.4.7	110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE…	M2	0,45	R$ 527,35	R$ 237,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 237,31	0,00%	NÃO MEDIDO
8		**FRENTE 8 — REVESTIMENTO DE PAREDE**				**R$ 94.948,83**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 94.948,83**	**0,00%**	
8.1		**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**				**R$ 72.881,85**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 72.881,85**	**0,00%**	
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM…	M2	2.042,32	R$ 9,54	R$ 19.483,73	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.483,73	0,00%	NÃO MEDIDO
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2…	M2	1.957,38	R$ 26,18	R$ 51.244,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.244,21	0,00%	NÃO MEDIDO
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P…	M2	84,90	R$ 25,37	R$ 2.153,91	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.153,91	0,00%	NÃO MEDIDO
8.2		**REVESTIMENTO CERÂMICO**				**R$ 22.066,98**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.066,98**	**0,00%**	
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE…	M2	211,41	R$ 104,38	R$ 22.066,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.066,98	0,00%	NÃO MEDIDO
9		**FRENTE 9 — REVESTIMENTO DE PISO INTE…**				**R$ 84.932,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 84.932,00**	**0,00%**	
9.1		**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**				**R$ 49.671,80**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 49.671,80**	**0,00%**	
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PI…	M2	434,27	R$ 84,89	R$ 36.865,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.865,18	0,00%	NÃO MEDIDO
9.1.2	S02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST.…	M2	434,27	R$ 29,49	R$ 12.806,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.806,62	0,00%	NÃO MEDIDO
9.2		**GRANILITE**				**R$ 28.403,21**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 28.403,21**	**0,00%**	
9.2.1	S10168	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10…	M2	366,29	R$ 70,42	R$ 25.794,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.794,14	0,00%	NÃO MEDIDO
9.2.2	S12623	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL D…	M2	67,98	R$ 38,38	R$ 2.609,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.609,07	0,00%	NÃO MEDIDO
9.3		**RODAPÉ**				**R$ 6.856,99**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.856,99**	**0,00%**	
9.3.1	S11233	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, M…	M	371,25	R$ 18,47	R$ 6.856,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.856,99	0,00%	NÃO MEDIDO
10		**FRENTE 10 — REVESTIMENTO DE PISO EX…**				**R$ 39.410,21**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 39.410,21**	**0,00%**	
10.1		**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**				**R$ 39.410,21**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 39.410,21**	**0,00%**	
10.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PI…	M3	57,90	R$ 680,66	R$ 39.410,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.410,21	0,00%	NÃO MEDIDO
11		**FRENTE 11 — REVESTIMENTO DE TETO**				**R$ 43.684,99**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 43.684,99**	**0,00%**	
11.1		**FORRO**				**R$ 43.684,99**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 43.684,99**	**0,00%**	
11.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES C…	M2	528,81	R$ 82,61	R$ 43.684,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.684,99	0,00%	NÃO MEDIDO
12		**FRENTE 12 — PINTURA**				**R$ 85.733,78**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 85.733,78**	**0,00%**	
12.1		**PAREDES**				**R$ 63.325,20**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 63.325,20**	**0,00%**	
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO M…	M2	715,44	R$ 4,71	R$ 3.369,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.369,72	0,00%	NÃO MEDIDO
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLIC…	M2	1.349,77	R$ 12,64	R$ 17.061,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.061,09	0,00%	NÃO MEDIDO
12.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA…	M2	715,44	R$ 20,39	R$ 14.587,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.587,82	0,00%	NÃO MEDIDO
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, AP…	M2	1.349,77	R$ 10,38	R$ 14.010,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.010,61	0,00%	NÃO MEDIDO
12.1.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL…	M2	1.021,14	R$ 14,00	R$ 14.295,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.295,96	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
12.2		**TETO**				**R$ 19.962,57**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.962,57**	**0,00%**	
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLIC…	M2	528,81	R$ 24,46	R$ 12.934,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.934,69	0,00%	NÃO MEDIDO
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, AP…	M2	528,81	R$ 13,29	R$ 7.027,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.027,88	0,00%	NÃO MEDIDO
12.3		**ESQUADRIAS**				**R$ 2.446,01**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.446,01**	**0,00%**	
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO B…	M2	61,69	R$ 20,67	R$ 1.275,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.275,13	0,00%	NÃO MEDIDO
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMEN…	M2	61,69	R$ 18,98	R$ 1.170,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.170,88	0,00%	NÃO MEDIDO
13		**FRENTE 13 — MARMORARIA**				**R$ 12.149,68**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.149,68**	**0,00%**	
13.1	S12492	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SI…	M2	19,80	R$ 613,62	R$ 12.149,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.149,68	0,00%	NÃO MEDIDO
14		**FRENTE 14 — LOUÇAS, METAIS E ACESSÓ…**				**R$ 54.110,37**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 54.110,37**	**0,00%**	
14.1		**EQUIPAMENTOS**				**R$ 311,28**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 311,28**	**0,00%**	
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁ…	UN	3,00	R$ 103,76	R$ 311,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 311,28	0,00%	NÃO MEDIDO
14.2		**LOUÇAS**				**R$ 13.569,71**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.569,71**	**0,00%**	
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA A…	UN	7,00	R$ 518,40	R$ 3.628,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.628,80	0,00%	NÃO MEDIDO
14.2.3	44.01.0…	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARG…	UN	1,00	R$ 961,95	R$ 961,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 961,95	0,00%	NÃO MEDIDO
14.2.4	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA…	UN	15,00	R$ 411,48	R$ 6.172,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.172,20	0,00%	NÃO MEDIDO
14.2.5	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA…	UN	1,00	R$ 862,49	R$ 862,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 862,49	0,00%	NÃO MEDIDO
14.2.6	S170124	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU…	UND	1,00	R$ 524,80	R$ 524,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 524,80	0,00%	NÃO MEDIDO
14.2.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRAN…	UN	3,00	R$ 147,93	R$ 443,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443,79	0,00%	NÃO MEDIDO
14.2.8	44.01.8…	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	8,00	R$ 121,96	R$ 975,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 975,68	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3		**METAIS E ACESSÓRIOS**				**R$ 40.229,38**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 40.229,38**	**0,00%**	
14.3.1	44.02.2…	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO…	M2	7,14	R$ 1.337,69	R$ 9.551,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.551,11	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.2	S13262	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INO…	UN	1,00	R$ 2.188,62	R$ 2.188,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.188,62	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO I…	UN	8,00	R$ 180,39	R$ 1.443,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.443,12	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TA…	UN	5,00	R$ 51,34	R$ 256,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256,70	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.5	44.03.3…	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO AL…	UN	2,00	R$ 320,00	R$ 640,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.6	44.03.3…	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA…	UN	8,00	R$ 351,70	R$ 2.813,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.813,60	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.7	S09676	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO A…	UN	27,00	R$ 253,34	R$ 6.840,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.840,18	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.8	S09503	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA…	UN	7,00	R$ 741,51	R$ 5.190,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.190,57	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.9	S13113	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INO…	UN	10,00	R$ 203,44	R$ 2.034,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.034,40	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.10	S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INO…	UN	10,00	R$ 103,61	R$ 1.036,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.036,10	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL…	UN	5,00	R$ 397,95	R$ 1.989,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.989,75	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.12	S170602	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304…	UND	1,00	R$ 124,07	R$ 124,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,07	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA…	UN	1,00	R$ 1.139,87	R$ 1.139,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.139,87	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito — Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
14.3.14	CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM G…	UN	21,00	R$ 117,89	R$ 2.475,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.475,69	0,00%	NÃO MEDIDO
14.3.15	18.050.…	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INT…	UN	6,00	R$ 417,60	R$ 2.505,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.505,60	0,00%	NÃO MEDIDO
15		**FRENTE 15 — INSTALAÇÕES HIDROSSANI…**				**R$ 134.407,10**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 134.407,10**	**0,00%**	
15.1		**HIDRÁULICA**				**R$ 54.060,58**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 54.060,58**	**0,00%**	
15.1.1	54668	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO F…	UN	1,00	R$ 77,19	R$ 77,19	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,19	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, C…	UN	1,00	R$ 52,41	R$ 52,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,41	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.3	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60…	UN	1,00	R$ 46,26	R$ 46,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,26	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.4	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA…	UN	3,00	R$ 11,14	R$ 33,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,42	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.5	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50…	UN	18,00	R$ 28,57	R$ 514,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,26	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALA…	M	100,90	R$ 31,41	R$ 3.169,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.169,27	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.7	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁV…	UN	5,00	R$ 32,47	R$ 162,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,35	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.8	45.03.1…	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE…	UN	1,00	R$ 992,41	R$ 992,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 992,41	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RO…	UN	1,00	R$ 38,83	R$ 38,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,83	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RO…	UN	1,00	R$ 161,98	R$ 161,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,98	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RO…	UN	28,00	R$ 91,66	R$ 2.566,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.566,48	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, R…	UN	3,00	R$ 87,22	R$ 261,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261,66	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTU…	M	2,00	R$ 61,06	R$ 122,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,12	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTU…	M	1,00	R$ 106,76	R$ 106,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,76	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2…	UN	3,00	R$ 7,89	R$ 23,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,67	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.16	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50…	UN	2,00	R$ 23,21	R$ 46,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,42	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA…	UN	61,00	R$ 3,66	R$ 223,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,26	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA…	UN	1,00	R$ 17,65	R$ 17,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,65	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.19	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁ…	UN	4,00	R$ 9,62	R$ 38,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,48	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.20	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	86,00	R$ 7,99	R$ 687,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 687,14	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.21	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁV…	UN	1,00	R$ 13,34	R$ 13,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,34	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.22	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	29,00	R$ 15,20	R$ 440,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,80	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.23	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50…	UN	1,00	R$ 33,98	R$ 33,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,98	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALA…	M	299,40	R$ 27,46	R$ 8.221,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.221,52	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.25	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO…	UN	39,00	R$ 11,53	R$ 449,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 449,67	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.26	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M…	UN	20,00	R$ 19,97	R$ 399,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,40	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,…	UN	10,00	R$ 16,95	R$ 169,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169,50	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,…	UN	55,00	R$ 13,78	R$ 757,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 757,90	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.29	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENT…	UN	1,00	R$ 21,21	R$ 21,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,21	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
15.1.30	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENT…	UN	1,00	R$ 9,56	R$ 9,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,56	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.31	CPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 27…	UN	1,00	R$ 11.534,94	R$ 11.534,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.534,94	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.32	48.02.0…	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAP…	UN	1,00	R$ 8.923,18	R$ 8.923,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.923,18	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.33	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, C…	UN	2,00	R$ 31,57	R$ 63,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,14	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.34	47.05.0…	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM…	UN	1,00	R$ 150,48	R$ 150,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,48	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.35	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA…	UN	4,00	R$ 8,86	R$ 35,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,44	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.36	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁ…	UN	1,00	R$ 8,82	R$ 8,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,82	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.37	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32…	UN	6,00	R$ 17,19	R$ 103,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,14	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.38	47.20.3…	FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO…	UN	1,00	R$ 387,86	R$ 387,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,86	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.39	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALA…	M	12,40	R$ 36,63	R$ 454,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 454,21	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.40	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M…	UN	1,00	R$ 21,50	R$ 21,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,50	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.41	CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	R$ 5.882,41	R$ 5.882,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.882,41	0,00%	NÃO MEDIDO
15.1.42	48.02.3…	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA…	UN	1,00	R$ 6.636,56	R$ 6.636,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.636,56	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2		**SANITÁRIA**				**R$ 46.899,16**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 46.899,16**	**0,00%**	
15.2.1	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	7,00	R$ 702,76	R$ 4.919,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.919,32	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRAD…	UN	26,00	R$ 68,68	R$ 1.785,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.785,68	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JU…	UN	4,00	R$ 21,17	R$ 84,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,68	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2…	UN	37,00	R$ 12,75	R$ 471,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 471,75	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.…	UN	2,00	R$ 23,33	R$ 46,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,66	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.6	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQ…	UN	39,00	R$ 10,66	R$ 415,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,74	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.7	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUN…	UN	15,00	R$ 55,22	R$ 828,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 828,30	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.8	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NOR…	UN	9,00	R$ 41,70	R$ 375,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 375,30	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.9	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NOR…	UN	59,00	R$ 12,99	R$ 766,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 766,41	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.10	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	29,00	R$ 11,03	R$ 319,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 319,87	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	28,00	R$ 17,24	R$ 482,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 482,72	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.12	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	6,00	R$ 24,83	R$ 148,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,98	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	4,00	R$ 16,72	R$ 66,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,88	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	38,00	R$ 10,86	R$ 412,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 412,68	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉ…	UN	9,00	R$ 42,55	R$ 382,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,95	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉ…	UN	1,00	R$ 47,03	R$ 47,03	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,03	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	7,00	R$ 15,45	R$ 108,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,15	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.18	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	1,00	R$ 27,53	R$ 27,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,53	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.19	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉ…	UN	3,00	R$ 29,70	R$ 89,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,10	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
15.2.20	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	5,00	R$ 40,54	R$ 202,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,70	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.21	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁG…	UN	5,00	R$ 18,53	R$ 92,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,65	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.22	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E…	M	157,40	R$ 114,96	R$ 18.094,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.094,70	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.23	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E…	M	85,30	R$ 55,55	R$ 4.738,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.738,42	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.24	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E…	M	47,00	R$ 89,50	R$ 4.206,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.206,50	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.25	46.01.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM…	M	48,90	R$ 50,85	R$ 2.486,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.486,57	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.26	46.02.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LI…	M	22,80	R$ 40,82	R$ 930,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,70	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.27	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOL…	M	1,50	R$ 46,96	R$ 70,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70,44	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.28	S01595	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRI…	UN	9,00	R$ 23,00	R$ 207,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,00	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.29	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2…	UN	17,00	R$ 7,89	R$ 134,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,13	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁ…	UN	17,00	R$ 11,37	R$ 193,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 193,29	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁV…	UN	17,00	R$ 13,34	R$ 226,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,78	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	34,00	R$ 9,95	R$ 338,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,30	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.33	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALA…	M	102,00	R$ 27,46	R$ 2.800,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,92	0,00%	NÃO MEDIDO
15.2.34	S04717	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	UN	1,00	R$ 396,33	R$ 396,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396,33	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3		**PLUVIAL**				**R$ 25.403,33**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 25.403,33**	**0,00%**	
15.3.1	S03234	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TI…	UN	4,00	R$ 550,72	R$ 2.202,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.202,88	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA C…	UN	1,00	R$ 2.570,41	R$ 2.570,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.570,41	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.3	53039	RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO AB…	UN	8,00	R$ 76,86	R$ 614,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 614,88	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.4	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUN…	UN	4,00	R$ 55,22	R$ 220,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,88	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NOR…	UN	13,00	R$ 41,70	R$ 542,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 542,10	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.6	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E…	M	21,70	R$ 114,96	R$ 2.494,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.494,63	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.7	46.05.0…	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOT…	M	64,70	R$ 48,93	R$ 3.165,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.165,77	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.8	46.05.0…	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOT…	M	25,00	R$ 67,61	R$ 1.690,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.690,25	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.9	CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOT…	UN	1,00	R$ 309,44	R$ 309,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,44	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.10	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE…	M	11,50	R$ 108,57	R$ 1.248,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.248,56	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.11	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	2,00	R$ 11,65	R$ 23,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,30	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	11,00	R$ 9,95	R$ 109,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,45	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALA…	M	114,80	R$ 27,46	R$ 3.152,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.152,41	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.14	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO…	UN	11,00	R$ 11,53	R$ 126,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,83	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	1,00	R$ 17,24	R$ 17,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,24	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.16	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	59,00	R$ 16,72	R$ 986,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 986,48	0,00%	NÃO MEDIDO
15.3.17	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOL…	M	117,00	R$ 46,96	R$ 5.494,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.494,32	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
15.3.18	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA…	UN	25,00	R$ 17,34	R$ 433,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 433,50	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4		**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)**				**R$ 8.044,03**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.044,03**	**0,00%**	
15.4.1	S12889	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCE…	UN	5,00	R$ 17,36	R$ 86,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,80	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM C…	UN	10,00	R$ 340,49	R$ 3.404,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.404,90	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.4	S12888	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCE…	UN	10,00	R$ 16,12	R$ 161,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161,20	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.5	97.02.2…	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AM…	UN	1,00	R$ 194,90	R$ 194,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,90	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.6	S11853	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA C…	UN	6,00	R$ 42,31	R$ 253,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,86	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.7	97.02.1…	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDI…	UN	2,00	R$ 15,60	R$ 31,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,20	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.8	S12884	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCE…	UN	39,00	R$ 22,60	R$ 881,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,40	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.9	60680	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVO…	UN	33,00	R$ 32,51	R$ 1.072,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.072,83	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.10	50.05.3…	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE E…	UN	1,00	R$ 225,96	R$ 225,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,96	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.11	S10785	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO…	UN	5,00	R$ 333,45	R$ 1.667,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.667,25	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.12	S160612	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA C…	UND	2,00	R$ 25,68	R$ 51,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,36	0,00%	NÃO MEDIDO
15.4.13	05.054.…	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZA…	UN	1,00	R$ 12,37	R$ 12,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,37	0,00%	NÃO MEDIDO
16		**FRENTE 16 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 233.072,89**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 233.072,89**	**0,00%**	
16.1		**INFRAESTRUTURA**				**R$ 171.325,23**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 171.325,23**	**0,00%**	
16.1.1	S09925	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL…	UN	1,00	R$ 1,92	R$ 1,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,92	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M…	UN	305,00	R$ 21,03	R$ 6.414,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.414,15	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M…	UN	21,00	R$ 23,72	R$ 498,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 498,12	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALAD…	UN	99,00	R$ 17,49	R$ 1.731,51	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.731,51	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M…	UN	6,00	R$ 20,38	R$ 122,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,28	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PV…	UN	1,00	R$ 26,98	R$ 26,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,98	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.7	S09816	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	407,00	R$ 0,48	R$ 195,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,36	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.8	63444	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""	CJ	67,00	R$ 5,03	R$ 337,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,01	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.9	63120	CHUMBADOR CB 3/8"" X 2.1/2"" +PARAFUSO	UN	67,00	R$ 9,93	R$ 665,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 665,31	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.10	63111	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORC…	UN	192,00	R$ 0,97	R$ 186,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,24	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.11	78583	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO O…	UN	67,00	R$ 5,42	R$ 363,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 363,14	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.12	62690	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOT…	M	67,00	R$ 16,38	R$ 1.097,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.097,46	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.13	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 M…	M	158,20	R$ 50,75	R$ 8.028,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.028,65	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.14	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 M…	M	88,00	R$ 90,40	R$ 7.955,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.955,20	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 M…	M	24,70	R$ 24,46	R$ 604,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,16	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 M…	M	74,10	R$ 25,64	R$ 1.899,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.899,92	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 M…	M	234,80	R$ 16,19	R$ 3.801,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.801,41	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
16.1.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 M…	M	30,10	R$ 23,47	R$ 706,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,45	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.19	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-C…	M	154,80	R$ 21,67	R$ 3.354,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.354,52	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.20	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 M…	M	2.895,10	R$ 3,04	R$ 8.801,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.801,10	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.21	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 M…	M	4.759,30	R$ 4,34	R$ 20.655,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.655,36	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.22	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM…	M	357,80	R$ 6,62	R$ 2.368,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.368,64	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.23	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM…	M	102,20	R$ 9,18	R$ 938,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 938,20	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.24	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULA…	UN	4,00	R$ 182,30	R$ 729,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 729,20	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.25	61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA A…	UN	4,00	R$ 197,21	R$ 788,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,84	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.26	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM I…	UN	1,00	R$ 84,04	R$ 84,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,04	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.27	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDUL…	UN	2,00	R$ 56,76	R$ 113,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,52	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10…	UN	11,00	R$ 41,49	R$ 456,39	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,39	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.29	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1…	UN	3,00	R$ 66,53	R$ 199,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,59	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.30	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 1…	UN	1,00	R$ 91,50	R$ 91,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91,50	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/2…	UN	21,00	R$ 34,02	R$ 714,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,42	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.32	59208	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IR…	UN	38,00	R$ 12,78	R$ 485,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,64	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.33	62568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4…	UN	227,00	R$ 6,08	R$ 1.380,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.380,16	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.34	62568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4…	UN	227,00	R$ 6,08	R$ 1.380,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.380,16	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.35	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),…	UN	39,00	R$ 40,39	R$ 1.575,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.575,21	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.36	59109	PLACA CEGA 4""X4""	UN	21,00	R$ 16,73	R$ 351,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 351,33	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.37	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM…	UN	15,00	R$ 45,40	R$ 681,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,00	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.38	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) CO…	UN	2,00	R$ 89,64	R$ 179,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,28	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.39	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) CO…	UN	1,00	R$ 62,98	R$ 62,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,98	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.40	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS)…	UN	112,00	R$ 51,84	R$ 5.806,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.806,08	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.41	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS)…	UN	6,00	R$ 56,12	R$ 336,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,72	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.42	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),…	UN	46,00	R$ 27,90	R$ 1.283,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,40	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.43	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),…	UN	15,00	R$ 30,03	R$ 450,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,45	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.44	60380	SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA)	UN	1,00	R$ 201,78	R$ 201,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,78	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.45	S13457	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (…	UN	2,00	R$ 284,60	R$ 569,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 569,20	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.46	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRE…	UN	2,00	R$ 160,15	R$ 320,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 320,30	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.47	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR…	UN	13,00	R$ 11,51	R$ 149,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,63	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.48	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR…	UN	35,00	R$ 12,31	R$ 430,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 430,85	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.49	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR…	UN	1,00	R$ 13,77	R$ 13,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,77	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.50	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	40,00	R$ 55,90	R$ 2.236,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.236,00	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
16.1.51	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	5,00	R$ 58,83	R$ 294,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 294,15	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.52	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	2,00	R$ 62,47	R$ 124,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,94	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.53	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	2,00	R$ 54,30	R$ 108,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108,60	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.54	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	40,00	R$ 55,90	R$ 2.236,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.236,00	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.55	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	3,00	R$ 67,62	R$ 202,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,86	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.56	S09216	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 8…	UN	2,00	R$ 83,04	R$ 166,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166,08	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.57	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR…	UN	2,00	R$ 420,10	R$ 840,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,20	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.58	S151334	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGN…	UND	1,00	R$ 445,46	R$ 445,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,46	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.59	64563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V…	UN	18,00	R$ 279,36	R$ 5.028,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.028,48	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.60	37.24.0…	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUR…	UN	8,00	R$ 593,29	R$ 4.746,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.746,32	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.61	S151350	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR…	UND	11,00	R$ 119,99	R$ 1.319,89	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.319,89	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.62	S151357	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR…	UND	4,00	R$ 127,78	R$ 511,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,12	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.63	62571	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZ…	UN	8,00	R$ 11,91	R$ 95,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,28	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.64	63612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1…	UN	21,00	R$ 9,40	R$ 197,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,40	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.65	S11285	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA EL…	UN	2,00	R$ 40,74	R$ 81,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,48	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.66	60107	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100…	M	2,30	R$ 50,09	R$ 115,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,21	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.67	15.018.…	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,T…	M	71,60	R$ 83,81	R$ 6.000,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.000,80	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.68	S12488	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FI…	UN	65,00	R$ 25,02	R$ 1.626,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,30	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.69	S08685	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIX…	UN	2,00	R$ 15,60	R$ 31,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,20	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.70	15.018.…	TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA…	UN	1,00	R$ 61,48	R$ 61,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,48	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.71	63617	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X…	UN	48,00	R$ 10,63	R$ 510,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,24	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.72	S12535	TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA EL…	UN	3,00	R$ 25,59	R$ 76,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,77	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.73	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REF…	M	65,80	R$ 27,75	R$ 1.825,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.825,95	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.74	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REF…	M	1.068,90	R$ 23,04	R$ 24.627,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.627,46	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.75	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	115,60	R$ 18,96	R$ 2.191,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.191,78	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.76	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	262,10	R$ 20,25	R$ 5.307,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.307,53	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.77	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	22,90	R$ 27,51	R$ 629,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 629,98	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.78	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	10,50	R$ 46,19	R$ 485,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.79	38.04.0…	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME…	M	1,00	R$ 79,69	R$ 79,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,69	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.80	50.05.3…	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE E…	UN	34,00	R$ 225,96	R$ 7.682,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.682,64	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.81	S08662	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27…	UN	107,00	R$ 13,24	R$ 1.416,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.416,68	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.82	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO…	UN	2,00	R$ 43,30	R$ 86,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,60	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.83	S04527	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORI…	UN	1,00	R$ 720,98	R$ 720,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,98	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
16.1.84	S150308	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, D…	UND	1,00	R$ 508,43	R$ 508,43	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508,43	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.85	37.04.2…	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE…	UN	1,00	R$ 836,59	R$ 836,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 836,59	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.86	S12232	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, E…	UN	3,00	R$ 1.825,29	R$ 5.475,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.475,87	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.87	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E…	UN	1,00	R$ 1.026,27	R$ 1.026,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,27	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.88	61465	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40X40CM…	UN	1,00	R$ 990,15	R$ 990,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 990,15	0,00%	NÃO MEDIDO
16.1.89	61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA A…	UN	4,00	R$ 197,21	R$ 788,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,84	0,00%	NÃO MEDIDO
16.2		**ILUMINAÇÃO**				**R$ 26.114,50**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 26.114,50**	**0,00%**	
16.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA,…	UN	22,00	R$ 103,28	R$ 2.272,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.272,16	0,00%	NÃO MEDIDO
16.2.2	41.31.0…	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREP…	UN	26,00	R$ 307,23	R$ 7.987,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.987,98	0,00%	NÃO MEDIDO
16.2.3	60121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED…	UN	20,00	R$ 68,40	R$ 1.368,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.368,00	0,00%	NÃO MEDIDO
16.2.4	S13158	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 -…	UN	53,00	R$ 208,92	R$ 11.072,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.072,76	0,00%	NÃO MEDIDO
16.2.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA,…	UN	24,00	R$ 103,28	R$ 2.478,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.478,72	0,00%	NÃO MEDIDO
16.2.6	41.11.7…	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PA…	UN	8,00	R$ 116,86	R$ 934,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 934,88	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3		**SPDA**				**R$ 35.633,16**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 35.633,16**	**0,00%**	
16.3.1	S11273	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO…	UN	1,00	R$ 332,34	R$ 332,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,34	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FER…	UN	12,00	R$ 1.100,16	R$ 13.201,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.201,92	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO…	UN	12,00	R$ 49,06	R$ 588,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 588,72	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.4	78054	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" X…	UN	12,00	R$ 228,71	R$ 2.744,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.744,52	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FOR…	UN	1,00	R$ 132,84	R$ 132,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,84	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.6	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA…	UN	2,00	R$ 158,80	R$ 317,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,60	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.7	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENT…	UN	31,00	R$ 28,55	R$ 885,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 885,05	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.8	78206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35…	M	325,60	R$ 31,97	R$ 10.409,43	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.409,43	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.9	78212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50…	M	132,50	R$ 44,92	R$ 5.951,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.951,90	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.10	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40M…	UN	14,00	R$ 65,26	R$ 913,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 913,64	0,00%	NÃO MEDIDO
16.3.11	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA T…	UN	20,00	R$ 7,76	R$ 155,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,20	0,00%	NÃO MEDIDO
17		**FRENTE 17 — CLIMATIZAÇÃO**				**R$ 87.006,00**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 87.006,00**	**0,00%**	
17.1		**INFRAESTRUTURA**				**R$ 65.962,08**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 65.962,08**	**0,00%**	
17.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM I…	M	136,00	R$ 25,06	R$ 3.408,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.408,16	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM I…	M	32,00	R$ 44,46	R$ 1.422,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.422,72	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM I…	M	122,00	R$ 55,58	R$ 6.780,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.780,76	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM I…	M	18,00	R$ 62,04	R$ 1.116,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,72	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.5	S11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 M…	M	185,00	R$ 15,23	R$ 2.817,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.817,55	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.6	200065	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APA…	UN	20,00	R$ 417,65	R$ 8.353,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.353,00	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
17.1.7	15.005.…	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACA…	KG	485,00	R$ 68,81	R$ 33.372,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.372,85	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.8	70665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. T…	M	12,00	R$ 41,81	R$ 501,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 501,72	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.9	70660	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. T…	M	52,00	R$ 29,14	R$ 1.515,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.515,28	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.10	S12498	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X…	UN	74,00	R$ 81,81	R$ 6.053,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.053,94	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.11	S00721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA…	UN	48,00	R$ 2,55	R$ 122,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,40	0,00%	NÃO MEDIDO
17.1.12	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, E…	M	18,00	R$ 27,61	R$ 496,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 496,98	0,00%	NÃO MEDIDO
17.2		**EQUIPAMENTOS**				**R$ 21.043,92**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.043,92**	**0,00%**	
17.2.1	70901	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASI…	UN	1,00	R$ 4.987,97	R$ 4.987,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.987,97	0,00%	NÃO MEDIDO
17.2.2	70904	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASI…	UN	1,00	R$ 4.454,37	R$ 4.454,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.454,37	0,00%	NÃO MEDIDO
17.2.3	70216	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-…	UN	3,00	R$ 3.794,84	R$ 11.384,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.384,52	0,00%	NÃO MEDIDO
17.2.4	70205	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MUR…	UN	1,00	R$ 217,06	R$ 217,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,06	0,00%	NÃO MEDIDO
18		**FRENTE 18 — DADOS E VOZ**				**R$ 6.207,55**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.207,55**	**0,00%**	
18.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M…	UN	33,00	R$ 21,03	R$ 693,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 693,99	0,00%	NÃO MEDIDO
18.2	61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA A…	UN	4,00	R$ 197,21	R$ 788,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 788,84	0,00%	NÃO MEDIDO
18.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO…	UN	18,00	R$ 48,12	R$ 866,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 866,16	0,00%	NÃO MEDIDO
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REF…	M	82,00	R$ 27,75	R$ 2.275,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.275,50	0,00%	NÃO MEDIDO
18.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	44,80	R$ 20,25	R$ 907,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 907,20	0,00%	NÃO MEDIDO
18.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	16,00	R$ 27,51	R$ 440,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,16	0,00%	NÃO MEDIDO
18.7	69.20.3…	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM P…	UN	10,00	R$ 23,57	R$ 235,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 235,70	0,00%	NÃO MEDIDO
19		**FRENTE 19 — GASES MEDICINAIS**				**R$ 9.650,71**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.650,71**	**0,00%**	
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLAS…	M	80,00	R$ 62,24	R$ 4.979,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.979,20	0,00%	NÃO MEDIDO
19.2	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE S…	UN	10,00	R$ 26,42	R$ 264,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,20	0,00%	NÃO MEDIDO
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRA…	UN	50,00	R$ 19,61	R$ 980,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,50	0,00%	NÃO MEDIDO
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE…	UN	10,00	R$ 12,84	R$ 128,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,40	0,00%	NÃO MEDIDO
19.5	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCU…	UN	2,00	R$ 225,91	R$ 451,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 451,82	0,00%	NÃO MEDIDO
19.6	S08733	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X…	UN	1,00	R$ 1.193,74	R$ 1.193,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.193,74	0,00%	NÃO MEDIDO
19.7	S08732	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X…	UN	1,00	R$ 790,85	R$ 790,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790,85	0,00%	NÃO MEDIDO
19.8	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC…	M	40,00	R$ 21,55	R$ 862,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 862,00	0,00%	NÃO MEDIDO
20		**FRENTE 20 — URBANIZAÇÃO**				**R$ 7.201,71**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.201,71**	**0,00%**	
20.1		**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**				**R$ 4.229,44**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.229,44**	**0,00%**	
20.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECION…	M2	15,06	R$ 146,62	R$ 2.208,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.208,10	0,00%	NÃO MEDIDO
20.1.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM T…	M	45,20	R$ 44,72	R$ 2.021,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.021,34	0,00%	NÃO MEDIDO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
20.2		**PAISAGISMO**				**R$ 1.978,47**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.978,47**	**0,00%**	
20.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO…	M2	109,55	R$ 18,06	R$ 1.978,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.978,47	0,00%	NÃO MEDIDO
20.3		**SINALIZAÇÃO**				**R$ 993,80**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 993,80**	**0,00%**	
20.3.1	S12043	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 2…	UN	10,00	R$ 99,38	R$ 993,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 993,80	0,00%	NÃO MEDIDO
21		**FRENTE 21 — SERVIÇOS COMPLEMENTAR…**				**R$ 7.772,64**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.772,64**	**0,00%**	
21.1	S02451	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS…	M2	500,17	R$ 12,81	R$ 6.407,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.407,18	0,00%	NÃO MEDIDO
21.2	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	500,17	R$ 2,73	R$ 1.365,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.365,46	0,00%	NÃO MEDIDO
		TOTAL GERAL COM BDI (20,81% · 0,00%)				**R$ 2.100.058,44**				**R$ 354.368,35**	**R$ 63.151,93**	**R$ 417.520,28**	**R$ 1.682.538,16**	**19,88%**	

VALOR DESTE BOLETIM: R$ 63.151,93 (SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

REGRA DO CONTRATO: VALOR DO BOLETIM = (Σ QUANTIDADE × PREÇO UNITÁRIO S/ BDI) × (1 + BDI 20,81%), APLICADO SOBRE O TOTAL. OS VALORES DOS ITENS ACIMA USAM O PREÇO UNITÁRIO C/ BDI E PODEM DIFERIR DO TOTAL EM CENTAVOS.

USO EXCLUSIVO — CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004
AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

1.2.1 · 93565 — ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
2,40 MES	0,07 MES	0,47	1,93	19,58%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	0,07	1,00	1,00	1	0,07	—	—	—

3.1.1 · 92423 — MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, P…

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
263,80 M2	163,03 M2	238,21	25,59	90,30%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
CAIXARIA DE PILARES MONTADA E DESMONTADA — ÁREA ACUMULADA EXECUTADA A…	238,21	1,00	1,00	1	238,21	—	3+00,00	—
(−) ÁREA DE FÔRMA JÁ MEDIDA NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILAR…	75,18	1,00	1,00	-1	-75,18	—	—	—

3.1.2 · 92762 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
621,10 KG	32,21 KG	566,36	54,74	91,19%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILARES Ø10,0MM — FERRAGEM COMPLETA PARA RECEBER A VIGA SU…	56,54	10,02	1,00	1	566,36	—	3+00,00	—
(−) PESO JÁ MEDIDO NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILARES)	534,15	1,00	1,00	-1	-534,15	—	—	—

3.1.3 · 92763 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
165,10 KG	8,56 KG	150,55	14,55	91,19%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILARES Ø12,5MM — FERRAGEM COMPLETA PARA RECEBER A VIGA SU…	56,54	2,66	1,00	1	150,55	—	3+00,00	—
(−) PESO JÁ MEDIDO NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILARES)	141,99	1,00	1,00	-1	-141,99	—	—	—

3.1.4 · 92764 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
176,00 KG	9,13 KG	160,49	15,51	91,19%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILARES Ø16,0MM — FERRAGEM COMPLETA PARA RECEBER A VIGA SU…	56,54	2,84	1,00	1	160,49	—	3+00,00	—
(−) PESO JÁ MEDIDO NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILARES)	151,36	1,00	1,00	-1	-151,36	—	—	—

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

3.1.5 · 92759 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
391,40 KG	20,30 KG	356,90	34,50	91,19%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILARES Ø5,0MM (ESTRIBOS CA-60) — FERRAGEM COMPLETA PARA RE…	56,54	6,31	1,00	1	356,90	—	3+00,00	—
(−) PESO JÁ MEDIDO NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILARES)	336,60	1,00	1,00	-1	-336,60	—	—	—

3.1.6 · CPU2284 — CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
17,40 M³	15,87 M³	15,87	1,53	91,21%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
CONCRETAGEM DE PILARES — CONCRETADOS ATÉ H = 3,30 M PARA RECEBER A VIGA…	56,54	0,28	1,00	1	15,87	—	3+00,00	—

3.1.7 · 128 — CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
17,40 M3	15,87 M3	15,87	1,53	91,21%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DE PILARES — CONCRETADOS ATÉ H = 3,3…	56,54	0,28	1,00	1	15,87	—	3+00,00	—

3.2.1 · 92460 — MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
325,10 M2	7,74 M2	7,74	317,36	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR…	325,10	0,02	1,00	1	7,74	—	3+00,00	—

3.2.2 · 92760 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
18,70 KG	0,45 KG	0,45	18,25	2,41%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA D…	18,70	0,02	1,00	1	0,45	—	3+00,00	—

3.2.3 · 92761 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
518,70 KG	12,35 KG	12,35	506,35	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA D…	518,70	0,02	1,00	1	12,35	—	3+00,00	—

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

3.2.4 · 92762 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
668,50 KG	15,91 KG	15,91	652,59	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA…	668,50	0,02	1,00	1	**15,91**	—	3+00,00	—

3.2.5 · 92763 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
766,00 KG	18,23 KG	18,23	747,77	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA…	766,00	0,02	1,00	1	**18,23**	—	3+00,00	—

3.2.6 · 92764 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
501,20 KG	11,93 KG	11,93	489,27	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA…	501,20	0,02	1,00	1	**11,93**	—	3+00,00	—

3.2.7 · 92765 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
93,40 KG	2,22 KG	2,22	91,18	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA…	93,40	0,02	1,00	1	**2,22**	—	3+00,00	—

3.2.8 · 92759 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
519,20 KG	12,36 KG	12,36	506,84	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA D…	519,20	0,02	1,00	1	**12,36**	—	3+00,00	—

3.2.9 · CPU2283 — CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
36,90 M³	0,88 M³	0,88	36,02	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURA…	36,90	0,02	1,00	1	**0,88**	—	3+00,00	—

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

3.2.10 · 128 — CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
36,90 M3	0,88 M3	0,88	36,02	2,38%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS — FRAÇÃO EXECUTADA DAS VIGAS (N5)	36,90	0,02	1,00	1	**0,88**	—	3+00,00	—

4.1.2 · 103324 — ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
1.009,97 M2	222,94 M2	384,82	625,15	38,10%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
ALVENARIA EXECUTADA EM TODAS AS PAREDES ATÉ H = 2,25 M (14 FIADAS) — ACUM…	142,00	2,71	1,00	1	**384,82**	—	3+00,00	—
(−) ALVENARIA JÁ MEDIDA NOS BOLETINS ANTERIORES: 142,00 M × 0,19 M × 6 FIADAS	142,00	0,19	6,00	-1	**-161,88**	—	—	—

4.1.4 · 93191 — VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
134,25 M	134,25 M	134,25	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
VERGAS MOLDADAS IN LOCO COM BLOCOS CANALETA — TODAS EXECUTADAS E CON…	134,25	1,00	1,00	1	**134,25**	—	3+00,00	—

4.1.5 · 93199 — CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
86,30 M	86,30 M	86,30	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
CONTRAVERGAS MOLDADAS IN LOCO COM BLOCOS CANALETA — TODAS EXECUTAD…	86,30	1,00	1,00	1	**86,30**	—	3+00,00	—

USO EXCLUSIVO — CÓPIA NÃO AUTORIZADA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

RESUMO DO BOLETIM Nº 04

VALORES POR FRENTE E GRUPO DE SERVIÇO

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	% EXECUTADO
1	**FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS**	**R$ 192.249,66**	**R$ 94.841,81**	**R$ 1.798,29**	**R$ 96.640,10**	**R$ 95.609,56**	**50,27%**
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 103.387,85	R$ 81.893,84	**R$ 0,00**	R$ 81.893,84	R$ 21.494,01	79,21%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 61.655,54	R$ 10.275,93	**R$ 1.798,29**	R$ 12.074,22	R$ 49.581,32	19,58%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 5.344,07	R$ 2.672,04	**R$ 0,00**	R$ 2.672,04	R$ 2.672,03	50%
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 21.862,20	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 21.862,20	0%
2	**FRENTE 2 — FUNDAÇÃO**	**R$ 226.117,23**	**R$ 226.117,24**	**R$ 0,00**	**R$ 226.117,24**	**R$ -0,01**	**100%**
3	**FRENTE 3 — ESTRUTURA**	**R$ 295.502,72**	**R$ 20.547,94**	**R$ 29.266,36**	**R$ 49.814,30**	**R$ 245.688,42**	**16,86%**
3.1	PILARES	R$ 51.920,58	R$ 20.547,94	**R$ 26.593,91**	R$ 47.141,85	R$ 4.778,73	90,80%
3.2	VIGAS	R$ 112.210,05	R$ 0,00	**R$ 2.672,45**	R$ 2.672,45	R$ 109.537,60	2,38%
3.3	LAJES	R$ 129.849,15	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 129.849,15	0%
3.4	BASE RESERVATÓRIO	R$ 1.522,94	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 1.522,94	0%
4	**FRENTE 4 — ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**	**R$ 198.576,76**	**R$ 12.850,03**	**R$ 32.085,80**	**R$ 44.935,83**	**R$ 153.640,93**	**22,63%**
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 130.539,54	R$ 12.850,03	**R$ 32.085,80**	R$ 44.935,83	R$ 85.603,71	34,42%
4.2	DRYWALL	R$ 66.120,03	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 66.120,03	0%
4.3	DIVISÓRIAS	R$ 1.917,19	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 1.917,19	0%
5	**FRENTE 5 — COBERTURA**	**R$ 95.431,97**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 95.431,97**	**0%**
5.1	ESTRUTURA	R$ 46.833,92	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 46.833,92	0%
5.2	TELHAMENTO	R$ 27.600,25	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 27.600,25	0%
5.3	COMPLEMENTOS	R$ 20.997,80	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 20.997,80	0%
6	**FRENTE 6 — IMPERMEABILIZAÇÃO**	**R$ 15.256,34**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.256,34**	**0%**
7	**FRENTE 7 — ESQUADRIAS**	**R$ 176.635,30**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 176.635,30**	**0%**
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA	R$ 41.065,84	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 41.065,84	0%
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO	R$ 52.398,22	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 52.398,22	0%
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO	R$ 35.648,58	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 35.648,58	0%

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RESUMO DO BOLETIM Nº 04 (CONTINUAÇÃO)

VALORES POR FRENTE E GRUPO DE SERVIÇO

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	% EXECUTADO
7.3.1	PORTAS METÁLICAS	R$ 1.944,78	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 1.944,78	0%
7.4	ACESSÓRIOS	R$ 45.577,88	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 45.577,88	0%
8	**FRENTE 8 — REVESTIMENTO DE PAREDE**	**R$ 94.948,83**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 94.948,83**	**0%**
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 72.881,85	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 72.881,85	0%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 22.066,98	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 22.066,98	0%
9	**FRENTE 9 — REVESTIMENTO DE PISO INTERNO**	**R$ 84.932,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 84.932,00**	**0%**
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 49.671,80	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 49.671,80	0%
9.2	GRANILITE	R$ 28.403,21	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 28.403,21	0%
9.3	RODAPÉ	R$ 6.856,99	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 6.856,99	0%
10	**FRENTE 10 — REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO**	**R$ 39.410,21**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 39.410,21**	**0%**
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 39.410,21	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 39.410,21	0%
11	**FRENTE 11 — REVESTIMENTO DE TETO**	**R$ 43.684,99**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 43.684,99**	**0%**
11.1	FORRO	R$ 43.684,99	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 43.684,99	0%
12	**FRENTE 12 — PINTURA**	**R$ 85.733,78**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 85.733,78**	**0%**
12.1	PAREDES	R$ 63.325,20	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 63.325,20	0%
12.2	TETO	R$ 19.962,57	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 19.962,57	0%
12.3	ESQUADRIAS	R$ 2.446,01	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 2.446,01	0%
13	**FRENTE 13 — MARMORARIA**	**R$ 12.149,68**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.149,68**	**0%**
14	**FRENTE 14 — LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**	**R$ 54.110,37**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 54.110,37**	**0%**
14.1	EQUIPAMENTOS	R$ 311,28	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 311,28	0%
14.2	LOUÇAS	R$ 13.569,71	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 13.569,71	0%
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 40.229,38	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 40.229,38	0%
15	**FRENTE 15 — INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**R$ 134.407,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 134.407,10**	**0%**
15.1	HIDRÁULICA	R$ 54.060,58	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 54.060,58	0%

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RESUMO DO BOLETIM Nº 04 (CONTINUAÇÃO)

VALORES POR FRENTE E GRUPO DE SERVIÇO

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	% EXECUTADO
15.2	SANITÁRIA	R$ 46.899,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.899,16	0%
15.3	PLUVIAL	R$ 25.403,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.403,33	0%
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R$ 8.044,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.044,03	0%
16	**FRENTE 16 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**R$ 233.072,89**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 233.072,89**	**0%**
16.1	INFRAESTRUTURA	R$ 171.325,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 171.325,23	0%
16.2	ILUMINAÇÃO	R$ 26.114,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.114,50	0%
16.3	SPDA	R$ 35.633,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.633,16	0%
17	**FRENTE 17 — CLIMATIZAÇÃO**	**R$ 87.006,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 87.006,00**	**0%**
17.1	INFRAESTRUTURA	R$ 65.962,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.962,08	0%
17.2	EQUIPAMENTOS	R$ 21.043,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.043,92	0%
18	**FRENTE 18 — DADOS E VOZ**	**R$ 6.207,55**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.207,55**	**0%**
19	**FRENTE 19 — GASES MEDICINAIS**	**R$ 9.650,71**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.650,71**	**0%**
20	**FRENTE 20 — URBANIZAÇÃO**	**R$ 7.201,71**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.201,71**	**0%**
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R$ 4.229,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.229,44	0%
20.2	PAISAGISMO	R$ 1.978,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.978,47	0%
20.3	SINALIZAÇÃO	R$ 993,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 993,80	0%
21	**FRENTE 21 — SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**R$ 7.772,64**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.772,64**	**0%**
	TOTAL COM BDI	**R$ 2.100.058,44**	**R$ 354.368,35**	**R$ 63.151,93**	**R$ 417.520,28**	**R$ 1.682.538,16**	**19,88%**

VALOR DESTE BOLETIM: R$ 63.151,93 (SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR DA MEDIÇÃO
R$ 63.151,93
3,01% DO CONTRATO

MEDIÇÕES ACUMULADAS
R$ 417.520,28
19,88% DO CONTRATO

SALDO CONTRATUAL
R$ 1.682.538,16
80,12% DO CONTRATO



DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REALIZADO POR BOLETIM E PREVISTO DO SALDO

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ITEM	FRENTE	CONTRATO	BM-01 09/09/25 A 3… REALIZADO	BM-02 01/07/26 A 3… REALIZADO	BM-03 03/08/26 A 1… REALIZADO	BM-04 15/09/26 A 2… REALIZADO	MÊS 05 28/10/26 A 2… PREVISTO	MÊS 06 27/11/26 A 2… PREVISTO	MÊS 07 27/12/26 A 2… PREVISTO	MÊS 08 26/01/27 A 2… PREVISTO	MÊS 09 25/02/27 A 2… PREVISTO	MÊS 10 27/03/27 A 2… PREVISTO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 192.249,66	R$ 56.454,92 29,37%	R$ 5.009,38 2,61%	R$ 33.377,51 17,36%	R$ 1.798,29 0,94%	R$ 76.487,65 39,79%	R$ 19.121,91 9,95%	—	—	—	—	R$ 192.249,66
2	FUNDAÇÃO	R$ 226.117,23	—	R$ 174.412,65 77,13%	R$ 51.704,59 22,87%	—	—	—	—	—	—	—	R$ 226.117,24
3	ESTRUTURA	R$ 295.502,72	—	R$ 7.258,25 2,46%	R$ 13.289,69 4,50%	R$ 29.266,36 9,90%	—	—	R$ 98.275,37 33,26%	R$ 61.422,11 20,79%	R$ 61.422,11 20,79%	R$ 24.568,83 8,31%	R$ 295.502,72
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 198.576,76	—	—	R$ 12.850,03 6,47%	R$ 32.085,80 16,16%	—	—	—	R$ 46.092,28 23,21%	R$ 46.092,28 23,21%	—	R$ 137.120,39
5	COBERTURA	R$ 95.431,97	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 38.172,79 40,00%	R$ 28.629,60 30,00%	R$ 66.802,39
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 15.256,34	—	—	—	—	—	—	R$ 7.628,17 50,00%	—	—	R$ 7.628,17 50,00%	R$ 15.256,34
7	ESQUADRIAS	R$ 176.635,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 0,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 94.948,83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 47.474,42 50,00%	R$ 47.474,42
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 84.932,00	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 50.959,20 60,00%	R$ 33.972,80 40,00%	R$ 84.932,00
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 39.410,21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 0,00
11	REVESTIMENTO DE TETO	R$ 43.684,99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 0,00

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

USO EXCLUSIVO — cópia de consulta — MINERVA Engenharia

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CONTINUAÇÃO)

REALIZADO POR BOLETIM E PREVISTO DO SALDO

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

ITEM	FRENTE	CONTRATO	BM-01 09/09/25 A 3... REALIZADO	BM-02 01/07/26 A 3... REALIZADO	BM-03 03/08/26 A 1... REALIZADO	BM-04 15/09/26 A 2... REALIZADO	MÊS 05 28/10/26 A 2... PREVISTO	MÊS 06 27/11/26 A 2... PREVISTO	MÊS 07 27/12/26 A 2... PREVISTO	MÊS 08 26/01/27 A 2... PREVISTO	MÊS 09 25/02/27 A 2... PREVISTO	MÊS 10 27/03/27 A 2... PREVISTO	TOTAL
12	PINTURA	R$ 85.733,78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 0,00
13	MARMORARIA	R$ 12.149,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 0,00
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 54.110,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	R$ 0,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 134.407,10	—	—	—	—	—	R$ 33.601,78 25,00%	R$ 33.601,78 25,00%	R$ 26.881,43 20,00%	—	R$ 13.440,71 10,00%	R$ 107.525,70
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 233.072,89	—	—	—	—	—	R$ 11.653,65 5,00%	—	R$ 46.614,58 20,00%	—	—	R$ 58.268,23
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 87.006,00	—	—	—	—	—	—	—	R$ 34.802,40 40,00%	—	—	R$ 34.802,40
18	DADOS E VOZ	R$ 6.207,55	—	—	—	—	—	—	—	R$ 1.862,27 30,00%	—	—	R$ 1.862,27
19	GASES MEDICINAIS	R$ 9.650,71	—	—	—	—	R$ 804,23 8,33%	R$ 804,23 8,33%	R$ 804,23 8,33%	R$ 804,23 8,33%	R$ 804,23 8,33%	R$ 804,23 8,33%	R$ 4.825,38
20	URBANIZAÇÃO	R$ 7.201,71	—	—	—	—	R$ 600,14 8,33%	R$ 600,14 8,33%	R$ 600,14 8,33%	R$ 600,14 8,33%	R$ 600,14 8,33%	R$ 600,14 8,33%	R$ 3.600,84
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 7.772,64	—	—	—	—	R$ 647,72 8,33%	R$ 647,72 8,33%	R$ 647,72 8,33%	R$ 647,72 8,33%	R$ 647,72 8,33%	R$ 647,72 8,33%	R$ 3.886,32
	TOTAL COM BDI	R$ 2.100.058,44	R$ 56.454,92	R$ 186.680,28	R$ 111.221,82	R$ 63.150,45	R$ 78.539,74	R$ 66.429,43	R$ 141.557,41	R$ 219.727,16	R$ 198.698,47	R$ 157.766,62	R$ 1.280.226,30

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — CURVA S

EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

CURVA S — EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA (REALIZADO E PREVISTO)



CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CRONOGRAMA DO SALDO — CFF-AD

BOLETIM DE REFERÊNCIA: BM-04 · SALDO EM 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO — SALDO DA OBRA DISTRIBUÍDO NOS PERÍODOS PREVISTOS A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO FIM DO BM-04

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO (R$)	30 DIAS 28/10/2026 A 26/11/2026	60 DIAS 27/11/2026 A 26/12/2026	90 DIAS 27/12/2026 A 25/01/2027	120 DIAS 26/01/2027 A 24/02/2027	150 DIAS 25/02/2027 A 26/03/2027	180 DIAS 27/03/2027 A 25/04/2027	210 DIAS 26/04/2027 A 25/05/2027	240 DIAS 26/05/2027 A 24/06/2027	TOTAL (R$)
1	**FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS**	**95.609,56**	**76.487,65**	**19.121,91**							**95.609,56**
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	21.494,01	80,00% **17.195,21**	20,00% **4.298,80**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**21.494,01**
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	49.581,32	80,00% **39.665,06**	20,00% **9.916,26**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**49.581,32**
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.672,03	80,00% **2.137,62**	20,00% **534,41**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**2.672,03**
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	21.862,20	80,00% **17.489,76**	20,00% **4.372,44**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**21.862,20**
2	**FRENTE 2 — FUNDAÇÃO**	**-0,01**									**-0,01**
2	FUNDAÇÃO	0,00	GRUPO CONCLUÍDO ATÉ O BM-04 — SEM SALDO A PROGRAMAR								
3	**FRENTE 3 — ESTRUTURA**	**245.688,42**			**98.275,37**	**61.422,11**	**61.422,11**	**24.568,83**			**245.688,42**
3.1	PILARES	4.778,73	0,00% —	0,00% —	40,00% **1.911,49**	25,00% **1.194,68**	25,00% **1.194,68**	10,00% **477,88**	0,00% —	0,00% —	**4.778,73**
3.2	VIGAS	109.537,60	0,00% —	0,00% —	40,00% **43.815,04**	25,00% **27.384,40**	25,00% **27.384,40**	10,00% **10.953,76**	0,00% —	0,00% —	**109.537,60**
3.3	LAJES	129.849,15	0,00% —	0,00% —	40,00% **51.939,66**	25,00% **32.462,29**	25,00% **32.462,29**	10,00% **12.984,91**	0,00% —	0,00% —	**129.849,15**
3.4	BASE RESERVATÓRIO	1.522,94	0,00% —	0,00% —	40,00% **609,18**	25,00% **380,74**	25,00% **380,74**	10,00% **152,28**	0,00% —	0,00% —	**1.522,94**
4	**FRENTE 4 — ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**	**153.640,93**				**46.092,28**	**46.092,28**		**30.728,19**	**30.728,18**	**153.640,93**
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	85.603,71	0,00% —	0,00% —	0,00% —	30,00% **25.681,11**	30,00% **25.681,11**	0,00% —	20,00% **17.120,74**	20,00% **17.120,75**	**85.603,71**
4.2	DRYWALL	66.120,03	0,00% —	0,00% —	0,00% —	30,00% **19.836,01**	30,00% **19.836,01**	0,00% —	20,00% **13.224,01**	20,00% **13.224,00**	**66.120,03**
4.3	DIVISÓRIAS	1.917,19	0,00% —	0,00% —	0,00% —	30,00% **575,16**	30,00% **575,16**	0,00% —	20,00% **383,44**	20,00% **383,43**	**1.917,19**
5	**FRENTE 5 — COBERTURA**	**95.431,97**					**38.172,79**	**28.629,60**		**28.629,58**	**95.431,97**
5.1	ESTRUTURA	46.833,92	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **18.733,57**	30,00% **14.050,18**	0,00% —	30,00% **14.050,17**	**46.833,92**
5.2	TELHAMENTO	27.600,25	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **11.040,10**	30,00% **8.280,08**	0,00% —	30,00% **8.280,07**	**27.600,25**
5.3	COMPLEMENTOS	20.997,80	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **8.399,12**	30,00% **6.299,34**	0,00% —	30,00% **6.299,34**	**20.997,80**

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CRONOGRAMA DO SALDO — CFF-AD

BOLETIM DE REFERÊNCIA: BM-04 · SALDO EM 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO — SALDO DA OBRA DISTRIBUÍDO NOS PERÍODOS PREVISTOS A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO FIM DO BM-04

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO (R$)	30 DIAS 28/10/2026 A 26/11/2026	60 DIAS 27/11/2026 A 26/12/2026	90 DIAS 27/12/2026 A 25/01/2027	120 DIAS 26/01/2027 A 24/02/2027	150 DIAS 25/02/2027 A 26/03/2027	180 DIAS 27/03/2027 A 25/04/2027	210 DIAS 26/04/2027 A 25/05/2027	240 DIAS 26/05/2027 A 24/06/2027	TOTAL (R$)
6	**FRENTE 6 — IMPERMEABILIZAÇÃO**	**15.256,34**			**7.628,17**			**7.628,17**			**15.256,34**
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.256,34	0,00% —	0,00% —	50,00% **7.628,17**	0,00% —	0,00% —	50,00% **7.628,17**	0,00% —	0,00% —	**15.256,34**
7	**FRENTE 7 — ESQUADRIAS**	**176.635,30**								**70.654,12**	**176.635,30**
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA	41.065,84	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **16.426,34**	**41.065,84**
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO	52.398,22	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **20.959,29**	**52.398,22**
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO	35.648,58	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **14.259,43**	**35.648,58**
7.3.1	PORTAS METÁLICAS	1.944,78	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **777,91**	**1.944,78**
7.4	ACESSÓRIOS	45.577,88	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **18.231,15**	**45.577,88**
8	**FRENTE 8 — REVESTIMENTO DE PAREDE**	**94.948,83**						**47.474,42**	**47.474,41**		**94.948,83**
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	72.881,85	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	50,00% **36.440,93**	50,00% **36.440,92**	0,00% —	**72.881,85**
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	22.066,98	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	50,00% **11.033,49**	50,00% **11.033,49**	0,00% —	**22.066,98**
9	**FRENTE 9 — REVESTIMENTO DE PISO INTERNO**	**84.932,00**					**50.959,20**	**33.972,80**			**84.932,00**
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	49.671,80	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	60,00% **29.803,08**	40,00% **19.868,72**	0,00% —	0,00% —	**49.671,80**
9.2	GRANILITE	28.403,21	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	60,00% **17.041,93**	40,00% **11.361,28**	0,00% —	0,00% —	**28.403,21**
9.3	RODAPÉ	6.856,99	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	60,00% **4.114,19**	40,00% **2.742,80**	0,00% —	0,00% —	**6.856,99**
10	**FRENTE 10 — REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO**	**39.410,21**							**39.410,21**		**39.410,21**
10.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	39.410,21	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	100,00% **39.410,21**	0,00% —	**39.410,21**
11	**FRENTE 11 — REVESTIMENTO DE TETO**	**43.684,99**							**4.368,50**	**39.316,49**	**43.684,99**
11.1	FORRO	43.684,99	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	10,00% **4.368,50**	90,00% **39.316,49**	**43.684,99**
12	**FRENTE 12 — PINTURA**	**85.733,78**									**85.733,78**
12.1	PAREDES	63.325,20	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**63.325,20**

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

CRONOGRAMA DO SALDO — CFF-AD

BOLETIM DE REFERÊNCIA: BM-04 · SALDO EM 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO — SALDO DA OBRA DISTRIBUÍDO NOS PERÍODOS PREVISTOS A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO FIM DO BM-04

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO (R$)	30 DIAS 28/10/2026 A 26/11/2026	60 DIAS 27/11/2026 A 26/12/2026	90 DIAS 27/12/2026 A 25/01/2027	120 DIAS 26/01/2027 A 24/02/2027	150 DIAS 25/02/2027 A 26/03/2027	180 DIAS 27/03/2027 A 25/04/2027	210 DIAS 26/04/2027 A 25/05/2027	240 DIAS 26/05/2027 A 24/06/2027	TOTAL (R$)
12.2	TETO	19.962,57	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**19.962,57**
12.3	ESQUADRIAS	2.446,01	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**2.446,01**
13	**FRENTE 13 — MARMORARIA**	**12.149,68**									**12.149,68**
13	MARMORARIA	12.149,68	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**12.149,68**
14	**FRENTE 14 — LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**	**54.110,37**									**54.110,37**
14.1	EQUIPAMENTOS	311,28	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**311,28**
14.2	LOUÇAS	13.569,71	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**13.569,71**
14.3	METAIS E ACESSÓRIOS	40.229,38	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**40.229,38**
15	**FRENTE 15 — INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**134.407,10**		**33.601,78**	**33.601,78**	**26.881,43**		**13.440,71**	**13.440,71**		**134.407,10**
15.1	HIDRÁULICA	54.060,58	0,00% —	25,00% **13.515,15**	25,00% **13.515,15**	20,00% **10.812,12**	0,00% —	10,00% **5.406,06**	10,00% **5.406,06**	0,00% —	**54.060,58**
15.2	SANITÁRIA	46.899,16	0,00% —	25,00% **11.724,79**	25,00% **11.724,79**	20,00% **9.379,83**	0,00% —	10,00% **4.689,92**	10,00% **4.689,92**	0,00% —	**46.899,16**
15.3	PLUVIAL	25.403,33	0,00% —	25,00% **6.350,83**	25,00% **6.350,83**	20,00% **5.080,67**	0,00% —	10,00% **2.540,33**	10,00% **2.540,33**	0,00% —	**25.403,33**
15.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	8.044,03	0,00% —	25,00% **2.011,01**	25,00% **2.011,01**	20,00% **1.608,81**	0,00% —	10,00% **804,40**	10,00% **804,40**	0,00% —	**8.044,03**
16	**FRENTE 16 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**233.072,89**		**11.653,65**		**46.614,58**					**233.072,89**
16.1	INFRAESTRUTURA	171.325,23	0,00% —	5,00% **8.566,26**	0,00% —	20,00% **34.265,05**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**171.325,23**
16.2	ILUMINAÇÃO	26.114,50	0,00% —	5,00% **1.305,73**	0,00% —	20,00% **5.222,90**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**26.114,50**
16.3	SPDA	35.633,16	0,00% —	5,00% **1.781,66**	0,00% —	20,00% **7.126,63**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**35.633,16**
17	**FRENTE 17 — CLIMATIZAÇÃO**	**87.006,00**				**34.802,40**					**87.006,00**
17.1	INFRAESTRUTURA	65.962,08	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **26.384,83**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**65.962,08**
17.2	EQUIPAMENTOS	21.043,92	0,00% —	0,00% —	0,00% —	40,00% **8.417,57**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**21.043,92**

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito — Cidade da Fé, Cidade das Flores

CRONOGRAMA DO SALDO — CFF-AD

BOLETIM DE REFERÊNCIA: BM-04 · SALDO EM 27/10/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA…

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO — SALDO DA OBRA DISTRIBUÍDO NOS PERÍODOS PREVISTOS A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO FIM DO BM-04

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO (R$)	30 DIAS 28/10/2026 A 26/11/2026	60 DIAS 27/11/2026 A 26/12/2026	90 DIAS 27/12/2026 A 25/01/2027	120 DIAS 26/01/2027 A 24/02/2027	150 DIAS 25/02/2027 A 26/03/2027	180 DIAS 27/03/2027 A 25/04/2027	210 DIAS 26/04/2027 A 25/05/2027	240 DIAS 26/05/2027 A 24/06/2027	TOTAL (R$)
18	**FRENTE 18 — DADOS E VOZ**	**6.207,55**				**1.862,27**					**6.207,55**
18	DADOS E VOZ	6.207,55	0,00% —	0,00% —	0,00% —	30,00% **1.862,27**	0,00% —	0,00% —	0,00% —	0,00% —	**6.207,55**
19	**FRENTE 19 — GASES MEDICINAIS**	**9.650,71**	**804,23**	**804,23**	**804,23**	**804,23**	**804,23**	**804,23**	**804,23**	**804,23**	**9.650,71**
19	GASES MEDICINAIS	9.650,71	8,33% **804,23**	8,33% **804,23**	8,33% **804,23**	8,33% **804,23**	8,33% **804,23**	8,33% **804,23**	8,33% **804,23**	8,33% **804,23**	**9.650,71**
20	**FRENTE 20 — URBANIZAÇÃO**	**7.201,71**	**600,14**	**600,14**	**600,14**	**600,14**	**600,14**	**600,14**	**600,14**	**600,14**	**7.201,71**
20.1	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	4.229,44	8,33% **352,45**	8,33% **352,45**	8,33% **352,45**	8,33% **352,45**	8,33% **352,45**	8,33% **352,45**	8,33% **352,45**	8,33% **352,45**	**4.229,44**
20.2	PAISAGISMO	1.978,47	8,33% **164,87**	8,33% **164,87**	8,33% **164,87**	8,33% **164,87**	8,33% **164,87**	8,33% **164,87**	8,33% **164,87**	8,33% **164,87**	**1.978,47**
20.3	SINALIZAÇÃO	993,80	8,33% **82,82**	8,33% **82,82**	8,33% **82,82**	8,33% **82,82**	8,33% **82,82**	8,33% **82,82**	8,33% **82,82**	8,33% **82,82**	**993,80**
21	**FRENTE 21 — SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**7.772,64**	**647,72**	**647,72**	**647,72**	**647,72**	**647,72**	**647,72**	**647,72**	**647,72**	**7.772,64**
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.772,64	8,33% **647,72**	8,33% **647,72**	8,33% **647,72**	8,33% **647,72**	8,33% **647,72**	8,33% **647,72**	8,33% **647,72**	8,33% **647,72**	**7.772,64**
	TOTAL DO PERÍODO (R$)	**1.682.550,98**	**78.539,74**	**66.429,43**	**141.557,41**	**219.727,16**	**198.698,47**	**157.766,62**	**137.474,11**	**171.380,46**	**1.171.573,40**
	ACUMULADO DO SALDO (R$ / %)		78.539,74 · 4,67%	144.969,17 · 8,62%	286.526,58 · 17,03%	506.253,74 · 30,09%	704.952,21 · 41,90%	862.718,83 · 51,27%	1.000.192,94 · 59,45%	1.171.573,40 · 69,63%	

SALDO DE CADA GRUPO = VALOR CONTRATADO − ACUMULADO MEDIDO ATÉ O BOLETIM DE REFERÊNCIA. FOLHA EMITIDA SOMENTE QUANDO HÁ PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO OU DE VIGÊNCIA.

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIOS DE OBRA DO BOLETIM Nº 04

RDOs DOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02	90004/2025-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA (18 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025	MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA...

DIAS NO PERÍODO
43
15/09/2026 A 27/10/2026

DIAS ÚTEIS (RDOs)
30
SEGUNDA A SEXTA

EXCLUÍDOS
13
FINS DE SEMANA E FERIADOS

RDOs PENDENTES
30
LANÇAR NO DIÁRIO DE OBRA

RELAÇÃO DOS RDOs

Nº RDO	DATA	DIA DA SEMANA	SITUAÇÃO
—	15/09/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	16/09/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	17/09/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	18/09/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	21/09/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	22/09/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	23/09/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	24/09/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	25/09/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	28/09/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	29/09/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	30/09/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	01/10/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	02/10/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	05/10/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	06/10/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	07/10/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	08/10/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	09/10/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	13/10/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	14/10/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	15/10/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	16/10/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	19/10/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	20/10/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	21/10/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	22/10/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	23/10/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	26/10/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	27/10/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO

REGRA: RDOs DOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO DO BM (SEGUNDA A SEXTA), EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (12/10/2026 — NOSSA SENHORA APARECIDA).

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 255T-JKWY
MIN-BM-OBRA-0004
AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).