BOLETIM DE MEDIÇÃO

02

PERÍODO DE 17/07/2026 A 28/09/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.

VALOR DESTA MEDIÇÃO
R$ 691.420,87
4,26% DO CONTRATO

ACUMULADO MEDIDO
R$ 737.075,17
BMs 01 A 02

(SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4,54%
EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO
SALDO R$ 15.506.697,83
VALOR DO CONTRATO R$ 16.243.773,00

CONTRATO Nº
2026.07.01.04

CNPJ
07.778.129/0001-74

CONTRATADA
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

FONTE DO RECURSO
SOP - MUNICIPAL

ART DE EXECUÇÃO
CE20261912336

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261913126

CONTEÚDO DESTE BOLETIM

01 ATESTO DO BOLETIM
02 RESUMO DA OBRA
03 BOLETIM DE MEDIÇÃO
04 MEMÓRIA DE CÁLCULO
05 RESUMO DO BOLETIM
06 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
07 RDOs DO PERÍODO

RESUMO GERAL DO CONTRATO

PROCESSO
2026.05.27.01

LICITAÇÃO
90015.2026-CE

ASSINATURA DO CONTRATO
01/07/2026

ORDEM DE SERVIÇO
Nº 202601789 · 01/07/2026

FIM DA EXECUÇÃO (360 DIAS)
26/06/2027 (RESTAM 271 DIAS)

FIM DA VIGÊNCIA (540 DIAS)
23/12/2027 (RESTAM 451 DIAS)

BDI
24,26% / 15,00%

DATA-BASE · REAJUSTE
— · INCC-DI

REGIME · LEI
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO · 14.133/2021

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

ATESTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

TERMO DE ATESTO PARA FINS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.

CONTRATADA
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — CNPJ 07.778.129/0001-74

CONTRATO Nº
2026.07.01.04

BOLETIM / PERÍODO
BM Nº 02 — 17/07/2026 A 28/09/2026

FONTE DO RECURSO
SOP - MUNICIPAL

ART DE EXECUÇÃO
CE20261912336

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261913126

TERMO DE ATESTO

ATESTO, NA QUALIDADE DE FISCAL DA OBRA, QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/07/2026 A 28/09/2026, FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA CONTRATADA E VERIFICADOS EM CAMPO, NAS QUANTIDADES APURADAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, CONFORME O CONTRATO, O PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, TOTALIZANDO R$ 691.420,87 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

VERIFICAÇÕES REALIZADAS

- [X] SERVIÇOS INSPECIONADOS EM CAMPO E REGISTRADOS NOS DIÁRIOS DE OBRA (RDO) DO PERÍODO
- [X] QUANTIDADES CONFERIDAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, COM ESTAQUEAMENTO SEM SOBREPOSIÇÃO DE TRECHOS
- [X] PREÇOS UNITÁRIOS IGUAIS AOS DA PLANILHA CONTRATUAL (BDI 24,26% SERVIÇOS · 15,00% MATERIAIS)
- [X] NENHUM ITEM MEDIDO ACIMA DO SALDO CONTRATADO
- [X] REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PERÍODO ANEXADO (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)
- [X] 51 RDOs DOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO (EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)

ENCAMINHAMENTO

ENCAMINHA-SE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS PARA AS PROVIDÊNCIAS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL NO VALOR ATESTADO E DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA (LEI Nº 14.133/2021, ART. 117; LEI Nº 4.320/1964, ART. 63).

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

RESUMO FINANCEIRO

VALOR DO CONTRATO	**R$ 16.243.773,00**	
ADITIVOS DE VALOR	**R$ 0,00**	
MEDIDO ATÉ O BM ANTERIOR	**R$ 45.654,30**	0,28%
VALOR DESTE BOLETIM	**R$ 691.420,87**	4,26%
ACUMULADO COM ESTE BOLETIM	**R$ 737.075,17**	4,54%
SALDO CONTRATUAL	**R$ 15.506.697,83**	95,46%

VALOR ATESTADO POR EXTENSO
SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

DOCUMENTOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

- CAPA E RESUMO DA OBRA
- BOLETIM DE MEDIÇÃO
- MEMÓRIA DE CÁLCULO
- RESUMO DO BOLETIM
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- RDOs DO PERÍODO

SANTOS REIS - INGAZEIRA - SANTA TEREZA, 28 DE SETEMBRO DE 2026

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito — Cidade da Fé, Cidade das Flores

RESUMO DA OBRA

SITUAÇÃO NA DATA DO BM-02 · 28/09/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

VALOR DO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO
R$ 16.243.773,00	**R$ 691.420,87**	**R$ 737.075,17**	**R$ 15.506.697,83**
SEM ADITIVO DE VALOR	BM-02	4,54% DO CONTRATO	95,46% A MEDIR

(SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

DADOS DO CONTRATO

CONTRATADA
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ
07.778.129/0001-74

CONTRATO Nº
2026.07.01.04

REGIME
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

LEI · TABELA
14.133/2021 · SEINFRA (28.1 COM DESONERAÇÃO) - SEINFRA/ANP (2026/05) - SINAPI (2026/ 02 COM …

BDI
24,26% SERVIÇO · 15,00% MATERIAL

FONTE DO RECURSO
SOP - MUNICIPAL

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO · DESCONTO
R$ 8.999.990,00 · -80,49%

ART EXECUÇÃO
CE20261912336

FISCAL DO CONTRATO
—

DEMANDANTE

FISCAL DA OBRA
DAVID DE SOUSA FERNANDES — 060133223-7

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261913126

EMPRESA DE FISCALIZAÇÃO
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — CNPJ 47.242.465/0001-12

PRAZOS

BM-02 **28/09/2026**

01/07/2026 ORDEM DE SERVIÇO

26/06/2027 FIM DA EXECUÇÃO

23/12/2027 FIM DA VIGÊNCIA

BOLETINS DE MEDIÇÃO

BM	PERÍODO	SITUAÇÃO	VALOR	ACUMULADO	% EXEC.
01	02/07/2026 A 16/07/2026	APROVADO · ATESTADO	R$ 45.654,30	R$ 45.654,30	0,28%
02	**17/07/2026 A 28/09/2026**	**APROVADO · ATESTADO**	**R$ 691.420,87**	**R$ 737.075,17**	**4,54%**

EXECUÇÃO POR FRENTE

10,21% — **FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES**
ACUMULADO R$ 27.469,40 · NO PERÍODO R$ 0,00 · CONTRATO R$ 268.934,53

7,63% — **FRENTE 2 — ADMINISTRAÇÃO LOCAL**
ACUMULADO R$ 90.562,53 · NO PERÍODO R$ 84.983,97 · CONTRATO R$ 1.186.927,00

0% — **FRENTE 3 — TRECHO ENTRADA CE-187 - SANTA TEREZA**
ACUMULADO R$ 0,00 · NO PERÍODO R$ 0,00 · CONTRATO R$ 5.796.356,45

0,70% — **FRENTE 4 — TRECHO ESTRADA DOS SANTOS REIS AO BARREIRO**
ACUMULADO R$ 49.371,64 · NO PERÍODO R$ 0,00 · CONTRATO R$ 7.102.095,95

+ 1 FRENTE(S) — VALORES COMPLETOS NO RESUMO DO BOLETIM

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026 · DATA 28/09/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

VALOR DO CONTRATO	ADITIVOS DE VALOR	MEDIDO ATÉ O BM ANTERIOR	ESTE BOLETIM — BM-02	ACUMULADO MEDIDO	SALDO A MEDIR
R$ 16.243.773,00	R$ 0,00	R$ 45.654,30	R$ 691.420,87	R$ 737.075,17	R$ 15.506.697,83
PLANILHA CONTRATUAL	SEM ADITIVO DE VALOR	0,28%	4,26% DO CONTRATO	4,54%	95,46%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES MEDIDOS (R$) ANTERIOR	VALORES MEDIDOS (R$) PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R$) ACUMULADO	SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
1		**FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 268.934,53**				**R$ 27.469,40**	**R$ 0,00**	**R$ 27.469,40**	**R$ 241.465,13**	**10,21%**	
1.1	C0043	ALOJAMENTO	M2	100,00	R$ 561,97	R$ 56.197,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.197,00	0,00%	NÃO MEDIDO
1.2	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	250,00	R$ 243,25	R$ 60.812,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.812,50	0,00%	NÃO MEDIDO
1.3	C0372	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	R$ 30.202,87	R$ 30.202,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.202,87	0,00%	NÃO MEDIDO
1.4	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00	R$ 4.514,20	R$ 4.514,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.514,20	0,00%	NÃO MEDIDO
1.5	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R$ 2.182,25	R$ 2.182,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,25	0,00%	NÃO MEDIDO
1.6	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FOR…	UN	1,00	R$ 2.558,11	R$ 2.558,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.558,11	0,00%	NÃO MEDIDO
1.7	C2936	REFEITÓRIOS	M2	80,00	R$ 604,63	R$ 48.370,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.370,40	0,00%	NÃO MEDIDO
1.8	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	20,00	R$ 457,92	R$ 9.158,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.158,40	0,00%	NÃO MEDIDO
1.9	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAV…	KM	2.296,00	R$ 10,40	R$ 23.878,40	2.296,00	0,00	2.296,00	R$ 23.878,40	R$ 0,00	R$ 23.878,40	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
1.10	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM…	KM	2.296,00	R$ 10,40	R$ 23.878,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.878,40	0,00%	NÃO MEDIDO
1.11	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00	R$ 299,25	R$ 7.182,00	12,00	0,00	12,00	R$ 3.591,00	R$ 0,00	R$ 3.591,00	R$ 3.591,00	50,00%	PARCIAL
2		**FRENTE 2 — ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**R$ 1.186.927,00**				**R$ 5.578,56**	**R$ 84.983,97**	**R$ 90.562,53**	**R$ 1.096.364,47**	**7,63%**	
2.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 11.869,27	R$ 1.186.927,00	0,47	7,16	7,63	R$ 5.578,56	R$ 84.983,97	R$ 90.562,53	R$ 1.096.364,47	7,63%	PARCIAL
3		**FRENTE 3 — TRECHO ENTRADA CE-187 - S…**				**R$ 5.796.356,45**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.796.356,45**	**0,00%**	
3.1		**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 1.071.929,29**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.071.929,29**	**0,00%**	
3.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRV…	M2	22.234,00	R$ 0,56	R$ 12.451,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.451,04	0,00%	NÃO MEDIDO
3.1.2	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 2…	M3	5.557,24	R$ 21,13	R$ 117.424,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.424,48	0,00%	NÃO MEDIDO
3.1.3	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A…	M3	26,22	R$ 23,59	R$ 618,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 618,53	0,00%	NÃO MEDIDO
3.1.4	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A…	M3	4.069,57	R$ 25,01	R$ 101.779,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.779,95	0,00%	NÃO MEDIDO
3.1.5	C3169	ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 601 A…	M3	7.319,59	R$ 27,70	R$ 202.752,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202.752,64	0,00%	NÃO MEDIDO
3.1.6	C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401…	M3	2.364,33	R$ 33,84	R$ 80.008,93	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.008,93	0,00%	NÃO MEDIDO
3.1.7	C3167	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 2001…	M3	1.953,71	R$ 38,84	R$ 75.882,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.882,10	0,00%	NÃO MEDIDO
3.1.8	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	16.261,55	R$ 21,30	R$ 346.371,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346.371,02	0,00%	NÃO MEDIDO
3.1.9	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	13.187,13	R$ 10,21	R$ 134.640,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134.640,60	0,00%	NÃO MEDIDO

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026 · DATA 28/09/2026

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.

CONTRATO Nº
2026.07.01.04

PROCESSO
2026.05.27.01

LICITAÇÃO
90015.2026-CE

CONTRATANTE
CONTRATANTE A IDENTIFICAR

CONTRATADA
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74

ORDEM DE SERVIÇO
Nº 202601789 · 01/07/2026

FIM DA EXECUÇÃO (360 D)
26/06/2027

FIM DA VIGÊNCIA (540 D)
23/12/2027

FONTE DO RECURSO
SOP - MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
3.2		**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 2.253.075,01**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.253.075,01**	**0,00%**	
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	40.510,35	R$ 5,94	R$ 240.631,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240.631,48	0,00%	NÃO MEDIDO
3.2.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SO…	M3	5.926,47	R$ 57,54	R$ 341.009,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 341.009,08	0,00%	NÃO MEDIDO
3.2.3	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SO…	M3	8.149,21	R$ 57,54	R$ 468.905,54	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468.905,54	0,00%	NÃO MEDIDO
3.2.4	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	32.016,96	R$ 0,96	R$ 30.736,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.736,28	0,00%	NÃO MEDIDO
3.2.5	C3240	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRA…	M2	31.127,60	R$ 14,80	R$ 460.688,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460.688,48	0,00%	NÃO MEDIDO
3.2.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	12.457,45	R$ 21,86	R$ 272.319,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272.319,86	0,00%	NÃO MEDIDO
3.2.7	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	17.129,63	R$ 21,86	R$ 374.453,71	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 374.453,71	0,00%	NÃO MEDIDO
3.2.8	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA P…	T	871,57	R$ 73,81	R$ 64.330,58	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.330,58	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3		**DRENAGEM**				**R$ 724.167,90**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 724.167,90**	**0,00%**	
3.3.1	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO…	M	22,80	R$ 323,29	R$ 7.371,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.371,01	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOL…	M	570,00	R$ 51,51	R$ 29.360,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.360,70	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.3	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00…	M	6.240,00	R$ 108,74	R$ 678.537,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678.537,60	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.4	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	11,00	R$ 464,10	R$ 5.105,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.105,10	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	188,92	R$ 6,35	R$ 1.199,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.199,64	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	330,19	R$ 6,35	R$ 2.096,71	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.096,71	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.7	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	2,38	R$ 6,35	R$ 15,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,11	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.8	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	48,96	R$ 6,35	R$ 310,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,90	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.9	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	26,91	R$ 6,35	R$ 170,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,88	0,00%	NÃO MEDIDO
3.3.10	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	0,04	R$ 6,35	R$ 0,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,25	0,00%	NÃO MEDIDO
3.4		**SINALIZAÇÃO**				**R$ 186.539,83**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 186.539,83**	**0,00%**	
3.4.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESI…	M2	2.004,95	R$ 26,28	R$ 52.690,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52.690,09	0,00%	NÃO MEDIDO
3.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊN…	M2	30,26	R$ 1.204,16	R$ 36.437,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.437,88	0,00%	NÃO MEDIDO
3.4.3	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNE…	UN	740,00	R$ 43,82	R$ 32.426,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.426,80	0,00%	NÃO MEDIDO
3.4.4	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNE…	UN	1.483,00	R$ 43,82	R$ 64.985,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.985,06	0,00%	NÃO MEDIDO
3.5.1		**FORMAS**				**R$ 4.602,86**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.602,86**	**0,00%**	
3.5.1.1	C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESI…	M2	39,11	R$ 117,69	R$ 4.602,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.602,86	0,00%	NÃO MEDIDO
3.5.2		**ARMADURAS**				**R$ 1.246,69**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.246,69**	**0,00%**	
3.5.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	65,34	R$ 19,08	R$ 1.246,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.246,69	0,00%	NÃO MEDIDO
3.5.3		**CONCRETO**				**R$ 12.110,41**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.110,41**	**0,00%**	
3.5.3.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGR…	M3	10,34	R$ 858,65	R$ 8.878,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.878,44	0,00%	NÃO MEDIDO

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026 · DATA 28/09/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.

CONTRATO Nº
2026.07.01.04

PROCESSO
2026.05.27.01

LICITAÇÃO
90015.2026-CE

CONTRATANTE
CONTRATANTE A IDENTIFICAR

CONTRATADA
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74

ORDEM DE SERVIÇO
Nº 202601789 · 01/07/2026

FIM DA EXECUÇÃO (360 D)
26/06/2027

FIM DA VIGÊNCIA (540 D)
23/12/2027

FONTE DO RECURSO
SOP - MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
3.5.3.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRET…	M3	10,34	R$ 312,57	R$ 3.231,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.231,97	0,00%	NÃO MEDIDO
3.6		**PROTEÇÃO AMBIENTAL**				**R$ 96.385,32**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 96.385,32**	**0,00%**	
3.6.1	C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGAD…	M3	10.048,14	R$ 8,99	R$ 90.332,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.332,78	0,00%	NÃO MEDIDO
3.6.2	C3308	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO,…	M2	14.075,68	R$ 0,43	R$ 6.052,54	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.052,54	0,00%	NÃO MEDIDO
3.7		**MUROS E FECHAMENTOS**				**R$ 718.610,69**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 718.610,69**	**0,00%**	
3.7.1	C4733	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇ…	M	8.880,00	R$ 57,27	R$ 508.557,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 508.557,60	0,00%	NÃO MEDIDO
3.7.2	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA D…	M	5.728,20	R$ 36,67	R$ 210.053,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210.053,09	0,00%	NÃO MEDIDO
3.8		**SERVIÇOS DIVERSOS**				**R$ 33.218,60**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 33.218,60**	**0,00%**	
3.8.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	14.075,68	R$ 2,36	R$ 33.218,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.218,60	0,00%	NÃO MEDIDO
3.9		**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL…**				**R$ 694.469,85**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 694.469,85**	**0,00%**	
3.9.1	I13318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DEIM…	T	48,03	R$ 4.510,03	R$ 216.616,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216.616,74	0,00%	NÃO MEDIDO
3.9.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	80,93	R$ 5.348,56	R$ 432.858,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432.858,96	0,00%	NÃO MEDIDO
3.9.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL B…	T	48,03	R$ 348,90	R$ 16.757,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.757,67	0,00%	NÃO MEDIDO
3.9.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL B…	T	80,93	R$ 348,90	R$ 28.236,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.236,48	0,00%	NÃO MEDIDO
4		**FRENTE 4 — TRECHO ESTRADA DOS SANT…**				**R$ 7.102.095,95**				**R$ 49.371,64**	**R$ 0,00**	**R$ 49.371,64**	**R$ 7.052.724,31**	**0,70%**	
4.1		**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 1.287.487,09**				**R$ 17.912,59**	**R$ 0,00**	**R$ 17.912,59**	**R$ 1.269.574,50**	**1,39%**	
4.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRV…	M2	28.200,00	R$ 0,56	R$ 15.792,00	2.400,00	0,00	2.400,00	R$ 1.344,00	R$ 0,00	R$ 1.344,00	R$ 14.448,00	8,51%	PARCIAL
4.1.2	C3182	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 2…	M3	37,92	R$ 21,13	R$ 801,25	3,12	0,00	3,12	R$ 65,93	R$ 0,00	R$ 65,93	R$ 735,32	8,23%	PARCIAL
4.1.3	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A…	M3	954,87	R$ 25,01	R$ 23.881,30	81,36	0,00	81,36	R$ 2.034,81	R$ 0,00	R$ 2.034,81	R$ 21.846,49	8,52%	PARCIAL
4.1.4	C3177	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1601…	M3	2.956,74	R$ 36,29	R$ 107.300,09	0,33	0,00	0,33	R$ 11,87	R$ 0,00	R$ 11,87	R$ 107.288,22	0,01%	PARCIAL
4.1.5	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001…	M3	22.163,36	R$ 44,90	R$ 995.134,86	63,94	0,00	63,94	R$ 2.870,94	R$ 0,00	R$ 2.870,94	R$ 992.263,92	0,29%	PARCIAL
4.1.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	13.491,63	R$ 10,09	R$ 136.130,55	1.148,17	0,00	1.148,17	R$ 11.585,04	R$ 0,00	R$ 11.585,04	R$ 124.545,51	8,51%	PARCIAL
4.1.7	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	827,33	R$ 10,21	R$ 8.447,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.447,04	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2		**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 2.857.637,42**				**R$ 25.974,43**	**R$ 0,00**	**R$ 25.974,43**	**R$ 2.831.662,99**	**0,91%**	
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	51.380,40	R$ 5,94	R$ 305.199,58	4.372,80	0,00	4.372,80	R$ 25.974,43	R$ 0,00	R$ 25.974,43	R$ 279.225,15	8,51%	PARCIAL
4.2.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SO…	M3	7.516,71	R$ 57,54	R$ 432.511,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 432.511,49	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2.3	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SO…	M3	10.335,86	R$ 57,54	R$ 594.725,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594.725,38	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2.4	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	40.608,00	R$ 0,96	R$ 38.983,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.983,68	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2.5	C3240	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRA…	M2	39.480,00	R$ 14,80	R$ 584.304,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 584.304,00	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2.6	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	15.800,12	R$ 21,86	R$ 345.390,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345.390,62	0,00%	NÃO MEDIDO
4.2.7	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	21.725,99	R$ 21,86	R$ 474.930,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474.930,14	0,00%	NÃO MEDIDO

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026 · DATA 28/09/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.

CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
4.2.8	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA P…	T	1.105,44	R$ 73,81	R$ 81.592,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.592,53	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3		**DRENAGEM**				**R$ 1.145.046,24**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.145.046,24**	**0,00%**	
4.3.1	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO…	M	11,28	R$ 323,29	R$ 3.646,71	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.646,71	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOL…	M	280,00	R$ 51,51	R$ 14.422,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.422,80	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.3	C3112	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00…	M	10.275,00	R$ 108,74	R$ 1.117.303,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.117.303,50	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.4	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	8,00	R$ 464,10	R$ 3.712,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.712,80	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	310,46	R$ 6,35	R$ 1.971,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.971,42	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	509,81	R$ 6,35	R$ 3.237,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.237,29	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.7	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	1,73	R$ 6,35	R$ 10,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,99	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.8	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	75,28	R$ 6,35	R$ 478,03	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 478,03	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.9	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	41,35	R$ 6,35	R$ 262,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 262,57	0,00%	NÃO MEDIDO
4.3.10	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	0,02	R$ 6,35	R$ 0,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,13	0,00%	NÃO MEDIDO
4.4		**SINALIZAÇÃO**				**R$ 226.399,68**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 226.399,68**	**0,00%**	
4.4.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESI…	M2	2.534,57	R$ 26,28	R$ 66.608,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.608,50	0,00%	NÃO MEDIDO
4.4.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊN…	M2	30,26	R$ 1.204,16	R$ 36.437,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.437,88	0,00%	NÃO MEDIDO
4.4.3	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNE…	UN	935,00	R$ 43,82	R$ 40.971,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.971,70	0,00%	NÃO MEDIDO
4.4.4	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNE…	UN	1.880,00	R$ 43,82	R$ 82.381,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82.381,60	0,00%	NÃO MEDIDO
4.5		**PROTEÇÃO AMBIENTAL**				**R$ 232.618,46**				**R$ 5.484,62**	**R$ 0,00**	**R$ 5.484,62**	**R$ 227.133,84**	**2,36%**	
4.5.1	C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGAD…	M3	25.021,34	R$ 8,99	R$ 224.941,85	610,08	0,00	610,08	R$ 5.484,62	R$ 0,00	R$ 5.484,62	R$ 219.457,23	2,44%	PARCIAL
4.5.2	C3308	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO,…	M2	17.852,57	R$ 0,43	R$ 7.676,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.676,61	0,00%	NÃO MEDIDO
4.6		**MUROS E FECHAMENTOS**				**R$ 429.973,29**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 429.973,29**	**0,00%**	
4.6.1	C4733	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇ…	M	285,24	R$ 57,27	R$ 16.335,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.335,69	0,00%	NÃO MEDIDO
4.6.2	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA D…	M	11.280,00	R$ 36,67	R$ 413.637,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 413.637,60	0,00%	NÃO MEDIDO
4.7		**SERVIÇOS DIVERSOS**				**R$ 42.132,07**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 42.132,07**	**0,00%**	
4.7.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	17.852,57	R$ 2,36	R$ 42.132,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.132,07	0,00%	NÃO MEDIDO
4.8		**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL…**				**R$ 880.801,70**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 880.801,70**	**0,00%**	
4.8.1	I13318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DEIM…	T	60,91	R$ 4.510,03	R$ 274.705,93	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274.705,93	0,00%	NÃO MEDIDO
4.8.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	102,65	R$ 5.348,56	R$ 549.029,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549.029,68	0,00%	NÃO MEDIDO
4.8.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL B…	T	60,91	R$ 348,90	R$ 21.251,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.251,50	0,00%	NÃO MEDIDO
4.8.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL B…	T	102,65	R$ 348,90	R$ 35.814,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.814,59	0,00%	NÃO MEDIDO
5		**FRENTE 5 — TRECHO ESTRADA INGAZEIR…**				**R$ 1.889.459,07**				**R$ 0,00**	**R$1.162.988,08**	**R$ 1.162.988,08**	**R$ 726.470,99**	**61,55%**	

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026 · DATA 28/09/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
5.1		**PAVIMENTAÇÃO - REFORÇO, SUBBASE E…**				**R$ 1.316.479,14**				**R$ 0,00**	**R$1.040.202,92**	**R$ 1.040.202,92**	**R$ 276.276,22**	**79,01%**	
5.1.1	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SO…	M3	1.634,84	R$ 57,54	R$ 94.068,69	0,00	1.634,84	1.634,84	R$ 0,00	R$ 94.068,69	R$ 94.068,69	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SO…	M3	2.332,40	R$ 57,54	R$ 134.206,30	0,00	2.332,40	2.332,40	R$ 0,00	R$ 134.206,30	R$ 134.206,30	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.3	C4549	RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO…	M3	2.016,00	R$ 123,75	R$ 249.480,00	0,00	2.016,00	2.016,00	R$ 0,00	R$ 249.480,00	R$ 249.480,00	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.4	C3163	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICI…	M3	1.722,24	R$ 10,02	R$ 17.256,84	0,00	1.722,24	1.722,24	R$ 0,00	R$ 17.256,84	R$ 17.256,84	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.5	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	3.410,04	R$ 21,86	R$ 74.543,47	0,00	3.410,04	3.410,04	R$ 0,00	R$ 74.543,47	R$ 74.543,47	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.6	C4236	RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO…	M3	1.324,80	R$ 205,45	R$ 272.180,16	0,00	1.324,80	1.324,80	R$ 0,00	R$ 272.180,16	R$ 272.180,16	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.7	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	16.848,00	R$ 0,96	R$ 16.174,08	0,00	16.848,00	16.848,00	R$ 0,00	R$ 16.174,08	R$ 16.174,08	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.8	C3240	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRA…	M2	16.380,00	R$ 14,80	R$ 242.424,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242.424,00	0,00%	NÃO MEDIDO
5.1.9	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	3.436,43	R$ 21,86	R$ 75.120,36	0,00	3.436,43	3.436,43	R$ 0,00	R$ 75.120,36	R$ 75.120,36	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.10	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,0…	T	4.902,70	R$ 21,86	R$ 107.173,02	0,00	4.902,70	4.902,70	R$ 0,00	R$ 107.173,02	R$ 107.173,02	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.1.11	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA P…	T	458,64	R$ 73,81	R$ 33.852,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.852,22	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2		**DRENAGEM**				**R$ 75.163,90**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 75.163,90**	**0,00%**	
5.2.1	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO…	M	11,20	R$ 323,29	R$ 3.620,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.620,85	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOL…	M	1.320,00	R$ 51,51	R$ 67.993,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.993,20	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.3	C3110	SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN	6,00	R$ 464,10	R$ 2.784,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.784,60	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.4	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	39,72	R$ 6,35	R$ 252,22	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,22	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	64,60	R$ 6,35	R$ 410,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,21	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	1,30	R$ 6,35	R$ 8,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,26	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.7	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	9,68	R$ 6,35	R$ 61,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61,47	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.8	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	5,19	R$ 6,35	R$ 32,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,96	0,00%	NÃO MEDIDO
5.2.9	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (…	T	0,02	R$ 6,35	R$ 0,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,13	0,00%	NÃO MEDIDO
5.3		**SINALIZAÇÃO**				**R$ 93.929,49**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 93.929,49**	**0,00%**	
5.3.1	C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESI…	M2	1.051,58	R$ 26,28	R$ 27.635,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.635,52	0,00%	NÃO MEDIDO
5.3.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊN…	M2	12,55	R$ 1.204,16	R$ 15.112,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.112,21	0,00%	NÃO MEDIDO
5.3.3	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNE…	UN	388,00	R$ 43,82	R$ 17.002,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.002,16	0,00%	NÃO MEDIDO
5.3.4	C4527	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: FORNE…	UN	780,00	R$ 43,82	R$ 34.179,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.179,60	0,00%	NÃO MEDIDO
5.4		**MUROS E FECHAMENTOS**				**R$ 38.446,56**				**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 38.446,56**	**0,00%**	
5.4.1	C4733	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇ…	M	72,00	R$ 57,27	R$ 4.123,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.123,44	0,00%	NÃO MEDIDO
5.4.2	C4736	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA D…	M	936,00	R$ 36,67	R$ 34.323,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.323,12	0,00%	NÃO MEDIDO
5.5		**AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL…**				**R$ 365.439,98**				**R$ 0,00**	**R$ 122.785,16**	**R$ 122.785,16**	**R$ 242.654,82**	**33,60%**	

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02

PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026 · DATA 28/09/2026

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS (R$)			SALDO (R$)	%	SITUAÇÃO
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO			
5.5.1	I13318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DEIM…	T	25,27	R$ 4.510,03	R$ 113.968,46	0,00	25,27	25,27	R$ 0,00	R$ 113.968,46	R$ 113.968,46	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.5.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	T	42,59	R$ 5.348,56	R$ 227.795,17	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227.795,17	0,00%	NÃO MEDIDO
5.5.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL B…	T	25,27	R$ 348,90	R$ 8.816,70	0,00	25,27	25,27	R$ 0,00	R$ 8.816,70	R$ 8.816,70	R$ 0,00	100,00%	MEDIDO
5.5.4	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL B…	T	42,59	R$ 348,90	R$ 14.859,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.859,65	0,00%	NÃO MEDIDO
		TOTAL GERAL COM BDI (24,26% · 15,00%)				**R$ 16.243.773,00**				**R$ 45.654,30**	**R$ 691.420,87**	**R$ 737.075,17**	**R$ 15.506.697,83**	**4,54%**	

VALOR DESTE BOLETIM: R$ 691.420,87 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

USO EXCLUSIVO — CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 02

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

2.1 · COMP.1 — ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
100,00 %	7,16 %	7,63	92,37	7,63%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
PROPORCIONAL AO EXECUTADO DA FRENTE	7,16	1,00	1,0000	1	**7,16**	—	—	—

5.1.1 · C3217 — ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
1.634,84 M3	1.634,84 M3	1.634,84	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	1.634,84	1,00	1,00	1	**1.634,84**	—	—	—

5.1.2 · C3217 — ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
2.332,40 M3	2.332,40 M3	2.332,40	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	2.332,40	1,00	1,00	1	**2.332,40**	—	—	—

5.1.3 · C4549 — RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO SEM ADIÇÃO DE MATERIAL

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
2.016,00 M3	2.016,00 M3	2.016,00	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	2.016,00	1,00	1,00	1	**2.016,00**	—	—	—

5.1.4 · C3163 — ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/R...

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
1.722,24 M3	1.722,24 M3	1.722,24	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	1.722,24	1,00	1,00	1	**1.722,24**	—	—	—

5.1.5 · C3144 — TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 14,20

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
3.410,04 T	3.410,04 T	3.410,04	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	3.410,04	1,00	1,00	1	**3.410,04**	—	—	—

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 02

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

5.1.6 · C4236 — RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 KG/M² (S/ TRANSP.)

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
1.324,80 M3	1.324,80 M3	1.324,80	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	1.324,80	1,00	1,00	1	1.324,80	—	—	—

5.1.7 · C3221 — IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
16.848,00 M2	16.848,00 M2	16.848,00	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	16.848,00	1,00	1,00	1	16.848,00	—	—	—

5.1.9 · C3144 — TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 14,20

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
3.436,43 T	3.436,43 T	3.436,43	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	3.436,43	1,00	1,00	1	3.436,43	—	—	—

5.1.10 · C3144 — TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y = 0,89X + 1,30) - DMT: 14,20

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
4.902,70 T	4.902,70 T	4.902,70	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	4.902,70	1,00	1,00	1	4.902,70	—	—	—

5.5.1 · I13318 — EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DEIMPRIMAÇÃO - BDI = 15,00

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
25,27 T	25,27 T	25,27	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	25,27	1,00	1,00	1	25,27	—	—	—

5.5.3 · I0001 — TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - BDI = 15,00 - DMT: 32…

CONTRATO	NO PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	
25,27 T	25,27 T	25,27	0,00	100,00%

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL	EST. INICIAL	EST. FINAL	METROS
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	25,27	1,00	1,00	1	25,27	—	—	—

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

RESUMO DO BOLETIM Nº 02

VALORES POR FRENTE E GRUPO DE SERVIÇO

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.

CONTRATO Nº
2026.07.01.04

PROCESSO
2026.05.27.01

LICITAÇÃO
90015.2026-CE

CONTRATANTE
CONTRATANTE A IDENTIFICAR

CONTRATADA
REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74

ORDEM DE SERVIÇO
Nº 202601789 · 01/07/2026

FIM DA EXECUÇÃO (360 D)
26/06/2027

FIM DA VIGÊNCIA (540 D)
23/12/2027

FONTE DO RECURSO
SOP - MUNICIPAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	% EXECUTADO
1	**FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 268.934,53**	**R$ 27.469,40**	**R$ 0,00**	**R$ 27.469,40**	**R$ 241.465,13**	**10,21%**
2	**FRENTE 2 — ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 1.186.927,00**	**R$ 5.578,56**	**R$ 84.983,97**	**R$ 90.562,53**	**R$ 1.096.364,47**	**7,63%**
3	**FRENTE 3 — TRECHO ENTRADA CE-187 - SANTA TEREZA**	**R$ 5.796.356,45**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.796.356,45**	**0%**
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 1.071.929,29	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 1.071.929,29	0%
3.2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 2.253.075,01	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 2.253.075,01	0%
3.3	DRENAGEM	R$ 724.167,90	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 724.167,90	0%
3.4	SINALIZAÇÃO	R$ 186.539,83	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 186.539,83	0%
3.5.1	FORMAS	R$ 4.602,86	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 4.602,86	0%
3.5.2	ARMADURAS	R$ 1.246,69	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 1.246,69	0%
3.5.3	CONCRETO	R$ 12.110,41	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 12.110,41	0%
3.6	PROTEÇÃO AMBIENTAL	R$ 96.385,32	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 96.385,32	0%
3.7	MUROS E FECHAMENTOS	R$ 718.610,69	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 718.610,69	0%
3.8	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 33.218,60	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 33.218,60	0%
3.9	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	R$ 694.469,85	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 694.469,85	0%
4	**FRENTE 4 — TRECHO ESTRADA DOS SANTOS REIS AO...**	**R$ 7.102.095,95**	**R$ 49.371,64**	**R$ 0,00**	**R$ 49.371,64**	**R$ 7.052.724,31**	**0,70%**
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 1.287.487,09	R$ 17.912,59	**R$ 0,00**	R$ 17.912,59	R$ 1.269.574,50	1,39%
4.2	PAVIMENTAÇÃO	R$ 2.857.637,42	R$ 25.974,43	**R$ 0,00**	R$ 25.974,43	R$ 2.831.662,99	0,91%
4.3	DRENAGEM	R$ 1.145.046,24	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 1.145.046,24	0%
4.4	SINALIZAÇÃO	R$ 226.399,68	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 226.399,68	0%
4.5	PROTEÇÃO AMBIENTAL	R$ 232.618,46	R$ 5.484,62	**R$ 0,00**	R$ 5.484,62	R$ 227.133,84	2,36%
4.6	MUROS E FECHAMENTOS	R$ 429.973,29	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 429.973,29	0%
4.7	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 42.132,07	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 42.132,07	0%
4.8	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	R$ 880.801,70	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 880.801,70	0%

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

RESUMO DO BOLETIM Nº 02 (CONTINUAÇÃO)

VALORES POR FRENTE E GRUPO DE SERVIÇO

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	% EXECUTADO
5	**FRENTE 5 — TRECHO ESTRADA INGAZEIRA - RECUPER...**	**R$ 1.889.459,07**	**R$ 0,00**	**R$ 1.162.988,08**	**R$ 1.162.988,08**	**R$ 726.470,99**	**61,55%**
5.1	PAVIMENTAÇÃO - REFORÇO, SUBBASE E BASE	R$ 1.316.479,14	R$ 0,00	**R$ 1.040.202,92**	R$ 1.040.202,92	R$ 276.276,22	79,01%
5.2	DRENAGEM	R$ 75.163,90	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 75.163,90	0%
5.3	SINALIZAÇÃO	R$ 93.929,49	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 93.929,49	0%
5.4	MUROS E FECHAMENTOS	R$ 38.446,56	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 38.446,56	0%
5.5	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	R$ 365.439,98	R$ 0,00	**R$ 122.785,16**	R$ 122.785,16	R$ 242.654,82	33,60%
	TOTAL COM BDI	**R$ 16.243.773,00**	**R$ 45.654,30**	**R$ 691.420,87**	**R$ 737.075,17**	**R$ 15.506.697,83**	**4,54%**

VALOR DESTE BOLETIM: R$ 691.420,87 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR DA MEDIÇÃO
R$ 691.420,87
4,26% DO CONTRATO

MEDIÇÕES ACUMULADAS
R$ 737.075,17
4,54% DO CONTRATO

SALDO CONTRATUAL
R$ 15.506.697,83
95,46% DO CONTRATO



USO EXCLUSIVO — CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REALIZADO POR BOLETIM E PREVISTO DO SALDO

MINERVA ENGENHARIA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

ITEM	FRENTE	CONTRATO	BM-01 02/07/26 A 16/07/26 REALIZADO	BM-02 17/07/26 A 28/09/26 REALIZADO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 268.934,53	R$ 27.469,40 10,21%	—	R$ 27.469,40
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.186.927,00	R$ 5.578,56 0,47%	R$ 84.983,97 7,16%	R$ 90.562,53
3	TRECHO ENTRADA CE-187 - SANTA TEREZA	R$ 5.796.356,45	—	—	R$ 0,00
4	TRECHO ESTRADA DOS SANTOS REIS AO…	R$ 7.102.095,95	R$ 49.371,64 0,70%	—	R$ 49.371,64
5	TRECHO ESTRADA INGAZEIRA - RECUPER…	R$ 1.889.459,07	—	R$ 1.162.988,08 61,55%	R$ 1.162.988,08
	TOTAL COM BDI	R$ 16.243.773,00	R$ 82.419,60	R$ 1.247.972,05	R$ 1.330.391,65

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA — MINERVA ENGENHARIA

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — CURVA S

EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

CURVA S — EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA (REALIZADO E PREVISTO)



USO EXCLUSIVO — CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

DIÁRIOS DE OBRA DO BOLETIM Nº 02

RDOs DOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO 17/07/2026 A 28/09/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO	LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, COM RECURSOS DO MAPP 3345.	2026.07.01.04	2026.05.27.01	90015.2026-CE

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (360 D)	FIM DA VIGÊNCIA (540 D)	FONTE DO RECURSO
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA — 07.778.129/0001-74	Nº 202601789 · 01/07/2026	26/06/2027	23/12/2027	SOP - MUNICIPAL

DIAS NO PERÍODO	DIAS ÚTEIS (RDOs)	EXCLUÍDOS	RDOs PENDENTES
74	51	23	51
17/07/2026 A 28/09/2026	SEGUNDA A SEXTA	FINS DE SEMANA E FERIADOS	LANÇAR NO DIÁRIO DE OBRA

RELAÇÃO DOS RDOs

Nº RDO	DATA	DIA DA SEMANA	SITUAÇÃO
—	17/07/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	20/07/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	21/07/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	22/07/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	23/07/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	24/07/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	27/07/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	28/07/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	29/07/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	30/07/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	31/07/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	03/08/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	04/08/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	05/08/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	06/08/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	07/08/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	10/08/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	11/08/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	12/08/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	13/08/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	14/08/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	17/08/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	18/08/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	19/08/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	20/08/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	21/08/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	24/08/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	25/08/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	26/08/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	27/08/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	28/08/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	31/08/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	01/09/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	02/09/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	03/09/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	04/09/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	08/09/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	09/09/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	10/09/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	11/09/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	14/09/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	15/09/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	16/09/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	17/09/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	18/09/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	21/09/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO
—	22/09/2026	TERÇA-FEIRA	SEM RDO
—	23/09/2026	QUARTA-FEIRA	SEM RDO
—	24/09/2026	QUINTA-FEIRA	SEM RDO
—	25/09/2026	SEXTA-FEIRA	SEM RDO
—	28/09/2026	SEGUNDA-FEIRA	SEM RDO

REGRA: RDOs DOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO DO BM (SEGUNDA A SEXTA), EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (07/09/2026 — INDEPENDÊNCIA).

3345
FISCAL DA OBRA

REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CONTRATADA

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 9WDV-CR9I
MIN-BM-OBRA-0002

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).