RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA – RDO

APOIO TÉCNICO DE OBRA (ATO) – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO BONS VENTOS DA SERRA 1

1. IDENTIFICAÇÃO

RDO Nº	MIN-RDO-CT024-0006	**DATA**	03/11/2026	**DIA DA SEMANA**	TERÇA-FEIRA
OBRA / SERVIÇO	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS				
EMPRESA EXECUTORA	MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	**CONTRATO**	0024-2026	**RESP. TÉCNICO**	DAVID DE SOUSA FERNANDES – 060133223-7
FISCAL TÉCNICO	WILLIAM SOUSA DE FREITAS	**TÉCNICO ATO**	FÁBIO CORSI XIMENES – SUPERVISOR	**ART**	—
LOCAIS VISTORIADOS	ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE				

2. PRAZO CONTRATUAL

INÍCIO CONTRATUAL	26/10/2026	**TÉRMINO PREVISTO**	—	**PRAZO TOTAL**	—
DIAS DECORRIDOS	9	**DIAS TRABALHADOS**	6	**DIAS RESTANTES**	—
CRONOGRAMA	CRONOGRAMA DO CONTRATO — 19 DIAS ÚTEIS (26/10/2026 A 23/11/2026)				
DIA DO CRONOGRAMA	DIA ÚTIL 06 DE 19 — 6 DECORRIDO(S), 13 RESTANTE(S)				
PREVISTO PARA O DIA	02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS (DIA 4 DE 4 DA ETAPA)				
EXECUTADO NO DIA	02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS; 03 — ROÇO/LIMPEZA DAS BASES DOS AEROGERADORES E ÁREAS OPERACIONAIS (ANTECIPADA)				
SITUAÇÃO DAS ETAPAS	CONCLUÍDAS: — · EM ANDAMENTO: 02, 03, 04 · ATRASADAS: — · A CONFIRMAR CONCLUSÃO: 01 · A INICIAR: 05, 06, 07				

3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E JORNADA

PERÍODO	TEMPO	CONDIÇÃO DE TRABALHO	HORÁRIO DA EXECUTORA	HORÁRIO DO TÉCNICO ATO
MANHÃ	☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	☒ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL	08H00 – 12H00	08H00 – 12H00
TARDE	☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	☒ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL	13H00 – 17H00	13H00 – 17H00
NOITE / FDS	☐ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA	☐ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL	NÃO HOUVE	NÃO HOUVE

4. RECURSOS MOBILIZADOS – EFETIVO, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.	PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.	PROFISSIONAL / FUNÇÃO	QTD.
SUPERVISÃO DE CAMPO	1	EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO	2	ENGENHEIRO	1
OPERADOR DE ROÇADEIRA	3				
TOTAL DO EFETIVO					**7**

MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO	QTD.	SITUAÇÃO	MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO	QTD.	SITUAÇÃO
TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA (EQUIPAMENTO)	1	OPERANDO	VEÍCULOS DE APOIO (EQUIPAMENTO)	2	OPERANDO
ROÇADEIRA (EQUIPAMENTO)	3	OPERANDO			

5. SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

ITEM PLANILHA	SERVIÇO	LOCAL / AMBIENTE	QTD. DO DIA	UN.	SITUAÇÃO
—	ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE	TRECHOS DE ACESSOS — LADO ESQUERDO	7650	M²	EM ANDAMENTO
—	ROÇO DOS AEROGERADORES	UG-11	1	UND	EM ANDAMENTO
OBSERVAÇÕES	DESCRIÇÃO: HOUVE INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE ROÇO MANUAL				

6. SEGURANÇA

ITEM VERIFICADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS — BLOQUEIO, ETIQUETAGEM E PERMISSÃO DE TRABALHO — NR-10	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
TRABALHO EM ALTURA / ANDAIMES — NR-35 / NR-18	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
USO DE EPI E EPC	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO — POEIRA E RUÍDO	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ROTAS DE FUGA E CIRCULAÇÃO LIBERADAS	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DESVIO DE TRÁFEGO	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ESCAVAÇÕES E VALAS — ESCORAMENTO E PROTEÇÃO	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS — NR-12	☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A	—
ÁREAS SENSÍVEIS EM FUNCIONAMENTO (HOSPITAIS, ESCOLAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS)	☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A	—

7. OCORRÊNCIAS, PARALISAÇÕES E INTERFERÊNCIAS

HORÁRIO	DESCRIÇÃO	IMPACTO NO PRAZO
—	LOGO APÓS A DDS DO DIA A EQUIPE FOI ENCAMINHADA PARA RETOMAR OS SERVIÇOS DE ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE, POIS A MÁQUINA ESTAVA VINDO DA MANUTENÇÃO E PARA NÃO PERDER O PERCURSO OPTOU-SE PELO ROÇO DOS ACESSOS. DURANTE A MANHÃ, A EQUIPE DE ROÇO MANUAL INICIOU O INTEGRAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DA SUBESTAÇÃO. AO INÍCIO DA TARDE A EQUIPE INICIOU OS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL PELA UG-11, TENDO DUAS FRENTE DE TRABALHO NO PARQUE. — IMPACTO: NÃO HOUVERAM	A AVALIAR

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO	FOTO	DESCRIÇÃO
01	ROÇO MECANIZADO	02	ROÇO MECANIZADO	03	INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA	04	ROÇO BASE AEROGERADORES
05	ROÇO MECANIZADO	06	ROÇO MECANIZADO	07	ROÇO MECANIZADO	08	ROÇO MECANIZADO
09	ROÇO MECANIZADO	10	ROÇO MECANIZADO	11	ROÇO MECANIZADO	12	ROÇO MECANIZADO
13	ROÇO MECANIZADO	14	ROÇO MECANIZADO	15	INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA	16	INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA
17	INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA	18	ROÇO BASE AEROGERADORES	19	ROÇO BASE AEROGERADORES	20	ROÇO BASE AEROGERADORES
21	ROÇO BASE AEROGERADORES	22	ROÇO BASE AEROGERADORES	23	ROÇO BASE AEROGERADORES	24	ROÇO BASE AEROGERADORES
25	ROÇO BASE AEROGERADORES	26	ROÇO BASE AEROGERADORES	27	ROÇO BASE AEROGERADORES	28	ROÇO BASE AEROGERADORES
29	ROÇO BASE AEROGERADORES	30	ROÇO BASE AEROGERADORES	31	ROÇO BASE AEROGERADORES	32	ROÇO BASE AEROGERADORES
33	ROÇO BASE AEROGERADORES	34	ROÇO BASE AEROGERADORES	35	ROÇO BASE AEROGERADORES	36	ROÇO BASE AEROGERADORES
37	ROÇO BASE AEROGERADORES	38	ROÇO BASE AEROGERADORES	39	ROÇO BASE AEROGERADORES	40	ROÇO BASE AEROGERADORES
41	ROÇO BASE AEROGERADORES	42	ROÇO BASE AEROGERADORES				

AS FOTOGRAFIAS ACIMA ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO MIN-DC-CT024-0006 (FOTOS 01 A 04) E NO RF MIN-RF-CT024-0006 (FOTOS 05 A 42), COM A MESMA NUMERAÇÃO.

9. OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTO	PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA: RETOMADA DO ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE E ROÇO/LIMPEZA DAS BASES DOS AEROGERADORES E ÁREAS OPERACIONAIS.

10. ASSINATURAS — SITUAÇÃO: APROVADO (A APROVAÇÃO NO SISMIN NÃO EQUIVALE A ASSINATURA DIGITAL)

TÉCNICO ATO – MINERVA ENGENHARIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUTORA	FISCAL TÉCNICO – BONS VENTOS DA SERRA 1
FÁBIO CORSI XIMENES SUPERVISOR	DAVID DE SOUSA FERNANDES 060133223-7	WILLIAM SOUSA DE FREITAS SUPERVISOR DE O&M – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: FQ8B-Y3VR
MIN-RDO-CT024-0006-R02

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).