Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

CONTRATANTE A IDENTIFICAR · SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

04

PERÍODO DE 15/09/2026 A 27/10/2026

VALOR DESTA MEDIÇÃO
R$ 63.151,93
3,01% DO CONTRATO

(SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CI

19,88%
EXECUÇÃO FIN
SALDO R$
VALOR DO CON

CONTRATO Nº
2025.09.09.01

CONTRATADA
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E

ART DE EXECUÇÃO
CE20251730170

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II, NO DISTRITO DE INHUÇU, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROPOSTA 11099.8320001/24-002 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)

CONTEÚDO DESTE BOLETIM

01 ATESTO DO BOLETIM
02 RESUMO DA OBRA
03 BOLETIM DE MEDIÇÃO
04 MEMÓRIA DE CÁLCULO
05 RESUMO DO BOLETIM
06 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESUMO GERAL DO CONTRATO

PROCESSO **2025.03.26.02**	LICITAÇÃO **90004/2025-CE**	ASSINATURA DO CONTRATO **09/09/2025**
ORDEM DE SERVIÇO **Nº 202502469 · 18/09/2025**	FIM DA EXECUÇÃO (12 DIAS) **30/09/2025 (VENCIDO)**	FIM DA VIGÊNCIA (18 DIAS) **27/09/2025 (VENCIDO)**
CONVÊNIO —	REPASSE · CONTRAPARTIDA —	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO —
BDI **20,81%**	DATA-BASE · REAJUSTE **01/11/2024 · INCC-DI**	REGIME · LEI **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL ·…**

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

ATESTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

TERMO DE ATESTO PARA FINS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE DESPESAS

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

IDENTIFICAÇÃO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II, NO DISTRITO DE INHUÇU, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROPOSTA 11099.8320001/24-002 (MINISTÉRIO DA SAÚDE)

CONTRATADA
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME — CNPJ 21.691.178/0001-04

CONTRATO Nº
2025.09.09.01

BOLETIM / PERÍODO
BM Nº 04 — 15/09/2026 A 27/10/2026

FONTE DO RECURSO
MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA 11099.8320001/24-002

ART DE EXECUÇÃO
CE20251730170

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261913040

TERMO DE ATESTO

ATESTO, NA QUALIDADE DE FISCAL DA OBRA, QUE OS SERVIÇOS RELACIONADOS NO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2026 A 27/10/2026, FORAM EFETIVAMENTE EXECUTADOS PELA CONTRATADA E VERIFICADOS EM CAMPO, NAS QUANTIDADES APURADAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, CONFORME O CONTRATO, O PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, TOTALIZANDO R$ 63.151,93 (SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

VERIFICAÇÕES REALIZADAS

- [X] SERVIÇOS INSPECIONADOS EM CAMPO E REGISTRADOS NOS DIÁRIOS DE OBRA (RDO) DO PERÍODO
- [X] QUANTIDADES CONFERIDAS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO, COM ESTAQUEAMENTO SEM SOBREPOSIÇÃO DE TRECHOS
- [X] PREÇOS UNITÁRIOS IGUAIS AOS DA PLANILHA CONTRATUAL (BDI 20,81% SERVIÇOS · 0,00% MATERIAIS)
- [X] NENHUM ITEM MEDIDO ACIMA DO SALDO CONTRATADO
- [X] REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PERÍODO ANEXADO (RELATÓRIO FOTOGRÁFICO)
- [X] 30 RDOs DOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO (EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS)

ENCAMINHAMENTO

ENCAMINHA-SE À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO PARA AS PROVIDÊNCIAS DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL NO VALOR ATESTADO E DA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA (LEI Nº 14.133/2021, ART. 117; LEI Nº 4.320/1964, ART. 63).

RESUMO FINANC

VALOR DO CONTRATO

ADITIVOS DE VALOR

MEDIDO ATÉ O BM ANT

VALOR DESTE BOLETIM

ACUMULADO COM ESTE

SALDO CONTRATUAL

VALOR ATESTADO POR
SESSENTA E TRÊS MIL, CENTAVOS

DOCUMENTOS D

- CAPA E RESUMO DA
- BOLETIM DE MEDIÇÃ
- MEMÓRIA DE CÁLCU
- RESUMO DO BOLETI
- CRONOGRAMA FÍSIC
- RDOs DO PERÍODO

DISTRITO DO INHUÇU, 2

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

RESUMO DA OBRA

SITUAÇÃO NA DATA DO BM-04 · 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ 2.100.058,44
SEM ADITIVO DE VALOR

MEDIDO NO PERÍODO
R$ 63.151,93
BM-04

ACUMULADO
R$ 417.520,28
19,88% DO CONTRATO

(SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

DADOS DO CONTRATO

CONTRATADA
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ
21.691.178/0001-04

CONTRATO Nº
2025.09.09.01

REGIME
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

LEI · TABELA
14.133/2021 · SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) -...

BDI
20,81% SERVIÇO · 0,00% MATERIAL

FONTE DO RECURSO
MINISTÉRIO DA SAÚDE — PROPOSTA 11099.8320001/2...

VALOR DA ADMINISTRAÇÃO · DESCONTO
R$ 2.100.058,46 · 0,00%

ART EXECUÇÃO
CE20251730170

FISCAL DO CONTRATO
ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

DEMANDANTE
STENIO RAFAEL G. DASMACENO

FISCAL DA OBRA
DAVID DE SOUSA FERNANDES — CREA-CE 40581-D

ART DE FISCALIZAÇÃO
CE20261913040

EMPRESA DE FISCALIZAÇÃO
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — CNPJ 47.242.465/0001-12

PUBLICAÇÃO NO PNCP
https://pncp.gov.br/app/editais/07778129000174/2025/28

PRAZOS

18/09/2025
ORDEM DE SERVIÇO

BM-04
27/10/2026

27/09/2025
FIM DA VIGÊNCIA

30/09/2025
FIM DA EXECUÇÃO

BOLETINS DE MEDIÇÃO

BM	PERÍODO	SITUAÇÃO
01	09/09/2025 A 30/06/2026	APROVADO · ATE
02	01/07/2026 A 31/07/2026	APROVADO · ATE
03	03/08/2026 A 14/09/2026	APROVADO · ATE
04	**15/09/2026 A 27/10/2026**	APROVADO · ATE

EXECUÇÃO POR FRENTE

50,27% — **FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES**
ACUMULADO R$ 96.640,10 · NO PERÍO

100% — **FRENTE 2 — FUNDAÇÃO**
ACUMULADO R$ 226.117,24 · NO PERÍO

16,86% — **FRENTE 3 — ESTRUTURA**
ACUMULADO R$ 49.814,30 · NO PERÍO

22,63% — **FRENTE 4 — ALVENARIA, VEDAÇÕES E**
ACUMULADO R$ 44.935,83 · NO PERÍO

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

VALOR DO CONTRATO	ADITIVOS DE VALOR	MEDIDO ATÉ O BM ANTERIOR	ESTE BOLETIM — BM-04	ACUMULADO M
R$ 2.100.058,44	R$ 0,00	R$ 354.368,35	R$ 63.151,93	R$ 417.5
PLANILHA CONTRATUAL	SEM ADITIVO DE VALOR	16,87%	3,01% DO CONTRATO	19,88%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES M ANTERIOR	VALORES M PER
1		**FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES E I…**				**R$ 192.249,66**				**R$ 94.841,81**	**R$**
1.1		**CANTEIRO DE OBRAS**				**R$ 103.387,85**				**R$ 81.893,84**	**R$**
1.1.1	02.02.1…	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO…	UN…	12,00	R$ 865,65	R$ 10.387,80	3,00	0,00	3,00	R$ 2.596,95	R$
1.1.2	S11703	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PROD…	M2	16,00	R$ 195,27	R$ 3.124,32	16,00	0,00	16,00	R$ 3.124,32	R$
1.1.3	S04656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO CO…	MÊS	12,00	R$ 1.141,93	R$ 13.703,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
1.1.4	12208	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS…	M2	20,00	R$ 1.065,74	R$ 21.314,80	20,00	0,00	20,00	R$ 21.314,80	R$
1.1.5	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -…	UN	1,00	R$ 551,46	R$ 551,46	1,00	0,00	1,00	R$ 551,46	R$
1.1.6	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECI…	UN	1,00	R$ 108,90	R$ 108,90	1,00	0,00	1,00	R$ 108,90	R$
1.1.7	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA,…	UN	1,00	R$ 1.793,98	R$ 1.793,98	1,00	0,00	1,00	R$ 1.793,98	R$
1.1.8	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA…	M2	6,00	R$ 435,63	R$ 2.613,78	6,00	0,00	6,00	R$ 2.613,78	R$
1.1.9	05.07.0…	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OB…	M3	120,00	R$ 103,94	R$ 12.472,80	120,00	0,00	120,00	R$ 12.472,80	R$
1.1.10	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	382,58	R$ 97,54	R$ 37.316,85	382,58	0,00	382,58	R$ 37.316,85	R$
1.2		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**R$ 61.655,54**				**R$ 10.275,93**	**R$**
1.2.1	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM…	MES	2,40	R$ 25.689,81	R$ 61.655,54	0,40	0,07	0,47	R$ 10.275,93	R$
1.3		**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**R$ 5.344,07**				**R$ 2.672,04**	**R$**
1.3.1	12689	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CAN…	UN	1,00	R$ 5.344,07	R$ 5.344,07	0,50	0,00	0,50	R$ 2.672,04	R$
1.4		**EQUIPAMENTOS DE APOIO**				**R$ 21.862,20**				**R$ 0,00**	**R$**
1.4.1	CPU1926	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FA…	M2…	668,16	R$ 32,72	R$ 21.862,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
2		**FRENTE 2 — FUNDAÇÃO**				**R$ 226.117,23**				**R$ 226.117,24**	**R$**
2.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILI…	M	135,65	R$ 71,85	R$ 9.746,45	135,65	0,00	135,65	R$ 9.746,45	R$
2.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM P…	M3	190,69	R$ 15,11	R$ 2.881,33	190,69	0,00	190,69	R$ 2.881,33	R$
2.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	47,67	R$ 105,59	R$ 5.033,48	47,67	0,00	47,67	R$ 5.033,48	R$
2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDR…	M3	63,85	R$ 198,04	R$ 12.644,85	63,85	0,00	63,85	R$ 12.644,85	R$
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAG…	M2	465,20	R$ 95,52	R$ 44.435,90	465,20	0,00	465,20	R$ 44.435,90	R$
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-…	KG	536,00	R$ 22,57	R$ 12.097,52	536,00	0,00	536,00	R$ 12.097,52	R$
2.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-…	KG	41,30	R$ 19,84	R$ 819,39	41,30	0,00	41,30	R$ 819,39	R$
2.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-…	KG	395,20	R$ 17,49	R$ 6.912,05	395,20	0,00	395,20	R$ 6.912,05	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M		
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR		PER
2.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-…	KG	2.221,00	R$ 15,11	R$ 33.559,31	2.221,00	0,00	2.221,00	R$ 33.559,31	R$	
2.10	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VI…	KG	425,30	R$ 11,34	R$ 4.822,90	425,30	0,00	425,30	R$ 4.822,90	R$	
2.11	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VI…	KG	531,50	R$ 10,56	R$ 5.612,64	531,50	0,00	531,50	R$ 5.612,64	R$	
2.12	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMEN…	M3	76,20	R$ 646,84	R$ 49.289,21	76,20	0,00	76,20	R$ 49.289,21	R$	
2.13	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRAT…	M3	347,81	R$ 1,67	R$ 580,84	347,81	0,00	347,81	R$ 580,85	R$	
2.14	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COM…	M3	284,54	R$ 32,11	R$ 9.136,58	284,54	0,00	284,54	R$ 9.136,58	R$	
2.15	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM…	M2	463,02	R$ 43,12	R$ 19.965,42	463,02	0,00	463,02	R$ 19.965,42	R$	
2.16	128	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	76,20	R$ 112,59	R$ 8.579,36	76,20	0,00	76,20	R$ 8.579,36	R$	
3		**FRENTE 3 — ESTRUTURA**				**R$ 295.502,72**				**R$ 20.547,94**	**R$**	**2**
3.1		**PILARES**				**R$ 51.920,58**				**R$ 20.547,94**	**R$**	**2**
3.1.1	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA…	M2	263,80	R$ 87,71	R$ 23.137,90	75,18	163,03	238,21	R$ 6.594,04	R$	1
3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	621,10	R$ 11,39	R$ 7.074,33	534,15	32,21	566,36	R$ 6.083,97	R$	
3.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	165,10	R$ 9,44	R$ 1.558,54	141,99	8,56	150,55	R$ 1.340,39	R$	
3.1.4	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	176,00	R$ 9,07	R$ 1.596,32	151,36	9,13	160,49	R$ 1.372,83	R$	
3.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	391,40	R$ 15,32	R$ 5.996,25	336,60	20,30	356,90	R$ 5.156,71	R$	
3.1.6	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MP…	M³	17,40	R$ 609,09	R$ 10.598,17	0,00	15,87	15,87	R$ 0,00	R$	
3.1.7	128	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	17,40	R$ 112,59	R$ 1.959,07	0,00	15,87	15,87	R$ 0,00	R$	
3.2		**VIGAS**				**R$ 112.210,05**				**R$ 0,00**	**R$**	
3.2.1	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA…	M2	325,10	R$ 154,60	R$ 50.260,46	0,00	7,74	7,74	R$ 0,00	R$	
3.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	18,70	R$ 14,04	R$ 262,55	0,00	0,45	0,45	R$ 0,00	R$	
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	518,70	R$ 12,93	R$ 6.706,79	0,00	12,35	12,35	R$ 0,00	R$	
3.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	668,50	R$ 11,39	R$ 7.614,22	0,00	15,91	15,91	R$ 0,00	R$	
3.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	766,00	R$ 9,44	R$ 7.231,04	0,00	18,23	18,23	R$ 0,00	R$	
3.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	501,20	R$ 9,07	R$ 4.545,88	0,00	11,93	11,93	R$ 0,00	R$	
3.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	93,40	R$ 10,27	R$ 959,22	0,00	2,22	2,22	R$ 0,00	R$	
3.2.8	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTU…	KG	519,20	R$ 15,32	R$ 7.954,14	0,00	12,36	12,36	R$ 0,00	R$	
3.2.9	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=3…	M³	36,90	R$ 610,33	R$ 22.521,18	0,00	0,88	0,88	R$ 0,00	R$	
3.2.10	128	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	36,90	R$ 112,59	R$ 4.154,57	0,00	0,88	0,88	R$ 0,00	R$	
3.3		**LAJES**				**R$ 129.849,15**				**R$ 0,00**	**R$**	
3.3.1	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA…	M2	60,60	R$ 97,42	R$ 5.903,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$	
3.3.2	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	352,80	R$ 14,59	R$ 5.147,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$	
3.3.3	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	546,00	R$ 13,36	R$ 7.294,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$	
3.3.4	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	167,40	R$ 12,30	R$ 2.059,02	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$	

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
3.3.5	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	197,50	R$ 10,84	R$ 2.140,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
3.3.6	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONV…	KG	5,90	R$ 8,95	R$ 52,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
3.3.7	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=3…	M³	42,80	R$ 610,33	R$ 26.122,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
3.3.8	128	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	42,80	R$ 112,59	R$ 4.818,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
3.3.9	CPU2100	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM…	M²	415,88	R$ 109,07	R$ 45.360,03	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
3.3.10	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM…	M3	1.555,27	R$ 19,90	R$ 30.949,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
3.4		**BASE RESERVATÓRIO**				**R$ 1.522,94**				**R$ 0,00**	**R$**
3.4.1	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20…	M2	6,25	R$ 243,67	R$ 1.522,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4		**FRENTE 4 — ALVENARIA, VEDAÇÕES E DI…**				**R$ 198.576,76**				**R$ 12.850,03**	**R$**
4.1		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**				**R$ 130.539,54**				**R$ 12.850,03**	**R$**
4.1.1	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER…	M2	11,17	R$ 58,70	R$ 655,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER…	M2	1.009,97	R$ 79,38	R$ 80.171,42	161,88	222,94	384,82	R$ 12.850,03	R$
4.1.3	S10783	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZAD…	M2	137,80	R$ 210,62	R$ 29.023,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.1.4	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃ…	M	134,25	R$ 73,81	R$ 9.908,99	0,00	134,25	134,25	R$ 0,00	R$
4.1.5	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM U…	M	86,30	R$ 51,91	R$ 4.479,83	0,00	86,30	86,30	R$ 0,00	R$
4.1.6	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARI…	M	451,95	R$ 13,94	R$ 6.300,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.2		**DRYWALL**				**R$ 66.120,03**				**R$ 0,00**	**R$**
4.2.1	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE…	M2	50,01	R$ 111,68	R$ 5.585,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.2.2	CPU1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE…	M²	180,11	R$ 125,11	R$ 22.533,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.2.3	CPU2285	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE…	M²	114,28	R$ 204,89	R$ 23.414,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.2.4	CPU2286	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE…	M²	78,57	R$ 185,65	R$ 14.586,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.3		**DIVISÓRIAS**				**R$ 1.917,19**				**R$ 0,00**	**R$**
4.3.1	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PA…	M2	0,40	R$ 335,36	R$ 134,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.3.2	S04065	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=…	M2	13,96	R$ 118,00	R$ 1.647,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
4.3.3	120220	LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM…	M2	1,58	R$ 85,93	R$ 135,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
5		**FRENTE 5 — COBERTURA**				**R$ 95.431,97**				**R$ 0,00**	**R$**
5.1		**ESTRUTURA**				**R$ 46.833,92**				**R$ 0,00**	**R$**
5.1.1	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA,…	KG	1.345,00	R$ 18,33	R$ 24.653,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
5.1.2	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALE…	M2	459,50	R$ 25,24	R$ 11.597,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
5.1.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TER…	M2	459,50	R$ 23,03	R$ 10.582,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
5.2		**TELHAMENTO**				**R$ 27.600,25**				**R$ 0,00**	**R$**
5.2.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE…	M2	459,50	R$ 52,25	R$ 24.008,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
5.2.2	100113	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO…	M2	34,41	R$ 104,37	R$ 3.591,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES M ANTERIOR	VALORES M PER
5.3		**COMPLEMENTOS**				**R$ 20.997,80**				**R$ 0,00**	**R$**
5.3.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO…	M	90,10	R$ 156,36	R$ 14.088,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
5.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N…	M	76,68	R$ 48,44	R$ 3.714,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
5.3.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENT…	M	33,40	R$ 95,67	R$ 3.195,38	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
6		**FRENTE 6 — IMPERMEABILIZAÇÃO**				**R$ 15.256,34**				**R$ 0,00**	**R$**
6.1	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM…	M2	158,86	R$ 65,04	R$ 10.332,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM…	M2	135,65	R$ 36,30	R$ 4.924,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7		**FRENTE 7 — ESQUADRIAS**				**R$ 176.635,30**				**R$ 0,00**	**R$**
7.1.1		**PORTAS DE MADEIRA**				**R$ 41.065,84**				**R$ 0,00**	**R$**
7.1.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA…	UN	13,00	R$ 1.139,03	R$ 14.807,39	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.1.1.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA…	UN	12,00	R$ 1.061,80	R$ 12.741,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.1.1.3	110015	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2,10…	UN	1,00	R$ 1.345,00	R$ 1.345,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.1.1.4	23.08.2…	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM M…	M2	17,96	R$ 508,14	R$ 9.126,19	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.1.1.5	110016	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10…	UN	2,00	R$ 1.522,83	R$ 3.045,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.1		**PORTAS DE ALUMÍNIO**				**R$ 52.398,22**				**R$ 0,00**	**R$**
7.2.1.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMB…	M2	14,07	R$ 704,00	R$ 9.905,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.1.2	25.02.1…	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNI…	M2	6,93	R$ 1.058,88	R$ 7.338,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.1.3	14.003.…	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATU…	M2	17,76	R$ 1.076,32	R$ 19.115,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.1.4	24.02.4…	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE…	M2	8,08	R$ 1.122,46	R$ 9.069,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.1.5	112370	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1…	M2	2,52	R$ 1.291,12	R$ 3.253,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.1.6	S12220	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P,…	M2	9,80	R$ 379,22	R$ 3.716,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.2		**JANELAS DE ALUMÍNIO**				**R$ 35.648,58**				**R$ 0,00**	**R$**
7.2.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, CO…	M2	28,52	R$ 658,32	R$ 18.775,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 F…	M2	39,93	R$ 385,12	R$ 15.377,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.2.2.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 F…	M2	4,32	R$ 346,17	R$ 1.495,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.3.1		**PORTAS METÁLICAS**				**R$ 1.944,78**				**R$ 0,00**	**R$**
7.3.1.1	S12098	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHA…	M2	3,15	R$ 617,39	R$ 1.944,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.4		**ACESSÓRIOS**				**R$ 45.577,88**				**R$ 0,00**	**R$**
7.4.1	28.20.6…	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PA…	UN	9,00	R$ 449,64	R$ 4.046,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.4.2	S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INO…	UN	6,00	R$ 103,61	R$ 621,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.4.3	112597	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATIC…	M	271,54	R$ 86,02	R$ 23.357,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.4.4	140560	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZA…	UN	4,00	R$ 1.611,17	R$ 6.444,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.4.5	28.01.5…	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVA…	UN	26,00	R$ 314,19	R$ 8.168,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
7.4.6	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=…	UN	46,00	R$ 58,71	R$ 2.700,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
7.4.7	110108	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE…	M2	0,45	R$ 527,35	R$ 237,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
8		**FRENTE 8 — REVESTIMENTO DE PAREDE**				**R$ 94.948,83**				**R$ 0,00**	**R$**
8.1		**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**				**R$ 72.881,85**				**R$ 0,00**	**R$**
8.1.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM…	M2	2.042,32	R$ 9,54	R$ 19.483,73	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
8.1.2	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2…	M2	1.957,38	R$ 26,18	R$ 51.244,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
8.1.3	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P…	M2	84,90	R$ 25,37	R$ 2.153,91	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
8.2		**REVESTIMENTO CERÂMICO**				**R$ 22.066,98**				**R$ 0,00**	**R$**
8.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE…	M2	211,41	R$ 104,38	R$ 22.066,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
9		**FRENTE 9 — REVESTIMENTO DE PISO INTE…**				**R$ 84.932,00**				**R$ 0,00**	**R$**
9.1		**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**				**R$ 49.671,80**				**R$ 0,00**	**R$**
9.1.1	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PI…	M2	434,27	R$ 84,89	R$ 36.865,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
9.1.2	S02180	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST.…	M2	434,27	R$ 29,49	R$ 12.806,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
9.2		**GRANILITE**				**R$ 28.403,21**				**R$ 0,00**	**R$**
9.2.1	S10168	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10…	M2	366,29	R$ 70,42	R$ 25.794,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
9.2.2	S12623	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL D…	M2	67,98	R$ 38,38	R$ 2.609,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
9.3		**RODAPÉ**				**R$ 6.856,99**				**R$ 0,00**	**R$**
9.3.1	S11233	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, M…	M	371,25	R$ 18,47	R$ 6.856,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
10		**FRENTE 10 — REVESTIMENTO DE PISO EX…**				**R$ 39.410,21**				**R$ 0,00**	**R$**
10.1		**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**				**R$ 39.410,21**				**R$ 0,00**	**R$**
10.1.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PI…	M3	57,90	R$ 680,66	R$ 39.410,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
11		**FRENTE 11 — REVESTIMENTO DE TETO**				**R$ 43.684,99**				**R$ 0,00**	**R$**
11.1		**FORRO**				**R$ 43.684,99**				**R$ 0,00**	**R$**
11.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES C…	M2	528,81	R$ 82,61	R$ 43.684,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
12		**FRENTE 12 — PINTURA**				**R$ 85.733,78**				**R$ 0,00**	**R$**
12.1		**PAREDES**				**R$ 63.325,20**				**R$ 0,00**	**R$**
12.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO M…	M2	715,44	R$ 4,71	R$ 3.369,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
12.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLIC…	M2	1.349,77	R$ 12,64	R$ 17.061,09	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
12.1.3	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA…	M2	715,44	R$ 20,39	R$ 14.587,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
12.1.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, AP…	M2	1.349,77	R$ 10,38	R$ 14.010,61	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
12.1.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL…	M2	1.021,14	R$ 14,00	R$ 14.295,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
12.2		**TETO**				**R$ 19.962,57**				**R$ 0,00**	**R$**
12.2.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLIC…	M2	528,81	R$ 24,46	R$ 12.934,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
12.2.2	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, AP…	M2	528,81	R$ 13,29	R$ 7.027,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
12.3		**ESQUADRIAS**				**R$ 2.446,01**				**R$ 0,00**	**R$**
12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO B…	M2	61,69	R$ 20,67	R$ 1.275,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMEN…	M2	61,69	R$ 18,98	R$ 1.170,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
13		**FRENTE 13 — MARMORARIA**				**R$ 12.149,68**				**R$ 0,00**	**R$**
13.1	S12492	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SI…	M2	19,80	R$ 613,62	R$ 12.149,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14		**FRENTE 14 — LOUÇAS, METAIS E ACESSÓ…**				**R$ 54.110,37**				**R$ 0,00**	**R$**
14.1		**EQUIPAMENTOS**				**R$ 311,28**				**R$ 0,00**	**R$**
14.1.1	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁ…	UN	3,00	R$ 103,76	R$ 311,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.2		**LOUÇAS**				**R$ 13.569,71**				**R$ 0,00**	**R$**
14.2.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA A…	UN	7,00	R$ 518,40	R$ 3.628,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.2.3	44.01.0…	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARG…	UN	1,00	R$ 961,95	R$ 961,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.2.4	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA…	UN	15,00	R$ 411,48	R$ 6.172,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.2.5	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA…	UN	1,00	R$ 862,49	R$ 862,49	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.2.6	S170124	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU…	UND	1,00	R$ 524,80	R$ 524,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.2.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRAN…	UN	3,00	R$ 147,93	R$ 443,79	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.2.8	44.01.8…	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	8,00	R$ 121,96	R$ 975,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3		**METAIS E ACESSÓRIOS**				**R$ 40.229,38**				**R$ 0,00**	**R$**
14.3.1	44.02.2…	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO…	M2	7,14	R$ 1.337,69	R$ 9.551,11	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.2	S13262	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INO…	UN	1,00	R$ 2.188,62	R$ 2.188,62	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.3	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO I…	UN	8,00	R$ 180,39	R$ 1.443,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TA…	UN	5,00	R$ 51,34	R$ 256,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.5	44.03.3…	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO AL…	UN	2,00	R$ 320,00	R$ 640,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.6	44.03.3…	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA…	UN	8,00	R$ 351,70	R$ 2.813,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.7	S09676	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO A…	UN	27,00	R$ 253,34	R$ 6.840,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.8	S09503	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA…	UN	7,00	R$ 741,51	R$ 5.190,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.9	S13113	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INO…	UN	10,00	R$ 203,44	R$ 2.034,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.10	S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INO…	UN	10,00	R$ 103,61	R$ 1.036,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.11	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POL…	UN	5,00	R$ 397,95	R$ 1.989,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.12	S170602	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304…	UND	1,00	R$ 124,07	R$ 124,07	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.13	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA…	UN	1,00	R$ 1.139,87	R$ 1.139,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
14.3.14	CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM G…	UN	21,00	R$ 117,89	R$ 2.475,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
14.3.15	18.050.…	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INT…	UN	6,00	R$ 417,60	R$ 2.505,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15		**FRENTE 15 — INSTALAÇÕES HIDROSSANI…**				**R$ 134.407,10**				**R$ 0,00**	**R$**
15.1		**HIDRÁULICA**				**R$ 54.060,58**				**R$ 0,00**	**R$**
15.1.1	54668	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO F…	UN	1,00	R$ 77,19	R$ 77,19	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.2	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, C…	UN	1,00	R$ 52,41	R$ 52,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.3	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60…	UN	1,00	R$ 46,26	R$ 46,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.4	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA…	UN	3,00	R$ 11,14	R$ 33,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.5	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50…	UN	18,00	R$ 28,57	R$ 514,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.6	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALA…	M	100,90	R$ 31,41	R$ 3.169,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.7	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁV…	UN	5,00	R$ 32,47	R$ 162,35	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.8	45.03.1…	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE…	UN	1,00	R$ 992,41	R$ 992,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.9	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RO…	UN	1,00	R$ 38,83	R$ 38,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.10	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RO…	UN	1,00	R$ 161,98	R$ 161,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, RO…	UN	28,00	R$ 91,66	R$ 2.566,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.12	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, R…	UN	3,00	R$ 87,22	R$ 261,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.13	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTU…	M	2,00	R$ 61,06	R$ 122,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.14	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTU…	M	1,00	R$ 106,76	R$ 106,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.15	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2…	UN	3,00	R$ 7,89	R$ 23,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.16	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50…	UN	2,00	R$ 23,21	R$ 46,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.17	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA…	UN	61,00	R$ 3,66	R$ 223,26	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.18	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA…	UN	1,00	R$ 17,65	R$ 17,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.19	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁ…	UN	4,00	R$ 9,62	R$ 38,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.20	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	86,00	R$ 7,99	R$ 687,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.21	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁV…	UN	1,00	R$ 13,34	R$ 13,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.22	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	29,00	R$ 15,20	R$ 440,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.23	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50…	UN	1,00	R$ 33,98	R$ 33,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.24	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALA…	M	299,40	R$ 27,46	R$ 8.221,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.25	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO…	UN	39,00	R$ 11,53	R$ 449,67	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.26	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M…	UN	20,00	R$ 19,97	R$ 399,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.27	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,…	UN	10,00	R$ 16,95	R$ 169,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.28	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,…	UN	55,00	R$ 13,78	R$ 757,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.29	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENT…	UN	1,00	R$ 21,21	R$ 21,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
15.1.30	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENT…	UN	1,00	R$ 9,56	R$ 9,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.31	CPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 27…	UN	1,00	R$ 11.534,94	R$ 11.534,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.32	48.02.0…	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAP…	UN	1,00	R$ 8.923,18	R$ 8.923,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.33	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, C…	UN	2,00	R$ 31,57	R$ 63,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.34	47.05.0…	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM…	UN	1,00	R$ 150,48	R$ 150,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.35	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA…	UN	4,00	R$ 8,86	R$ 35,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.36	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁ…	UN	1,00	R$ 8,82	R$ 8,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.37	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32…	UN	6,00	R$ 17,19	R$ 103,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.38	47.20.3…	FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO…	UN	1,00	R$ 387,86	R$ 387,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.39	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALA…	M	12,40	R$ 36,63	R$ 454,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.40	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M…	UN	1,00	R$ 21,50	R$ 21,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.41	CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	R$ 5.882,41	R$ 5.882,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.1.42	48.02.3…	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA…	UN	1,00	R$ 6.636,56	R$ 6.636,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2		**SANITÁRIA**				**R$ 46.899,16**				**R$ 0,00**	**R$**
15.2.1	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	7,00	R$ 702,76	R$ 4.919,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.2	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRAD…	UN	26,00	R$ 68,68	R$ 1.785,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.3	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JU…	UN	4,00	R$ 21,17	R$ 84,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2…	UN	37,00	R$ 12,75	R$ 471,75	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.5	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.…	UN	2,00	R$ 23,33	R$ 46,66	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.6	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQ…	UN	39,00	R$ 10,66	R$ 415,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.7	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUN…	UN	15,00	R$ 55,22	R$ 828,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.8	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NOR…	UN	9,00	R$ 41,70	R$ 375,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.9	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NOR…	UN	59,00	R$ 12,99	R$ 766,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.10	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	29,00	R$ 11,03	R$ 319,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.11	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	28,00	R$ 17,24	R$ 482,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.12	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	6,00	R$ 24,83	R$ 148,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.13	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	4,00	R$ 16,72	R$ 66,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.14	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	38,00	R$ 10,86	R$ 412,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.15	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉ…	UN	9,00	R$ 42,55	R$ 382,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.16	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉ…	UN	1,00	R$ 47,03	R$ 47,03	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.17	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	7,00	R$ 15,45	R$ 108,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.18	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	1,00	R$ 27,53	R$ 27,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.19	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉ…	UN	3,00	R$ 29,70	R$ 89,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
15.2.20	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	5,00	R$ 40,54	R$ 202,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.21	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁG…	UN	5,00	R$ 18,53	R$ 92,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.22	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E…	M	157,40	R$ 114,96	R$ 18.094,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.23	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E…	M	85,30	R$ 55,55	R$ 4.738,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.24	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E…	M	47,00	R$ 89,50	R$ 4.206,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.25	46.01.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM…	M	48,90	R$ 50,85	R$ 2.486,57	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.26	46.02.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LI…	M	22,80	R$ 40,82	R$ 930,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.27	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOL…	M	1,50	R$ 46,96	R$ 70,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.28	S01595	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRI…	UN	9,00	R$ 23,00	R$ 207,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.29	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 2…	UN	17,00	R$ 7,89	R$ 134,13	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.30	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁ…	UN	17,00	R$ 11,37	R$ 193,29	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.31	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁV…	UN	17,00	R$ 13,34	R$ 226,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.32	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	34,00	R$ 9,95	R$ 338,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.33	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALA…	M	102,00	R$ 27,46	R$ 2.800,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.2.34	S04717	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	UN	1,00	R$ 396,33	R$ 396,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3		**PLUVIAL**				**R$ 25.403,33**				**R$ 0,00**	**R$**
15.3.1	S03234	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TI…	UN	4,00	R$ 550,72	R$ 2.202,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA C…	UN	1,00	R$ 2.570,41	R$ 2.570,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.3	53039	RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO AB…	UN	8,00	R$ 76,86	R$ 614,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.4	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUN…	UN	4,00	R$ 55,22	R$ 220,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.5	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NOR…	UN	13,00	R$ 41,70	R$ 542,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.6	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E…	M	21,70	R$ 114,96	R$ 2.494,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.7	46.05.0…	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOT…	M	64,70	R$ 48,93	R$ 3.165,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.8	46.05.0…	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOT…	M	25,00	R$ 67,61	R$ 1.690,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.9	CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOT…	UN	1,00	R$ 309,44	R$ 309,44	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.10	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE…	M	11,50	R$ 108,57	R$ 1.248,56	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.11	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	2,00	R$ 11,65	R$ 23,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.12	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25…	UN	11,00	R$ 9,95	R$ 109,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALA…	M	114,80	R$ 27,46	R$ 3.152,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.14	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO…	UN	11,00	R$ 11,53	R$ 126,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.15	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	1,00	R$ 17,24	R$ 17,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.16	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, E…	UN	59,00	R$ 16,72	R$ 986,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.3.17	46.03.0…	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOL…	M	117,00	R$ 46,96	R$ 5.494,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
15.3.18	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA…	UN	25,00	R$ 17,34	R$ 433,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4		**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)**				**R$ 8.044,03**				**R$ 0,00**	**R$**
15.4.1	S12889	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCE…	UN	5,00	R$ 17,36	R$ 86,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.2	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM C…	UN	10,00	R$ 340,49	R$ 3.404,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.4	S12888	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCE…	UN	10,00	R$ 16,12	R$ 161,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.5	97.02.2…	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AM…	UN	1,00	R$ 194,90	R$ 194,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.6	S11853	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA C…	UN	6,00	R$ 42,31	R$ 253,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.7	97.02.1…	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDI…	UN	2,00	R$ 15,60	R$ 31,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.8	S12884	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCE…	UN	39,00	R$ 22,60	R$ 881,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.9	60680	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVO…	UN	33,00	R$ 32,51	R$ 1.072,83	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.10	50.05.3…	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE E…	UN	1,00	R$ 225,96	R$ 225,96	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.11	S10785	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO…	UN	5,00	R$ 333,45	R$ 1.667,25	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.12	S160612	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA C…	UND	2,00	R$ 25,68	R$ 51,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
15.4.13	05.054.…	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZA…	UN	1,00	R$ 12,37	R$ 12,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16		**FRENTE 16 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 233.072,89**				**R$ 0,00**	**R$**
16.1		**INFRAESTRUTURA**				**R$ 171.325,23**				**R$ 0,00**	**R$**
16.1.1	S09925	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL…	UN	1,00	R$ 1,92	R$ 1,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M…	UN	305,00	R$ 21,03	R$ 6.414,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.3	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M…	UN	21,00	R$ 23,72	R$ 498,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALAD…	UN	99,00	R$ 17,49	R$ 1.731,51	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M…	UN	6,00	R$ 20,38	R$ 122,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.6	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PV…	UN	1,00	R$ 26,98	R$ 26,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.7	S09816	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	407,00	R$ 0,48	R$ 195,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.8	63444	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8""	CJ	67,00	R$ 5,03	R$ 337,01	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.9	63120	CHUMBADOR CB 3/8"" X 2.1/2"" +PARAFUSO	UN	67,00	R$ 9,93	R$ 665,31	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.10	63111	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORC…	UN	192,00	R$ 0,97	R$ 186,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.11	78583	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO O…	UN	67,00	R$ 5,42	R$ 363,14	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.12	62690	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOT…	M	67,00	R$ 16,38	R$ 1.097,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.13	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 M…	M	158,20	R$ 50,75	R$ 8.028,65	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.14	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 M…	M	88,00	R$ 90,40	R$ 7.955,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 M…	M	24,70	R$ 24,46	R$ 604,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.16	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 M…	M	74,10	R$ 25,64	R$ 1.899,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.17	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 M…	M	234,80	R$ 16,19	R$ 3.801,41	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
16.1.18	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 M…	M	30,10	R$ 23,47	R$ 706,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.19	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-C…	M	154,80	R$ 21,67	R$ 3.354,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.20	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 M…	M	2.895,10	R$ 3,04	R$ 8.801,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.21	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 M…	M	4.759,30	R$ 4,34	R$ 20.655,36	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.22	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM…	M	357,80	R$ 6,62	R$ 2.368,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.23	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM…	M	102,20	R$ 9,18	R$ 938,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.24	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULA…	UN	4,00	R$ 182,30	R$ 729,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.25	61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA A…	UN	4,00	R$ 197,21	R$ 788,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.26	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM I…	UN	1,00	R$ 84,04	R$ 84,04	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.27	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDUL…	UN	2,00	R$ 56,76	R$ 113,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.28	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10…	UN	11,00	R$ 41,49	R$ 456,39	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.29	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1…	UN	3,00	R$ 66,53	R$ 199,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.30	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 1…	UN	1,00	R$ 91,50	R$ 91,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.31	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/2…	UN	21,00	R$ 34,02	R$ 714,42	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.32	59208	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IR…	UN	38,00	R$ 12,78	R$ 485,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.33	62568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4…	UN	227,00	R$ 6,08	R$ 1.380,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.34	62568	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4…	UN	227,00	R$ 6,08	R$ 1.380,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.35	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),…	UN	39,00	R$ 40,39	R$ 1.575,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.36	59109	PLACA CEGA 4""X4""	UN	21,00	R$ 16,73	R$ 351,33	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.37	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM…	UN	15,00	R$ 45,40	R$ 681,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.38	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) CO…	UN	2,00	R$ 89,64	R$ 179,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.39	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) CO…	UN	1,00	R$ 62,98	R$ 62,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.40	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS)…	UN	112,00	R$ 51,84	R$ 5.806,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.41	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS)…	UN	6,00	R$ 56,12	R$ 336,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.42	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),…	UN	46,00	R$ 27,90	R$ 1.283,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.43	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),…	UN	15,00	R$ 30,03	R$ 450,45	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.44	60380	SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA)	UN	1,00	R$ 201,78	R$ 201,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.45	S13457	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (…	UN	2,00	R$ 284,60	R$ 569,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.46	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRE…	UN	2,00	R$ 160,15	R$ 320,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.47	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR…	UN	13,00	R$ 11,51	R$ 149,63	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.48	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR…	UN	35,00	R$ 12,31	R$ 430,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.49	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR…	UN	1,00	R$ 13,77	R$ 13,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.50	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	40,00	R$ 55,90	R$ 2.236,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
16.1.51	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	5,00	R$ 58,83	R$ 294,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.52	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	2,00	R$ 62,47	R$ 124,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.53	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	2,00	R$ 54,30	R$ 108,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.54	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	40,00	R$ 55,90	R$ 2.236,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.55	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE…	UN	3,00	R$ 67,62	R$ 202,86	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.56	S09216	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 8…	UN	2,00	R$ 83,04	R$ 166,08	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.57	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR…	UN	2,00	R$ 420,10	R$ 840,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.58	S151334	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGN…	UND	1,00	R$ 445,46	R$ 445,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.59	64563	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V…	UN	18,00	R$ 279,36	R$ 5.028,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.60	37.24.0…	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUR…	UN	8,00	R$ 593,29	R$ 4.746,32	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.61	S151350	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR…	UND	11,00	R$ 119,99	R$ 1.319,89	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.62	S151357	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR…	UND	4,00	R$ 127,78	R$ 511,12	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.63	62571	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZ…	UN	8,00	R$ 11,91	R$ 95,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.64	63612	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1…	UN	21,00	R$ 9,40	R$ 197,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.65	S11285	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA EL…	UN	2,00	R$ 40,74	R$ 81,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.66	60107	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100…	M	2,30	R$ 50,09	R$ 115,21	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.67	15.018.…	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,T…	M	71,60	R$ 83,81	R$ 6.000,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.68	S12488	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FI…	UN	65,00	R$ 25,02	R$ 1.626,30	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.69	S08685	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIX…	UN	2,00	R$ 15,60	R$ 31,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.70	15.018.…	TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA…	UN	1,00	R$ 61,48	R$ 61,48	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.71	63617	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X…	UN	48,00	R$ 10,63	R$ 510,24	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.72	S12535	TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PARA EL…	UN	3,00	R$ 25,59	R$ 76,77	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.73	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REF…	M	65,80	R$ 27,75	R$ 1.825,95	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.74	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REF…	M	1.068,90	R$ 23,04	R$ 24.627,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.75	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	115,60	R$ 18,96	R$ 2.191,78	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.76	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	262,10	R$ 20,25	R$ 5.307,53	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.77	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	22,90	R$ 27,51	R$ 629,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.78	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	10,50	R$ 46,19	R$ 485,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.79	38.04.0…	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME…	M	1,00	R$ 79,69	R$ 79,69	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.80	50.05.3…	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE E…	UN	34,00	R$ 225,96	R$ 7.682,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.81	S08662	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27…	UN	107,00	R$ 13,24	R$ 1.416,68	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.82	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO…	UN	2,00	R$ 43,30	R$ 86,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.83	S04527	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORI…	UN	1,00	R$ 720,98	R$ 720,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
16.1.84	S150308	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, D…	UND	1,00	R$ 508,43	R$ 508,43	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.85	37.04.2…	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE…	UN	1,00	R$ 836,59	R$ 836,59	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.86	S12232	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, E…	UN	3,00	R$ 1.825,29	R$ 5.475,87	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.87	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E…	UN	1,00	R$ 1.026,27	R$ 1.026,27	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.88	61465	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40X40CM…	UN	1,00	R$ 990,15	R$ 990,15	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.1.89	61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA A…	UN	4,00	R$ 197,21	R$ 788,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.2		**ILUMINAÇÃO**				**R$ 26.114,50**				**R$ 0,00**	**R$**
16.2.1	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA,…	UN	22,00	R$ 103,28	R$ 2.272,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.2.2	41.31.0…	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREP…	UN	26,00	R$ 307,23	R$ 7.987,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.2.3	60121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED…	UN	20,00	R$ 68,40	R$ 1.368,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.2.4	S13158	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 -…	UN	53,00	R$ 208,92	R$ 11.072,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.2.5	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA,…	UN	24,00	R$ 103,28	R$ 2.478,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.2.6	41.11.7…	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PA…	UN	8,00	R$ 116,86	R$ 934,88	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3		**SPDA**				**R$ 35.633,16**				**R$ 0,00**	**R$**
16.3.1	S11273	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO…	UN	1,00	R$ 332,34	R$ 332,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.2	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FER…	UN	12,00	R$ 1.100,16	R$ 13.201,92	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO…	UN	12,00	R$ 49,06	R$ 588,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.4	78054	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" X…	UN	12,00	R$ 228,71	R$ 2.744,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.5	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FOR…	UN	1,00	R$ 132,84	R$ 132,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.6	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA…	UN	2,00	R$ 158,80	R$ 317,60	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.7	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENT…	UN	31,00	R$ 28,55	R$ 885,05	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.8	78206	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35…	M	325,60	R$ 31,97	R$ 10.409,43	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.9	78212	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50…	M	132,50	R$ 44,92	R$ 5.951,90	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.10	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40M…	UN	14,00	R$ 65,26	R$ 913,64	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
16.3.11	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA T…	UN	20,00	R$ 7,76	R$ 155,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17		**FRENTE 17 — CLIMATIZAÇÃO**				**R$ 87.006,00**				**R$ 0,00**	**R$**
17.1		**INFRAESTRUTURA**				**R$ 65.962,08**				**R$ 0,00**	**R$**
17.1.1	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM I…	M	136,00	R$ 25,06	R$ 3.408,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.2	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM I…	M	32,00	R$ 44,46	R$ 1.422,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.3	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM I…	M	122,00	R$ 55,58	R$ 6.780,76	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.4	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM I…	M	18,00	R$ 62,04	R$ 1.116,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.5	S11412	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 M…	M	185,00	R$ 15,23	R$ 2.817,55	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.6	200065	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APA…	UN	20,00	R$ 417,65	R$ 8.353,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES M	
							ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PER
17.1.7	15.005.…	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACA…	KG	485,00	R$ 68,81	R$ 33.372,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.8	70665	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. T…	M	12,00	R$ 41,81	R$ 501,72	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.9	70660	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. T…	M	52,00	R$ 29,14	R$ 1.515,28	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.10	S12498	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X…	UN	74,00	R$ 81,81	R$ 6.053,94	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.11	S00721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA…	UN	48,00	R$ 2,55	R$ 122,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.1.12	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, E…	M	18,00	R$ 27,61	R$ 496,98	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.2		**EQUIPAMENTOS**				**R$ 21.043,92**				**R$ 0,00**	**R$**
17.2.1	70901	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASI…	UN	1,00	R$ 4.987,97	R$ 4.987,97	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.2.2	70904	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASI…	UN	1,00	R$ 4.454,37	R$ 4.454,37	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.2.3	70216	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-…	UN	3,00	R$ 3.794,84	R$ 11.384,52	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
17.2.4	70205	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MUR…	UN	1,00	R$ 217,06	R$ 217,06	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
18		**FRENTE 18 — DADOS E VOZ**				**R$ 6.207,55**				**R$ 0,00**	**R$**
18.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M…	UN	33,00	R$ 21,03	R$ 693,99	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
18.2	61462	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA A…	UN	4,00	R$ 197,21	R$ 788,84	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
18.3	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO…	UN	18,00	R$ 48,12	R$ 866,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
18.4	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REF…	M	82,00	R$ 27,75	R$ 2.275,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
18.5	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	44,80	R$ 20,25	R$ 907,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
18.6	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN…	M	16,00	R$ 27,51	R$ 440,16	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
18.7	69.20.3…	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM P…	UN	10,00	R$ 23,57	R$ 235,70	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
19		**FRENTE 19 — GASES MEDICINAIS**				**R$ 9.650,71**				**R$ 0,00**	**R$**
19.1	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLAS…	M	80,00	R$ 62,24	R$ 4.979,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
19.2	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE S…	UN	10,00	R$ 26,42	R$ 264,20	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
19.3	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRA…	UN	50,00	R$ 19,61	R$ 980,50	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
19.4	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE…	UN	10,00	R$ 12,84	R$ 128,40	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
19.5	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCU…	UN	2,00	R$ 225,91	R$ 451,82	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
19.6	S08733	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X…	UN	1,00	R$ 1.193,74	R$ 1.193,74	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
19.7	S08732	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X…	UN	1,00	R$ 790,85	R$ 790,85	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
19.8	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC…	M	40,00	R$ 21,55	R$ 862,00	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
20		**FRENTE 20 — URBANIZAÇÃO**				**R$ 7.201,71**				**R$ 0,00**	**R$**
20.1		**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**				**R$ 4.229,44**				**R$ 0,00**	**R$**
20.1.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECION…	M2	15,06	R$ 146,62	R$ 2.208,10	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
20.1.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM T…	M	45,20	R$ 44,72	R$ 2.021,34	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · DATA 27/10/2026

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD CONTRATO	PU C/ BDI (R$)	TOTAL CONTRATO	QUANTIDADES MEDIDAS ANTERIOR	QUANTIDADES MEDIDAS PERÍODO	QUANTIDADES MEDIDAS ACUMULADO	VALORES M ANTERIOR	VALORES M PER
20.2		**PAISAGISMO**				**R$ 1.978,47**				**R$ 0,00**	**R$**
20.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO…	M2	109,55	R$ 18,06	R$ 1.978,47	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
20.3		**SINALIZAÇÃO**				**R$ 993,80**				**R$ 0,00**	**R$**
20.3.1	S12043	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 2…	UN	10,00	R$ 99,38	R$ 993,80	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
21		**FRENTE 21 — SERVIÇOS COMPLEMENTAR…**				**R$ 7.772,64**				**R$ 0,00**	**R$**
21.1	S02451	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS…	M2	500,17	R$ 12,81	R$ 6.407,18	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
21.2	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	500,17	R$ 2,73	R$ 1.365,46	0,00	0,00	0,00	R$ 0,00	R$
		TOTAL GERAL COM BDI (20,81% · 0,00%)				**R$ 2.100.058,44**				**R$ 354.368,35**	**R$ 6**

VALOR DESTE BOLETIM: R$ 63.151,93 (SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

REGRA DO CONTRATO: VALOR DO BOLETIM = (Σ QUANTIDADE × PREÇO UNITÁRIO S/ BDI) × (1 + BDI 20,81%), APLICADO SOBRE O TOTAL. OS VALORES DOS ITENS ACIMA USAM O P

USO EXCLUSIVO — CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

1.2.1 · 93565 — ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTRATO: 2,40 MES | NO PERÍODO: 0,07 MES

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
QUANTIDADE LANÇADA SEM MEMÓRIA	0,07	1,00	1,00	1	

3.1.1 · 92423 — MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, P…

CONTRATO: 263,80 M2 | NO PERÍODO: 163,03 M2

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
CAIXARIA DE PILARES MONTADA E DESMONTADA — ÁREA ACUMULADA EXECUTADA A…	238,21	1,00	1,00	1	
(−) ÁREA DE FÔRMA JÁ MEDIDA NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILAR…	75,18	1,00	1,00	-1	

3.1.2 · 92762 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO: 621,10 KG | NO PERÍODO: 32,21 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILARES Ø10,0MM — FERRAGEM COMPLETA PARA RECEBER A VIGA SU…	56,54	10,02	1,00	1	
(−) PESO JÁ MEDIDO NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILARES)	534,15	1,00	1,00	-1	

3.1.3 · 92763 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO: 165,10 KG | NO PERÍODO: 8,56 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILARES Ø12,5MM — FERRAGEM COMPLETA PARA RECEBER A VIGA SU…	56,54	2,66	1,00	1	
(−) PESO JÁ MEDIDO NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILARES)	141,99	1,00	1,00	-1	

3.1.4 · 92764 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO: 176,00 KG | NO PERÍODO: 9,13 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILARES Ø16,0MM — FERRAGEM COMPLETA PARA RECEBER A VIGA SU…	56,54	2,84	1,00	1	
(−) PESO JÁ MEDIDO NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILARES)	151,36	1,00	1,00	-1	

USO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

3.1.5 · 92759 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO: 391,40 KG · NO PERÍODO: 20,30 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILARES Ø5,0MM (ESTRIBOS CA-60) — FERRAGEM COMPLETA PARA RE…	56,54	6,31	1,00	1	
(−) PESO JÁ MEDIDO NOS BOLETINS ANTERIORES (ARRANQUES DOS PILARES)	336,60	1,00	1,00	-1	

3.1.6 · CPU2284 — CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONTRATO: 17,40 M³ · NO PERÍODO: 15,87 M³

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
CONCRETAGEM DE PILARES — CONCRETADOS ATÉ H = 3,30 M PARA RECEBER A VIGA…	56,54	0,28	1,00	1	

3.1.7 · 128 — CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

CONTRATO: 17,40 M3 · NO PERÍODO: 15,87 M3

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO DE PILARES — CONCRETADOS ATÉ H = 3,3…	56,54	0,28	1,00	1	

3.2.1 · 92460 — MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONTRATO: 325,10 M2 · NO PERÍODO: 7,74 M2

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIR…	325,10	0,02	1,00	1	

3.2.2 · 92760 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO: 18,70 KG · NO PERÍODO: 0,45 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA D…	18,70	0,02	1,00	1	

3.2.3 · 92761 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO: 518,70 KG · NO PERÍODO: 12,35 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA D…	518,70	0,02	1,00	1	

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

3.2.4 · 92762 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO 668,50 KG · NO PERÍODO 15,91 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA…	668,50	0,02	1,00	1	

3.2.5 · 92763 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO 766,00 KG · NO PERÍODO 18,23 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA…	766,00	0,02	1,00	1	

3.2.6 · 92764 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO 501,20 KG · NO PERÍODO 11,93 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA…	501,20	0,02	1,00	1	

3.2.7 · 92765 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO 93,40 KG · NO PERÍODO 2,22 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA…	93,40	0,02	1,00	1	

3.2.8 · 92759 — ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONTRATO 519,20 KG · NO PERÍODO 12,36 KG

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — FRAÇÃO EXECUTADA D…	519,20	0,02	1,00	1	

3.2.9 · CPU2283 — CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CONTRATO 36,90 M³ · NO PERÍODO 0,88 M³

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURA…	36,90	0,02	1,00	1	

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

3.2.10 · 128 — CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS

CONTRATO: 36,90 M3 | NO PERÍODO: 0,88 M3

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS — FRAÇÃO EXECUTADA DAS VIGAS (N5)	36,90	0,02	1,00	1	

4.1.2 · 103324 — ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONTRATO: 1.009,97 M2 | NO PERÍODO: 222,94 M2

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
ALVENARIA EXECUTADA EM TODAS AS PAREDES ATÉ H = 2,25 M (14 FIADAS) — ACUM…	142,00	2,71	1,00	1	
(−) ALVENARIA JÁ MEDIDA NOS BOLETINS ANTERIORES: 142,00 M × 0,19 M × 6 FIADAS	142,00	0,19	6,00	-1	

4.1.4 · 93191 — VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRATO: 134,25 M | NO PERÍODO: 134,25 M

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
VERGAS MOLDADAS IN LOCO COM BLOCOS CANALETA — TODAS EXECUTADAS E CON…	134,25	1,00	1,00	1	

4.1.5 · 93199 — CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRATO: 86,30 M | NO PERÍODO: 86,30 M

LOCAL / SUBTRECHO	COMP.	LARG.	ALT. / %	QUANT.	TOTAL
CONTRAVERGAS MOLDADAS IN LOCO COM BLOCOS CANALETA — TODAS EXECUTAD…	86,30	1,00	1,00	1	

ITENS SEM MEDIÇÃO NESTE PERÍODO

1.1.1 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO (SALDO 9,00 UNMES) · 1.1.2 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODU (CONCLUÍDO) · 1.1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO EM OBRAS (CONCLUÍDO) · 1.1.5 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA (CONCLUÍDO) · 1.1.6 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FOR (CONCLUÍDO) · 1.1.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉ INSTALAÇÃO DE PLACA (CONCLUÍDO) · 1.1.9 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBR (CONCLUÍDO) · 1.1.10 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2 (CONCLUÍDO) · 1.3.1 MOBIL LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO F (SALDO 668,16 M2XMÊS) · 2.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTIL (CONCLUÍDO) · 2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM P (C (CONCLUÍDO) · 2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDR (CONCLUÍDO) · 2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (CONCLUÍDO) · 2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO UTILIZANDO AÇO CA (CONCLUÍDO) · 2.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA (CONCLUÍDO) · 2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA (CONCLUÍDO) · 2.10 ARMAÇÃO DE DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, (SALDO 0,00 KG) · 2.12 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO (CONCLUÍDO) · 2.13 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATO (CONCLUÍDO) · M3) · 2.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CO (CONCLUÍDO) · 2.16 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (CONCLUÍDO) · 3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA ESTRUTURA CONVE (SALDO 352,80 KG) · 3.3.3 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVE (SALDO 546,00 KG) · 3.3.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVE (SALDO 167,40 KG) · 197,50 KG) · 3.3.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVE (SALDO 5,90 KG) · 3.3.7 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK= (SALDO 42,80 M³) · 3.3.8 CONTROLE TECNOLOGICO D PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL E (SALDO 415,88 M²) · 3.3.10 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM M (SALDO 1.555,27 M3) · 3.4.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 2 (SAL CER (SALDO 11,17 M2) · 4.1.3 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO (SALDO 137,80 M2) · 4.1.6 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARI (SALDO 451,95 M) · 4.2.1 PAREDE COM PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE (SALDO 180,11 M²) · 4.2.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE (SALDO 114,28 M²) · 4.2.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GE

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

(SALDO 0,40 M2) · 4.3.2 DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO) (SALDO 13,96 M2) · 4.3.3 LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM (SALDO 1,58 M2) · 5.1.1 ESTRUTURA TRELIÇADA D
INSTALAÇÃO DE PONTALE (SALDO 459,50 M2) · 5.1.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇ (SALDO 459,50 M2) · 5.2.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE F (SALDO 459,5
(SALDO 34,41 M2) · 5.3.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (SALDO 90,10 M) · 5.3.2 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N (SALDO 76,68 M) · 5.3.3 CUMEEIRA PARA TELHA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CO (SALDO 158,86 M2) · 6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CO (SALDO 135,65 M2) · 7.1.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTU (SAL
PINTU (SALDO 12,00 UN) · 7.1.1.3 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20X2 (SALDO 1,00 UN) · 7.1.1.4 PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM M (SALDO 17,96 M2) · 7.1.1.5 PORTA COM
DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAM (SALDO 14,07 M2) · 7.2.1.2 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍN (SALDO 6,93 M2) · 7.2.1.3 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NAT (SALDO 17
(SALDO 8,08 M2) · 7.2.1.5 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 (SALDO 2,52 M2) · 7.2.1.6 PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P (SALDO 9,80 M2) · 7.2.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO
ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 (SALDO 39,93 M2) · 7.2.2.3 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 (SALDO 4,32 M2) · 7.3.1.1 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOL (SALDO 3,15 M2
9,00 UN) · 7.4.2 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO (SALDO 6,00 UN) · 7.4.3 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTAT (SALDO 271,54 M) · 7.4.4 MOLA AEREA COM CALHA/BRACO D
TIPO ALAVAN (SALDO 26,00 UN) · 7.4.6 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2" (SALDO 46,00 UN) · 7.4.7 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE (SALDO 0,45 M2) · 8.1.1 CHAPISCO
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: (SALDO 1.957,38 M2) · 8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, (SALDO 84,90 M2) · 8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
OU P (SALDO 434,27 M2) · 9.1.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. (SALDO 434,27 M2) · 9.2.1 PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E (SALDO 366,29 M2) · 9.2.2 PISO ALTA RES
ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM (SALDO 371,25 M) · 10.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU P (SALDO 57,90 M3) · 11.1.1 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES C (SALDO 528,8
(SALDO 715,44 M2) · 12.1.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLIC (SALDO 1.349,77 M2) · 12.1.3 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA (SALDO 715,44 M2) · 12.1.4 PINTURA LÁ
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL (SALDO 1.021,14 M2) · 12.2.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLIC (SALDO 528,81 M2) · 12.2.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA
ALQUÍDICO (SALDO 61,69 M2) · 12.3.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGME (SALDO 61,69 M2) · 13.1 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SI (SALDO 19,80 M2) · 14.1.1 CHUVE
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA (SALDO 7,00 UN) · 14.2.3 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCAR (SALDO 1,00 UN) · 14.2.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, (SA
COLUNA, (SALDO 1,00 UN) · 14.2.6 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA (SALDO 1,00 UND) · 14.2.7 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRAN (SALDO 3,00 UN) · 14.2.8 CUBA DE LO
TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, (SALDO 7,14 M2) · 14.3.2 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO IN (SALDO 1,00 UN) · 14.3.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO (S
PARA (SALDO 5,00 UN) · 14.3.5 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO (SALDO 2,00 UN) · 14.3.6 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MES (SALDO 8,00 UN) · 14.3.7 TORNEIRA DE ME
HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINH (SALDO 7,00 UN) · 14.3.9 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO (SALDO 10,00 UN) · 14.3.10 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO (SALDO 10,00 UN
5,00 UN) · 14.3.12 BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 30 (SALDO 1,00 UND) · 14.3.13 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PAR (SALDO 1,00 UN) · 14.3.14 RALO SECO PVC QUADRAD
CHAMADA DE LEITO,COM IN (SALDO 6,00 UN) · 15.1.1 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUN (SALDO 1,00 UN) · 15.1.2 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, (SALDO 1,00 U
1,00 UN) · 15.1.4 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA (SALDO 3,00 UN) · 15.1.5 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN (SALDO 18,00 UN) · 15.1.6 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50
GRAUS, PVC, SOLD (SALDO 5,00 UN) · 15.1.8 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE (SALDO 1,00 UN) · 15.1.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, R (SALDO 1,00 UN) · 15.1.10 R
15.1.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, R (SALDO 28,00 UN) · 15.1.12 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, (SALDO 3,00 UN) · 15.1.13 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM C
COM COSTUR (SALDO 1,00 M) · 15.1.15 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN (SALDO 3,00 UN) · 15.1.16 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN (SALDO 2,00 UN) · 15.1.17 ADAPTA
15.1.18 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA (SALDO 1,00 UN) · 15.1.19 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLD (SALDO 4,00 UN) · 15.1.20 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL
PVC, SOLDÁV (SALDO 1,00 UN) · 15.1.22 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN (SALDO 29,00 UN) · 15.1.23 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN (SALDO 1,00 UN) · 15.1.24 TUBO, P
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTAL (SALDO 39,00 UN) · 15.1.26 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 5 (SALDO 20,00 UN) · 15.1.27 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO (SA
LATÃO (SALDO 55,00 UN) · 15.1.29 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CEN (SALDO 1,00 UN) · 15.1.30 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CEN (SALDO 1,00 UN) · 15.1.31 PRESSUR
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - C (SALDO 1,00 UN) · 15.1.33 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, (SALDO 2,00 UN) · 15.1.34 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM (SAL
ROSCA (SALDO 4,00 UN) · 15.1.36 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLD (SALDO 1,00 UN) · 15.1.37 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN (SALDO 6,00 UN) · 15.1.38 FILTRO ´Y´ C
PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INST (SALDO 12,40 M) · 15.1.40 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 3 (SALDO 1,00 UN) · 15.1.41 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E (SALDO 1,00 UN) · 15.
UN) · 15.2.1 CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0. (SALDO 7,00 UN) · 15.2.2 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRAD (SALDO 26,00 UN) · 15.2.3 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

X (SALDO 37,00 UN) · 15.2.5 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC (SALDO 2,00 UN) · 15.2.6 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, T (SALDO 39,00 UN) · 15.2.7 CURVA LONGA, 45 GRA
90 GRAUS, PVC, SERIE N (SALDO 9,00 UN) · 15.2.9 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE N (SALDO 59,00 UN) · 15.2.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL (SALDO 29,00 UN) · 15
UN) · 15.2.12 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL (SALDO 6,00 UN) · 15.2.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL (SALDO 4,00 UN) · 15.2.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE N
INVERTIDA, PVC, (SALDO 9,00 UN) · 15.2.16 JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, (SALDO 1,00 UN) · 15.2.17 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, (SALDO 7,00 UN) · 15.2.18 JUN
15.2.19 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, (SALDO 3,00 UN) · 15.2.20 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, (SALDO 5,00 UN) · 15.2.21 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R,
VIROLA (SALDO 157,40 M) · 15.2.23 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA (SALDO 85,30 M) · 15.2.24 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA (SALDO 47,00 M) · 15.2.25 TUBO DE PVC
DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS (SALDO 22,80 M) · 15.2.27 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, (SALDO 1,50 M) · 15.2.28 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁR (SALDO 9,00 U
17,00 UN) · 15.2.30 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLD (SALDO 17,00 UN) · 15.2.31 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁV (SALDO 17,00 UN) · 15.2.32 JOELHO 90 GRAUS, PV
SOLDÁVEL, DE 25MM, INST (SALDO 102,00 M) · 15.2.34 CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM (SALDO 1,00 UN) · 15.3.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE (SALDO 4,00 UN) · 15.3.2
15.3.3 RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO A (SALDO 8,00 UN) · 15.3.4 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, J (SALDO 4,00 UN) · 15.3.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE N (S
VIROLA (SALDO 21,70 M) · 15.3.7 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGO (SALDO 64,70 M) · 15.3.8 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGO (SALDO 25,00 M) · 15.3.9 CURVA PVC PA
DE PVC PARA REDE COLETORA DE (SALDO 11,50 M) · 15.3.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN (SALDO 2,00 UN) · 15.3.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN (SALDO 11,
(SALDO 114,80 M) · 15.3.14 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTAL (SALDO 11,00 UN) · 15.3.15 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL (SALDO 1,00 UN) · 15.3.16 JOELHO 90 GRAUS,
PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, (SALDO 117,00 M) · 15.3.18 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRED (SALDO 25,00 UN) · 15.4.1 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESC (SALDO 5,00 UN
10,00 UN) · 15.4.4 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESC (SALDO 10,00 UN) · 15.4.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA A (SALDO 1,00 UN) · 15.4.6 PLACA DE SINALIZACAO DE S
SINALIZAÇÃO EM PVC, COM I (SALDO 2,00 UN) · 15.4.8 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESC (SALDO 39,00 UN) · 15.4.9 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BI (SALDO 33,00 UN)
1,00 UN) · 15.4.11 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO (SALDO 5,00 UN) · 15.4.12 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (SALDO 2,00 UND) · 15.4.13 PLACA FOTOLUMINESCE
ARRUELA EM LIGA ESPECIAL (SALDO 1,00 UN) · 16.1.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1, (SALDO 305,00 UN) · 16.1.3 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1, (SALDO 21,00 UN) · 16.1
16.1.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1, (SALDO 6,00 UN) · 16.1.6 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PV (SALDO 1,00 UN) · 16.1.7 ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" (SALDO 407,
67,00 CJ) · 16.1.9 CHUMBADOR CB 3/8"" X 2.1/2"" +PARA (SALDO 67,00 UN) · 16.1.10 PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORC (SALDO 192,00 UN) · 16.1.11 SUPORTE PARA FIXACAO
GALV C/OM ROSCA TOTA (SALDO 67,00 M) · 16.1.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 (SALDO 158,20 M) · 16.1.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 (SALDO 88,00 M) · 16
M) · 16.1.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 (SALDO 74,10 M) · 16.1.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 (SALDO 234,80 M) · 16.1.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAD
25 MM², ANT (SALDO 154,80 M) · 16.1.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1, (SALDO 2.895,10 M) · 16.1.21 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2, (SALDO 4.759,30 M) · 16.1.22 CAB
16.1.23 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 (SALDO 102,20 M) · 16.1.24 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULA (SALDO 4,00 UN) · 16.1.25 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAM
MÓDULO) COM (SALDO 1,00 UN) · 16.1.27 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDUL (SALDO 2,00 UN) · 16.1.28 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1 (SALDO 11,00 UN) · 16.1.29 IN
16.1.30 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), (SALDO 1,00 UN) · 16.1.31 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10 (SALDO 21,00 UN) · 16.1.32 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANC
HORIZONTAL (SALDO 227,00 UN) · 16.1.34 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL (SALDO 227,00 UN) · 16.1.35 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) (SALDO 39,00 UN) · 16.1.36
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM (SALDO 15,00 UN) · 16.1.38 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) CO (SALDO 2,00 UN) · 16.1.39 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) CO
MÓDULOS (SALDO 112,00 UN) · 16.1.41 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS (SALDO 6,00 UN) · 16.1.42 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) (SALDO 46,00 UN) · 16.1.43 TOM
16.1.44 SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) (SALDO 1,00 UN) · 16.1.45 DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DI (SALDO 2,00 UN) · 16.1.46 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORR
DIN, CORR (SALDO 13,00 UN) · 16.1.48 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR (SALDO 35,00 UN) · 16.1.49 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORR (SALDO 1,00 UN) · 16.1.50 DISJ
16.1.51 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORREN (SALDO 5,00 UN) · 16.1.52 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORREN (SALDO 2,00 UN) · 16.1.53 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRE
CORREN (SALDO 40,00 UN) · 16.1.55 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORREN (SALDO 3,00 UN) · 16.1.56 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 8 (SALDO 2,00 UN) · 16.1.57 DISJUN
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNE (SALDO 1,00 UND) · 16.1.59 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V (SALDO 18,00 UN) · 16.1.60 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA S
BIPOLAR DR (SALDO 11,00 UND) · 16.1.62 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR (SALDO 4,00 UND) · 16.1.63 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZ (SALDO 8,00 UN) · 16.1.64 S

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº 04

QUANTIDADES MEDIDAS NO PERÍODO 15/09/2026 A 27/10/2026 · ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

16.1.65 CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA (SALDO 2,00 UN) · 16.1.66 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 1 (SALDO 2,30 M) · 16.1.67 ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA, MM PARA (SALDO 65,00 UN) · 16.1.69 SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA (SALDO 2,00 UN) · 16.1.70 TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA (SALDO 1,00 UN) · 16.1.71 EMENDA I TERMINAL 100 X 75 MM, ZINCADO, PAR (SALDO 3,00 UN) · 16.1.73 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFO (SALDO 65,80 M) · 16.1.74 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFO ROSCÁVEL, PVC, D (SALDO 115,60 M) · 16.1.76 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, D (SALDO 262,10 M) · 16.1.77 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, D (SALDO 22,90 M) · 16.1. · 16.1.79 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NB (SALDO 1,00 M) · 16.1.80 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EM (SALDO 34,00 UN) · 16.1.81 SOQUETE OU BOCAL DE PORC SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO (SALDO 2,00 UN) · 16.1.83 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NOR (SALDO 1,00 UN) · 16.1.84 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, (SALDO 1,00 (SALDO 1,00 UN) · 16.1.86 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, (SALDO 3,00 UN) · 16.1.87 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (SALDO 1,00 UN) · 16.1.88 CAIXA DE PASSAGE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA (SALDO 4,00 UN) · 16.2.1 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, (SALDO 22,00 UN) · 16.2.2 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREP (SALDO 26,00 20,00 UN) · 16.2.4 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 4 (SALDO 53,00 UN) · 16.2.5 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, (SALDO 24,00 UN) · 16.2.6 LUMINÁRIA LED REDONDA D EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇ (SALDO 1,00 UN) · 16.3.2 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FER (SALDO 12,00 UN) · 16.3.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO (SALDO 12, (SALDO 12,00 UN) · 16.3.5 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - F (SALDO 1,00 UN) · 16.3.6 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SP (SALDO 2,00 UN) · 16.3.7 MINI CAPTOR PARA SPD NU MEIO DURO 7 FIOS (SALDO 325,60 M) · 16.3.9 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS (SALDO 132,50 M) · 16.3.10 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40 (SALDO 14,00 UN) · 16. UN) · 17.1.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", C (SALDO 136,00 M) · 17.1.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", C (SALDO 32,00 M) · 17.1.3 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", C (SA C (SALDO 18,00 M) · 17.1.5 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 (SALDO 185,00 M) · 17.1.6 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO AP (SALDO 20,00 UN) · 17.1.7 DUTO PARA EXAUST FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLA (SALDO 12,00 M) · 17.1.9 DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLA (SALDO 52,00 M) · 17.1.10 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" (SALDO 74,00 U (SALDO 48,00 UN) · 17.1.12 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, (SALDO 18,00 M) · 17.2.1 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASI (SALDO 1,00 UN) · 17.2.2 EXAUSTOR CENTRIF VENTILACAO PARA FORRO CAB (SALDO 3,00 UN) · 17.2.4 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MUR (SALDO 1,00 UN) · 18.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1, (SALDO 33,00 UN) · UN) · 18.3 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO (SALDO 18,00 UN) · 18.4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFO (SALDO 82,00 M) · 18.5 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, P ROSCÁVEL, PVC, D (SALDO 16,00 M) · 18.7 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, CO (SALDO 10,00 UN) · 19.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CL (SALDO 80,00 M) · 19.2 TÊ EM COB COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GR (SALDO 50,00 UN) · 19.4 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL (SALDO 10,00 UN) · 19.5 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO (SALDO (SALDO 1,00 UN) · 19.7 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 (SALDO 1,00 UN) · 19.8 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PV (SALDO 40,00 M) · 20.1.1 PISO PODOTÁTIL DE ALERT GUIA (MEIO-FIO) EM (SALDO 45,20 M) · 20.2.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO (SALDO 109,55 M2) · 20.3.1 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO (SALDO 10,00 UN) · 21.1 · 21.2 LIMPEZA GERAL (SALDO 500,17 M2)

USO EXCLUSIVO

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

RESUMO DO BOLETIM Nº 04

VALORES POR FRENTE E GRUPO DE SERVIÇO

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA...	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E...	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONTRATO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	SALDO	% EXECUT
1	**FRENTE 1 — SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS**	**R$ 192.249,66**	**R$ 94.841,81**	**R$ 1.798,29**	**R$ 96.640,10**	**R$ 95.609,56**	
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 103.387,85	R$ 81.893,84	**R$ 0,00**	R$ 81.893,84	R$ 21.494,01	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 61.655,54	R$ 10.275,93	**R$ 1.798,29**	R$ 12.074,22	R$ 49.581,32	
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 5.344,07	R$ 2.672,04	**R$ 0,00**	R$ 2.672,04	R$ 2.672,03	
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 21.862,20	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 21.862,20	
2	**FRENTE 2 — FUNDAÇÃO**	**R$ 226.117,23**	**R$ 226.117,24**	**R$ 0,00**	**R$ 226.117,24**	**R$ -0,01**	
3	**FRENTE 3 — ESTRUTURA**	**R$ 295.502,72**	**R$ 20.547,94**	**R$ 29.266,36**	**R$ 49.814,30**	**R$ 245.688,42**	
3.1	PILARES	R$ 51.920,58	R$ 20.547,94	**R$ 26.593,91**	R$ 47.141,85	R$ 4.778,73	
3.2	VIGAS	R$ 112.210,05	R$ 0,00	**R$ 2.672,45**	R$ 2.672,45	R$ 109.537,60	
3.3	LAJES	R$ 129.849,15	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 129.849,15	
3.4	BASE RESERVATÓRIO	R$ 1.522,94	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 1.522,94	
4	**FRENTE 4 — ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**	**R$ 198.576,76**	**R$ 12.850,03**	**R$ 32.085,80**	**R$ 44.935,83**	**R$ 153.640,93**	
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 130.539,54	R$ 12.850,03	**R$ 32.085,80**	R$ 44.935,83	R$ 85.603,71	
4.2	DRYWALL	R$ 66.120,03	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 66.120,03	
4.3	DIVISÓRIAS	R$ 1.917,19	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 1.917,19	
5	**FRENTE 5 — COBERTURA**	**R$ 95.431,97**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 95.431,97**	
5.1	ESTRUTURA	R$ 46.833,92	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 46.833,92	
5.2	TELHAMENTO	R$ 27.600,25	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 27.600,25	
5.3	COMPLEMENTOS	R$ 20.997,80	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 20.997,80	
6	**FRENTE 6 — IMPERMEABILIZAÇÃO**	**R$ 15.256,34**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.256,34**	
7	**FRENTE 7 — ESQUADRIAS**	**R$ 176.635,30**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 176.635,30**	
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA	R$ 41.065,84	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 41.065,84	
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO	R$ 52.398,22	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 52.398,22	
7.2.2	JANELAS DE ALUMÍNIO	R$ 35.648,58	R$ 0,00	**R$ 0,00**	R$ 0,00	R$ 35.648,58	
	TOTAL COM BDI	**R$ 2.100.058,44**	**R$ 354.368,35**	**R$ 63.151,93**	**R$ 417.520,28**	**R$ 1.682.538,16**	**19,88%**

VALOR DESTE BOLETIM: R$ 63.151,93 (SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS

Governo Municipal de São Benedito
Cidade da Fé, Cidade das Flores

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REALIZADO POR BOLETIM E PREVISTO DO SALDO

OBJETO	CONTRATO Nº	PROCESSO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA…	2025.09.09.01	2025.03.26.02

CONTRATANTE	CONTRATADA	ORDEM DE SERVIÇO	FIM DA EXECUÇÃO (12 D)	FIM DA VIGÊNCIA
CONTRATANTE A IDENTIFICAR	MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E…	Nº 202502469 · 18/09/2025	30/09/2025	27/09/2025

ITEM	FRENTE	CONTRATO	BM-01 09/09/25 A 3… REALIZADO	BM-02 01/07/26 A 3… REALIZADO	BM-03 03/08/26 A 1… REALIZADO	BM-04 15/09/26 A 2… REALIZADO	MÊS 05 28/10/26 A 2… PREVISTO	MÊS 06 27/11/26 A 2… PREVISTO	MÊS 07 27/12/26 A 2 PREVISTO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 192.249,66	R$ 56.454,92 29,37%	R$ 5.009,38 2,61%	R$ 33.377,51 17,36%	R$ 1.798,29 0,94%	R$ 76.487,65 39,79%	R$ 19.121,91 9,95%	
2	FUNDAÇÃO	R$ 226.117,23	—	R$ 174.412,65 77,13%	R$ 51.704,59 22,87%	—	—	—	
3	ESTRUTURA	R$ 295.502,72	—	R$ 7.258,25 2,46%	R$ 13.289,69 4,50%	R$ 29.266,36 9,90%	—	—	R$ 98.275, 33,26
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 198.576,76	—	—	R$ 12.850,03 6,47%	R$ 32.085,80 16,16%	—	—	
5	COBERTURA	R$ 95.431,97	—	—	—	—	—	—	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 15.256,34	—	—	—	—	—	—	R$ 7.628, 50,00
7	ESQUADRIAS	R$ 176.635,30	—	—	—	—	—	—	
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 94.948,83	—	—	—	—	—	—	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 84.932,00	—	—	—	—	—	—	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 39.410,21	—	—	—	—	—	—	
11	REVESTIMENTO DE TETO	R$ 43.684,99	—	—	—	—	—	—	
12	PINTURA	R$ 85.733,78	—	—	—	—	—	—	
13	MARMORARIA	R$ 12.149,68	—	—	—	—	—	—	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 54.110,37	—	—	—	—	—	—	
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 134.407,10	—	—	—	—	—	R$ 33.601,78 25,00%	R$ 33.601, 25,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 233.072,89	—	—	—	—	—	R$ 11.653,65 5,00%	
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 87.006,00	—	—	—	—	—	—	
18	DADOS E VOZ	R$ 6.207,55	—	—	—	—	—	—	
19	GASES MEDICINAIS	R$ 9.650,71	—	—	—	—	R$ 804,23 8,33%	R$ 804,23 8,33%	R$ 804, 8,33
20	URBANIZAÇÃO	R$ 7.201,71	—	—	—	—	R$ 600,14 8,33%	R$ 600,14 8,33%	R$ 600, 8,33
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 7.772,64	—	—	—	—	R$ 647,72 8,33%	R$ 647,72 8,33%	R$ 647, 8,33
	TOTAL COM BDI	R$ 2.100.058,44	R$ 56.454,92	R$ 186.680,28	R$ 111.221,82	R$ 63.150,45	R$ 78.539,74	R$ 66.429,43	R$ 141.557,

CURVA S — EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA (REALIZADO E PREVISTO)

DAVID DE SOUSA FERNANDES
FISCAL DA OBRA — CREA-CE 40581-D

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA
FISCAL DO CONTRATO

MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS
CONTRATADA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS