ACOMPANHAMENTO DA EXECUTORA — BARRAGINHAS APROVADAS

PARA A EMPRESA EXECUTORA • COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP

EMPRESA	**WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO LTDA.**	**DATA**	**04/11/2026**
CONTRATO	**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF 0.0196.00/2025**	**REFERÊNCIA**	**APROVAÇÃO DO FISCAL**

RELAÇÃO DAS BARRAGINHAS APROVADAS COM DATA DA COLETA, TAMANHO (RAIO APROVADO), COORDENADA DO FUNDO (13F) EM SIRGAS 2000 / UTM FUSO 22S, LOCAÇÃO (RAIO DE PROJETO MANTIDO OU ALTERADO), PROFUNDIDADE, VOLUME ESTIMADO E CONCLUSÃO PARA PAGAMENTO.

RESUMO DO QUE JÁ FOI APROVADO

TOTAL APROVADAS	ATENDE (ANÁLISE)	APROVADA (ATESTO)	RESSALVA ANÁLISE	RESSALVA ATESTO	RAIO ALTERADO*
179	69	80	1	29	29

CADA BARRAGINHA ENTRA EM UMA SÓ COLUNA E A SOMA DAS QUATRO COLUNAS DE SITUAÇÃO É IGUAL AO TOTAL. ATENDE = APROVADA PELA ANÁLISE, SEM ATESTO. APROVADA PELO FISCAL = ATESTO DE APROVAÇÃO DIRETA. RESSALVA DA ANÁLISE = ATENDE COM RESSALVA PELA ANÁLISE (VOLUME ATÉ 10% ABAIXO DO MÍNIMO), SEM ATESTO. RESSALVA PELO FISCAL = APROVADA COM RESSALVA POR ATESTO DO FISCAL. *RAIO ALTERADO JÁ ESTÁ CONTADO NAS COLUNAS ANTERIORES (NÃO SOMA).

SITUAÇÃO ATÉ 04/11/2026

LEVANTADAS	APROVADAS	EM CORREÇÃO	PROPRIEDADES COM CORREÇÃO
180	**179**	1	1

RESUMO POR PROPRIEDADE

PROPRIEDADE	PRODUTOR	MUNICÍPIO	TOTAL	ATENDE	ATESTO	RESS. ANÁLISE	RESS. ATESTO	RAIO ALT.*
12AL005	LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE	INHUMAS	**7**	7	0	0	0	0
12AL010	JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA	INHUMAS	**30**	0	30	0	0	11
12AL025	ANTÔNIO MEDANHA	INHUMAS	**27**	0	27	0	0	3
12AL033	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	INHUMAS	**37**	23	0	1	13	5
12AL034	DIVINO BARBOSA QUEIROZ	INHUMAS	**5**	3	0	0	2	2
12AL035	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	INHUMAS	**15**	14	0	0	1	1
12AL037	ANTÔNIO LIMA DE ABREU	INHUMAS	**1**	0	0	0	1	0
12AL038	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	INHUMAS	**14**	8	0	0	6	4
12AL039	ANTÔNIO MEDANHA	INHUMAS	**21**	0	19	0	2	1
12AL042	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	INHUMAS	**3**	0	3	0	0	0
12AL053	ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO	INHUMAS	**1**	0	1	0	0	0
12AL068	ANTÔNIO JACINTO DA SILVA	INHUMAS	**3**	3	0	0	0	0
12AL077	CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA	INHUMAS	**4**	3	0	0	1	1
12AL115	MILTON JACINTO DA SILVA	INHUMAS	**11**	8	0	0	3	1
TOTAL	**14 PROPRIEDADES**	—	**179**	**69**	**80**	**1**	**29**	**29**

12AL005 — LINDOMAR CORREA DA SILVA REZENDE • INHUMAS (7 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL005P01	INHUMAS-GO	20/10/2026	6 METROS	22S	653.044,057	8.191.415,246	OK	2,107	141,38	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P02	INHUMAS-GO	20/10/2026	6 METROS	22S	652.999,059	8.191.445,726	OK	1,654	96,32	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P03	INHUMAS-GO	20/10/2026	6 METROS	22S	652.956,011	8.191.480,367	OK	1,955	121,46	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P04	INHUMAS-GO	20/10/2026	6 METROS	22S	652.598,624	8.192.037,258	OK	1,896	126,76	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P07	INHUMAS-GO	20/10/2026	6 METROS	22S	652.939,569	8.192.347,325	OK	2,030	114,64	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P08	INHUMAS-GO	20/10/2026	6 METROS	22S	652.954,519	8.192.390,432	OK	1,717	131,36	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL005P09	INHUMAS-GO	20/10/2026	6 METROS	22S	652.804,348	8.192.566,186	OK	1,660	101,34	**PAGAR COMO RAIO 6 M**

12AL010 — JERÔNIMO INÁCIO VIEIRA • INHUMAS (30 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL010P01	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.402,464	8.194.492,762	OK	1,505	104,07	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL010P02	INHUMAS-GO	22/10/2026	4 METROS	22S	654.054,804	8.194.415,680	**ALTERADA 6 → 4 M**	1,310	56,21	**PAGAR COMO RAIO 4 M**
12AL010P03	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.579,133	8.194.303,012	**ALTERADA 12 → 6 M**	1,967	134,95	**PAGAR COMO RAIO 6 M**
12AL010P04	INHUMAS-GO	22/10/2026	9 METROS	22S	654.392,140	8.194.361,849	**ALTERADA 6 → 9 M**	1,823	234,93	**PAGAR COMO RAIO 9 M**
12AL010P05	INHUMAS-GO	22/10/2026	9 METROS	22S	654.325,058	8.194.247,403	**ALTERADA 6 → 9 M**	2,190	272,45	**PAGAR COMO RAIO 9 M**

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ACOMPANHAMENTO DA EXECUTORA — BARRAGINHAS APROVADAS

PARA A EMPRESA EXECUTORA • COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL010P06	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.161,873	8.194.500,588	OK	1,315	75,84	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P07	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.193,579	8.194.037,903	OK	1,693	128,79	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P08	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.249,650	8.194.243,878	OK	1,463	91,07	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P09	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	653.951,648	8.194.059,383	OK	1,701	100,56	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P10	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.221,048	8.194.194,588	OK	1,601	96,81	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P11	INHUMAS-GO	22/10/2026	4 METROS	22S	654.240,102	8.194.005,951	ALTERADA 6 → 4 M	1,276	53,53	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL010P12	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.162,943	8.194.156,637	OK	1,520	171,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P13	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.179,022	8.194.799,173	OK	1,491	87,38	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P14	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.146,688	8.194.077,437	OK	1,653	86,83	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P15	INHUMAS-GO	22/10/2026	9 METROS	22S	654.088,088	8.194.239,400	ALTERADA 6 → 9 M	1,979	214,20	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL010P16	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.173,684	8.195.374,029	OK	1,562	127,17	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P17	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.234,569	8.195.305,650	OK	1,614	99,18	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P18	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.317,381	8.195.412,377	OK	1,899	135,20	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P19	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.332,902	8.195.302,410	OK	1,540	102,31	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P20	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	653.751,806	8.194.295,804	OK	2,250	104,19	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P21	INHUMAS-GO	22/10/2026	4 METROS	22S	654.125,104	8.194.182,294	ALTERADA 6 → 4 M	1,919	53,01	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL010P22	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.344,149	8.193.814,636	OK	1,839	100,51	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P23	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	653.875,912	8.194.325,492	OK	2,686	113,65	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P24	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	653.988,032	8.194.432,096	OK	2,034	101,74	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P25	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.039,033	8.194.658,838	OK	1,687	170,32	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P26	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.232,857	8.194.106,378	ALTERADA 12 → 6 M	1,953	118,32	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P27	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.129,011	8.194.307,978	OK	1,675	105,26	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P28	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.390,547	8.193.964,561	ALTERADA 9 → 6 M	1,763	101,31	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P29	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.500,412	8.194.399,094	ALTERADA 9 → 6 M	1,602	91,52	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL010P30	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	654.081,494	8.194.529,296	ALTERADA 12 → 6 M	1,563	103,12	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL025 — ANTÔNIO MEDANHA • INHUMAS (27 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL025P01	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.756,425	8.193.273,513	OK	1,606	109,55	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P02	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.272,076	8.193.338,523	OK	1,623	108,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P03	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.364,723	8.193.454,900	OK	1,622	103,16	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P04	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.534,345	8.193.391,807	OK	1,984	160,40	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P05	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.462,548	8.193.497,899	OK	1,479	128,56	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P06	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.541,234	8.193.265,961	OK	1,359	91,53	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P07	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.807,545	8.193.308,243	OK	1,970	217,99	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ACOMPANHAMENTO DA EXECUTORA — BARRAGINHAS APROVADAS

PARA A EMPRESA EXECUTORA • COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL025P08	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.999,842	8.193.393,328	OK	1,664	187,32	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P09	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.975,706	8.193.425,530	OK	1,778	146,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P10	INHUMAS-GO	23/10/2026	9 METROS	22S	654.947,796	8.193.524,589	ALTERADA 6 → 9 M	2,483	265,42	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL025P11	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.833,857	8.193.581,830	OK	1,636	133,54	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P12	INHUMAS-GO	23/10/2026	9 METROS	22S	654.777,241	8.193.562,262	ALTERADA 6 → 9 M	2,085	208,91	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL025P14	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.692,442	8.193.648,428	OK	1,968	138,35	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P15	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.668,619	8.193.667,952	OK	2,146	195,48	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P20	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.060,395	8.193.517,132	OK	1,527	104,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P21	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.905,023	8.193.665,582	OK	1,596	120,94	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P22	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.331,168	8.193.136,131	OK	1,788	149,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P23	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.407,838	8.193.238,776	OK	1,741	133,90	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P24	INHUMAS-GO	23/10/2026	9 METROS	22S	655.361,036	8.193.204,312	ALTERADA 6 → 9 M	2,029	322,53	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL025P25	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.419,068	8.193.164,007	OK	1,274	88,50	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P26	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.785,244	8.193.341,757	OK	2,309	307,35	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P27	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.394,432	8.193.064,510	OK	1,372	112,97	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P28	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.468,951	8.192.978,233	OK	1,567	125,47	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P29	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.547,262	8.193.008,260	OK	1,482	87,47	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P30	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.628,158	8.192.969,581	OK	1,544	131,91	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P31	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.576,729	8.192.921,978	OK	1,348	101,22	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL025P32	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.516,933	8.192.919,926	OK	1,665	87,43	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL033 — CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA • INHUMAS (37 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL033P01	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.573,917	8.193.856,242	OK	1,863	130,05	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P02	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.673,699	8.193.782,398	OK	1,662	132,64	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P03	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.748,939	8.193.674,780	OK	1,671	141,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P04	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.823,235	8.194.487,431	OK	1,742	151,54	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P05	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	652.030,747	8.194.291,432	OK	1,568	121,02	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P06	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	652.279,763	8.194.146,791	OK	1,769	166,68	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P07	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	652.363,980	8.194.160,003	OK	1,553	119,76	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P08	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	652.347,349	8.194.040,826	OK	1,546	74,46	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P09	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.488,989	8.193.951,794	OK	2,028	211,03	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P11	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.587,229	8.193.419,708	OK	1,721	88,52	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P12	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.006,656	8.192.836,616	OK	2,280	87,72	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P13	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.019,253	8.192.785,193	OK	1,985	88,03	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ACOMPANHAMENTO DA EXECUTORA — BARRAGINHAS APROVADAS

PARA A EMPRESA EXECUTORA • COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL033P14	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.842,595	8.192.904,586	OK	2,465	91,25	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P15	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.979,207	8.192.947,252	OK	1,769	88,67	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P16	INHUMAS-GO	26/10/2026	4 METROS	22S	650.801,482	8.193.285,559	ALTERADA 6 → 4 M	1,133	57,78	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL033P17	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.825,662	8.193.447,985	OK	1,271	89,44	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P18	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.044,848	8.193.732,402	OK	1,510	79,21	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P19	INHUMAS-GO	26/10/2026	4 METROS	22S	651.037,671	8.193.816,979	ALTERADA 6 → 4 M	1,567	66,47	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL033P20	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.942,110	8.193.594,782	OK	1,530	102,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P21	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.023,609	8.193.850,056	OK	1,818	94,94	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P22	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.028,032	8.194.039,769	OK	2,056	124,47	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P24	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.238,747	8.194.143,604	ALTERADA 4 → 6 M	1,725	122,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P25	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.729,156	8.191.537,848	OK	1,119	190,87	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P27	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.491,108	8.191.665,848	OK	2,411	195,95	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P28	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.467,309	8.191.239,039	OK	2,203	164,10	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P29	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.414,057	8.191.270,001	OK	1,805	122,07	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P30	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.323,747	8.191.223,684	OK	1,914	129,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P32	INHUMAS-GO	26/10/2026	12 METROS	22S	650.091,660	8.191.339,636	ALTERADA 6 → 12 M	2,335	445,08	PAGAR COMO RAIO 12 M
12AL033P33	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	650.090,277	8.191.393,676	OK	1,666	113,82	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P34	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	649.971,777	8.191.179,091	OK	1,662	83,18	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P35	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	649.839,740	8.191.232,228	OK	1,564	106,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P38	INHUMAS-GO	26/10/2026	4 METROS	22S	649.983,821	8.191.268,187	OK	1,562	108,39	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL033P39	INHUMAS-GO	26/10/2026	9 METROS	22S	650.090,588	8.191.339,348	ALTERADA 6 → 9 M	2,204	463,38	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL033P40	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	649.667,053	8.191.353,051	OK	1,960	144,28	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P41	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	649.611,875	8.191.237,831	OK	1,717	131,01	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P42	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.233,716	8.192.672,507	OK	1,723	120,26	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL033P43	INHUMAS-GO	26/10/2026	6 METROS	22S	651.300,002	8.192.644,700	OK	1,618	81,52	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL034 — DIVINO BARBOSA QUEIROZ • INHUMAS (5 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL034P01	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	649.521,024	8.194.412,074	ALTERADA 4 → 6 M	2,170	159,33	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL034P02	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	649.593,416	8.194.476,792	OK	1,640	145,39	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL034P03	INHUMAS-GO	21/10/2026	9 METROS	22S	649.512,218	8.194.510,156	ALTERADA 6 → 9 M	2,314	234,60	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL034P04	INHUMAS-GO	21/10/2026	4 METROS	22S	650.385,314	8.193.131,009	OK	1,355	71,33	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL034P05	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	650.251,042	8.193.414,647	OK	1,266	121,88	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ACOMPANHAMENTO DA EXECUTORA — BARRAGINHAS APROVADAS

PARA A EMPRESA EXECUTORA • COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP

12AL035 — ANTÔNIO LIMA DE ABREU • INHUMAS (15 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL035P01	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	649.798,458	8.192.382,504	OK	1,631	97,14	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P02	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	649.965,743	8.192.501,973	OK	1,635	108,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P03	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.072,640	8.192.572,729	OK	1,654	112,35	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P04	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.532,087	8.192.939,504	OK	1,640	102,85	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P05	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.364,970	8.192.680,211	OK	1,552	85,04	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P06	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.183,766	8.192.633,740	OK	1,869	151,88	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P07	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.118,839	8.192.607,548	OK	2,128	155,88	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P08	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.286,857	8.192.658,796	OK	1,687	128,66	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P10	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.517,775	8.192.710,625	OK	1,708	129,97	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P12	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	649.833,821	8.191.874,044	OK	1,553	101,88	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P13	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	649.780,090	8.191.901,233	OK	1,880	165,92	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P14	INHUMAS-GO	23/10/2026	12 METROS	22S	650.152,505	8.191.948,486	OK	2,211	498,08	PAGAR COMO RAIO 12 M
12AL035P15	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	649.695,870	8.192.238,770	OK	1,755	104,87	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P16	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.084,712	8.192.103,727	OK	1,630	108,21	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL035P18	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.116,834	8.192.247,189	ALTERADA 12 → 6 M	2,014	166,35	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL037 — ANTÔNIO LIMA DE ABREU • INHUMAS (1 APROVADA)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL037P01	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	650.615,987	8.194.105,446	OK	1,276	79,06	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL038 — ANTÔNIO JACINTO DA SILVA • INHUMAS (14 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL038P01	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	648.911,852	8.192.938,425	OK	1,793	97,36	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P02	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	648.871,154	8.192.977,567	OK	1,947	131,70	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P03	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	648.844,663	8.192.931,078	OK	2,033	123,75	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P04	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	649.356,689	8.192.939,768	OK	2,124	140,52	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P05	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	649.318,403	8.192.929,025	OK	1,858	113,41	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P06	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	649.288,363	8.192.958,044	OK	1,564	80,34	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P07	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	649.267,813	8.193.005,666	ALTERADA 12 → 6 M	2,014	135,14	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P08	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	649.161,027	8.192.981,573	ALTERADA 12 → 6 M	1,891	126,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P09	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	649.302,302	8.192.854,816	OK	2,106	111,58	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P10	INHUMAS-GO	22/10/2026	9 METROS	22S	649.011,388	8.193.185,655	ALTERADA 6 → 9 M	3,027	337,39	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL038P11	INHUMAS-GO	22/10/2026	9 METROS	22S	649.436,581	8.192.886,781	ALTERADA 6 → 9 M	3,051	394,67	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL038P13	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	648.411,154	8.192.938,418	OK	2,029	166,53	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P14	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	648.528,152	8.192.963,952	OK	1,651	81,06	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL038P15	INHUMAS-GO	22/10/2026	6 METROS	22S	648.591,896	8.193.101,141	OK	1,958	97,28	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ACOMPANHAMENTO DA EXECUTORA — BARRAGINHAS APROVADAS

PARA A EMPRESA EXECUTORA • COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP

12AL039 — ANTÔNIO MEDANHA • INHUMAS (21 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL039P01	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.972,436	8.192.972,994	OK	1,693	111,51	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P02	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.067,413	8.192.912,313	OK	1,706	166,22	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P03	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.331,032	8.192.799,850	OK	1,785	122,86	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P04	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.127,229	8.192.873,427	OK	1,632	99,37	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P05	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.151,137	8.192.836,406	OK	1,411	82,22	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P06	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.206,280	8.192.795,088	OK	1,451	152,76	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P07	INHUMAS-GO	23/10/2026	4 METROS	22S	655.200,535	8.192.853,518	ALTERADA 6 → 4 M	1,326	56,57	PAGAR COMO RAIO 4 M
12AL039P08	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.168,208	8.192.937,902	OK	1,813	110,42	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P09	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.124,308	8.193.105,862	OK	1,755	122,88	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P10	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.907,450	8.193.060,208	OK	1,496	92,78	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P11	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.974,296	8.193.052,152	OK	1,627	91,01	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P12	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.816,739	8.193.209,463	OK	1,595	93,98	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P13	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.916,898	8.193.276,381	OK	1,440	100,20	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P14	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.930,205	8.193.318,625	OK	2,271	221,46	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P15	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.814,233	8.193.389,602	OK	1,713	148,68	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P16	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.784,716	8.193.433,296	OK	1,830	145,57	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P17	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.707,880	8.193.493,632	OK	1,846	117,51	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P18	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.764,763	8.193.370,638	OK	1,375	109,73	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P19	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	655.274,617	8.193.024,261	OK	1,551	97,99	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P20	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.686,607	8.192.968,865	OK	1,541	88,48	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL039P21	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	654.732,167	8.193.032,817	OK	1,524	144,01	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL042 — ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO • INHUMAS (3 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL042P01	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	655.511,796	8.194.023,972	OK	1,712	73,59	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL042P02	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	655.430,373	8.194.049,943	OK	1,852	79,26	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL042P03	INHUMAS-GO	21/10/2026	6 METROS	22S	655.343,675	8.194.086,828	OK	1,484	70,87	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL053 — ANTÔNIO RIBEIRO DE CASTRO • INHUMAS (1 APROVADA)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL053P02	INHUMAS-GO	21/10/2026	12 METROS	22S	654.955,554	8.193.900,117	OK	1,961	460,90	PAGAR COMO RAIO 12 M

12AL068 — ANTÔNIO JACINTO DA SILVA • INHUMAS (3 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL068P01	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	648.140,406	8.192.975,058	OK	1,942	96,85	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL068P02	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	648.261,561	8.192.985,392	OK	1,927	97,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL068P03	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	648.132,903	8.193.102,042	OK	2,548	242,72	PAGAR COMO RAIO 6 M

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ACOMPANHAMENTO DA EXECUTORA — BARRAGINHAS APROVADAS

PARA A EMPRESA EXECUTORA • COORDENADAS DO FUNDO (13F) CORRIGIDAS PELO PPP

12AL077 — CLORIVAN FRANCISCO BARBOSA • INHUMAS (4 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL077P01	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.753,646	8.194.107,494	OK	1,998	204,87	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL077P02	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.669,400	8.194.199,315	OK	1,835	102,63	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL077P04	INHUMAS-GO	23/10/2026	9 METROS	22S	650.737,151	8.194.330,648	ALTERADA 6 → 9 M	2,688	295,51	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL077P05	INHUMAS-GO	23/10/2026	6 METROS	22S	650.813,784	8.194.257,176	OK	2,223	336,49	PAGAR COMO RAIO 6 M

12AL115 — MILTON JACINTO DA SILVA • INHUMAS (11 APROVADAS)

CÓDIGO	MUNICÍPIO/UF	DATA	TAMANHO	FUSO	UTM X	UTM Y	LOCAÇÃO	PROF. (M)	VOLUME (M³)	CONCLUSÃO
12AL115P01	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.973,970	8.192.873,712	OK	1,921	99,76	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P03	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.990,425	8.192.783,110	OK	2,526	175,80	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P04	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.969,655	8.192.706,316	OK	1,921	116,63	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P05	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.699,533	8.192.898,666	OK	2,090	237,77	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P07	INHUMAS-GO	04/11/2026	9 METROS	22S	647.823,777	8.193.114,489	ALTERADA 6 → 9 M	2,384	323,23	PAGAR COMO RAIO 9 M
12AL115P09	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.980,398	8.193.241,899	OK	1,717	89,01	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P10	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.966,294	8.193.336,900	OK	2,552	309,35	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P14	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.850,081	8.193.545,845	OK	2,111	103,24	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P15	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.848,886	8.193.495,885	OK	1,978	101,02	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P16	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.962,640	8.192.927,288	OK	1,872	124,65	PAGAR COMO RAIO 6 M
12AL115P17	INHUMAS-GO	04/11/2026	6 METROS	22S	647.882,743	8.192.785,511	OK	1,728	122,12	PAGAR COMO RAIO 6 M

LOCAÇÃO: "ALTERADA" QUANDO O RAIO APROVADO DIFERE DO RAIO DE PROJETO. DATA: PRIMEIRA COLETA DE CAMPO. UTM: FUNDO (13F) CORRIGIDO PELO PPP (SIRGAS 2000 / UTM 22S).

BARRAGINHAS EM CORREÇÃO ATÉ 04/11/2026 — PENDÊNCIA (MESMA ORIENTAÇÃO DO RETORNO DE CAMPO)

12AL115 — MILTON JACINTO DA SILVA • INHUMAS (1 EM CORREÇÃO)

BARRAGINHA	SITUAÇÃO	O QUE FAZER (PENDÊNCIA)
P11	CORRIGIR · EM CORREÇÃO NO ATESTO	ESCAVAR AS LATERAIS DA BACIA, AMPLIANDO O RAIO EM 3,85 M EM TODO O PERÍMETRO, PARA ATINGIR O VOLUME MÍNIMO DA BARRAGINHA DE RAIO 12,00 M • PROFUNDIDADE DA BACIA E VERTEDOURO JÁ ATENDEM — NÃO MEXER

TOTAL: 179 BARRAGINHA(S) APROVADA(S) EM 14 PROPRIEDADE(S); 1 EM CORREÇÃO. DÚVIDAS: MINERVA ENGENHARIA — 085.98174.2891 · minerva@minerva-engenharia.com · www.minerva-engenharia.com

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA E...	CONTRATANTE – COMPANHIA DE DESE...	RECEBIDO PELA EMPRESA EXECUTOR...
DAVID DE SOUSA FERNANDES ENGENHEIRO CIVIL – 060133223-7	JOÃO PEDRO CARLOS PAIM ENGENHEIRO AGRÔNOMO	MATEUS LOPES ENGENHEIRO AGRÔNOMO

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: JTPW-FIWM
MIN-RTK-ACOMP-20261104-2146

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).